

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ณ.วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
	โครงการชลประทานน่าน	2,932,338.00	159,208,049.00	-	-	28,801,190.61									
			159,208,049.00	2,932,338.00	156,275,711.00	28,801,190.61	18.09%	-	28,801,190.61	20,418,186.73	12.82%	1,386,739.84	19,031,446.89	122,763,386.06	121,217,787.90
พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			120,238,049.00	2,932,338.00	117,305,711.00	28,693,977.01	23.86%	-	28,693,977.01	20,418,186.73	16.98%	1,386,739.84	19,031,446.89	83,900,599.66	82,355,001.50
1	การจัดการน้ำชลประทาน	17,970,311.00	1,949,950.00	-	1,949,950.00	264,961.70	13.59%	-	264,961.70	-	0.00%	-	-	1,684,988.30	1,684,988.30
1	บำรุงรักษาห้วยงานและคลองส่งน้ำ	0700356001410087	1,596,950.00	-	1,596,950.00	215,941.70	13.52%	-	215,941.70	-	0.00%	-	-	1,381,008.30	1,381,008.30
2	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน	0700356001410095	353,000.00	-	353,000.00	49,020.00	13.89%	-	49,020.00	-	0.00%	-	-	303,980.00	303,980.00
2	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน		16,020,361.00	400,000.00	15,620,361.00	5,259,803.24	32.83%	-	5,259,803.24	1,649,455.39	10.30%	-	1,649,455.39	9,111,102.37	8,711,102.37
1	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700356001410674	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	400,000.00	-
2	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700349052410447	600,000.00	-	600,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	600,000.00	600,000.00
3	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง พรด.) อำเภอพาน้อย	0700349052410448	1,488,000.00	-	1,488,000.00	401,400.98	26.98%	-	401,400.98	341,958.00	22.98%	-	341,958.00	744,641.02	744,641.02
4	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนางบง (พมพ.) อำเภอป่อเกลือ	0700349052410449	1,900,000.00	-	1,900,000.00	651,962.00	34.31%	-	651,962.00	683,796.50	35.99%	-	683,796.50	564,241.50	564,241.50
5	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410450	932,000.00	-	932,000.00	922,564.90	98.99%	-	922,564.90	-	0.00%	-	-	9,435.10	9,435.10
6	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC กม. 5+890,7+700 อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง) อำเภอพาน้อย	0700349052410451	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
7	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.1+900 ถึง กม.2+000 อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410452	905,000.00	-	905,000.00	885,590.26	97.86%	-	885,590.26	-	0.00%	-	-	19,409.74	19,409.74
8	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายน้ำสอด อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410453	862,000.00	-	862,000.00	860,164.50	99.79%	-	860,164.50	-	0.00%	-	-	1,835.50	1,835.50
9	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูกที่ 4 อ่างเก็บน้ำน้ำเทียน อำเภอภูเพียง	0700349052410454	938,700.00	-	938,700.00	464,629.90	49.50%	-	464,629.90	99,620.00	10.61%	-	99,620.00	374,450.10	374,450.10
10	ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง พรด.) อำเภอพาน้อย	0700349052410455	935,461.00	-	935,461.00	832,636.90	89.01%	-	832,636.90	42,480.89	4.54%	-	42,480.89	60,343.21	60,343.21

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
11	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพอง	0700349052410ZA2	6,200,000.00	-	6,200,000.00	240,853.80	3.88%		240,853.80	481,600.00	7.77%		481,600.00	5,477,546.20	5,477,546.20
12	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	0700356001410A26	859,200.00		859,200.00	-	0.00%		-	-	0.00%		-	859,200.00	859,200.00
13		0	0	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
14		0	0	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
15		0	0	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
16		0	0	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
17		0	0	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
18		0	0	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
19		0	0	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
20		0	0	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
21		0	0	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
22		0	0	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
23		0	0	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		28,144,000.00	892,700.00	27,251,300.00	12,851,309.83	45.66%	-	12,851,309.83	2,706,913.20	9.62%	392,699.70	2,314,213.50	12,585,776.97	12,085,776.67
1	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร	0700340084410346	1,300,000.00	500,000.00	800,000.00	-	0.00%		-	-	0.00%		-	1,300,000.00	800,000.00
2	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองนาโอง ฝ่ายลูกที่ 1 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรต.) อำเภอภูเพียง	0700340084410181	1,340,600.00	-	1,340,600.00	1,264,446.70	94.32%	-	1,264,446.70	-	0.00%	-	-	76,153.30	76,153.30
3	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC ฝ่ายน้ำสอด (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410182	912,000.00	-	912,000.00	901,101.25	98.80%		901,101.25	-	0.00%		-	10,898.75	10,898.75
4	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำวัว (พรต.) อำเภอแม่จริม	0700340084410184	907,900.00	-	907,900.00	820,176.55	90.34%		820,176.55	-	0.00%		-	87,723.45	87,723.45
5	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.0+500 ถึง กม.0+603 (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410187	932,000.00	-	932,000.00	913,056.05	97.97%		913,056.05	-	0.00%		-	18,943.95	18,943.95

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
6	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำปอน กม.1+000 ถึง กม.1+125 (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410188	862,000.00	-	862,000.00	858,542.20	99.60%	-	858,542.20	-	0.00%	-	-	3,457.80	3,457.80
7	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน (พรต.) อำเภอปัว	0700340084410189	938,700.00	-	938,700.00	923,110.00	98.34%	-	923,110.00	-	0.00%	-	-	15,590.00	15,590.00
8	ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายนาสา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริมอำเภอแม่จริม	0700340084420008	12,197,800.00	392,700.00	11,805,100.00	7,170,877.08	58.79%	-	7,170,877.08	2,706,913.20	22.19%	392,699.70	2,314,213.50	2,320,009.72	2,320,009.42
9	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำกิน (พรต.) อำเภอแม่จริม	0700340084410183	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
10	ฝายห้วยแสด 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเมียน อำเภอเมืองน่าน	0700340084410421	8,753,000.00	-	8,753,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	8,753,000.00	8,753,000.00
การจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			74,123,738.00	1,639,638.00	72,484,100.00	10,317,902.24	13.92%	-	10,317,902.24	16,061,818.14	21.67%	994,040.14	15,067,778.00	60,518,732.02	59,873,134.16
1	ปรับปรุงหัวงานฝายคอนกรีตและอาคารประกอบ อำเภอเชียงกลาง	0700345053420180	13,836,000.00	314,000.00	13,522,000.00	1,452,056.45	10.49%	-	1,452,056.45	5,743,189.14	41.51%	1,043,950.14	4,699,239.00	6,640,754.41	7,370,704.55
2	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพองและอาคารประกอบ(ขนาดกลาง) อำเภอสันติสุข	0700345052410046	12,825,438.00	1,325,638.00	11,499,800.00	5,995,514.14	46.75%	-	5,995,514.14	1,446,074.00	11.28%	-49,910.00	1,495,984.00	5,383,849.86	4,008,301.86
3	ฝายห้วยธนูพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา	0700345052410075	9,397,000.00	-	9,397,000.00	770,617.65	8.20%	-	770,617.65	4,164,627.00	44.32%	-	4,164,627.00	4,461,755.35	4,461,755.35
4	ฝายห้วยป่าก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา	0700345052420120	11,146,500.00	-	11,146,500.00	1,268,986.00	11.38%	-	1,268,986.00	4,707,928.00	42.24%	-	4,707,928.00	5,169,586.00	5,169,586.00
5	ฝายห้วยป่าก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา		7,308,800.00	-	7,308,800.00	830,728.00			830,728.00						
6	ฝายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย		19,610,000.00	-	19,610,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	38,862,786.40	38,862,786.40
	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ														
1	อาคารป้องกันตลิ่งห้วยอ่างเก็บน้ำน้ำพอง ระยะ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	0700349054420116	38,970,000.00	-	38,970,000.00	107,213.60	0.28%	-	107,213.60	-	0.00%	-	-	38,862,786.40	38,862,786.40
	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง

ลงชื่อ _____

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)

บง.คป.น่าน

เป้าหมายเบิกจ่าย

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	

28%	-9.91%	35%	-16.91%	45%	-26.91%
28%	-4.14%	35%	-11.14%	45%	-21.14%
28%	-14.41%	35%	-21.41%	45%	-31.41%
28%	-14.48%	35%	-21.48%	45%	-31.48%
28%	-14.11%	35%	-21.11%	45%	-31.11%
28%	4.83%	35%	-2.17%	45%	-12.17%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-1.02%	35%	-8.02%	45%	-18.02%
28%	6.31%	35%	-0.69%	45%	-10.69%
28%	70.99%	35%	63.99%	45%	53.99%
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	69.86%	35%	62.86%	45%	52.86%
28%	71.79%	35%	64.79%	45%	54.79%
28%	21.50%	35%	14.50%	45%	4.50%
28%	61.01%	35%	54.01%	45%	44.01%

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	
28%	-24.12%	35%	-31.12%	45%	-41.12%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	17.66%	35%	10.66%	45%	0.66%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	66.32%	35%	59.32%	45%	49.32%
28%	70.80%	35%	63.80%	45%	53.80%
28%	62.34%	35%	55.34%	45%	45.34%
28%	69.97%	35%	62.97%	45%	52.97%

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	
28%	71.60%	35%	64.60%	45%	54.60%
28%	70.34%	35%	63.34%	45%	53.34%
28%	30.79%	35%	23.79%	45%	13.79%
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-14.08%	35%	-21.08%	45%	-31.08%
28%	-17.51%	35%	-24.51%	45%	-34.51%
28%	18.75%	35%	11.75%	45%	1.75%
28%	-19.80%	35%	-26.80%	45%	-36.80%
28%	-16.62%	35%	-23.62%	45%	-33.62%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-27.72%	35%	-34.72%	45%	-44.72%

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	