

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ณ.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้ำงหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้ำงหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้ำงหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
	<b>โครงการชลประทานน่าน</b>	2,932,338.00	159,208,049.00	-	423,195.95	30,231,401.26									
			159,208,049.00	2,932,338.00	156,275,711.00	30,654,597.21	19.25%	-	30,654,597.21	20,580,781.23	12.93%	1,436,649.84	19,144,131.39	120,930,585.21	119,434,897.05
พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			120,238,049.00	2,932,338.00	117,305,711.00	30,431,228.61	25.31%	-	30,431,228.61	20,580,781.23	17.12%	1,436,649.84	19,144,131.39	82,183,953.81	80,688,265.65
1	<b>การจัดการน้ำชลประทาน</b>	17,970,311.00	1,949,950.00	-	1,949,950.00	337,190.80	17.29%	-	337,190.80	-	0.00%	-	-	1,612,759.20	1,612,759.20
1	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ	0700356001410087	1,596,950.00	-	1,596,950.00	265,930.80	16.65%	-	265,930.80	-	0.00%	-	-	1,331,019.20	1,331,019.20
2	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน	0700356001410095	353,000.00	-	353,000.00	71,260.00	20.19%	-	71,260.00	-	0.00%	-	-	281,740.00	281,740.00
2	<b>โครงการปรับปรุงงานชลประทาน</b>		16,020,361.00	400,000.00	15,620,361.00	5,595,470.59	34.93%	-	5,595,470.59	1,621,753.89	10.12%	-	1,621,753.89	8,803,136.52	8,403,136.52
1	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700356001410674	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	400,000.00	-
2	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700349052410447	600,000.00	-	600,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	600,000.00	600,000.00
3	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรต.) อ่างตอนน้อย	0700349052410448	1,488,000.00	-	1,488,000.00	643,739.33	43.26%	-	643,739.33	341,958.00	22.98%	-	341,958.00	502,302.67	502,302.67
4	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนาง (พมพ.) อ่างเก็บน้ำบ่อเกลือ	0700349052410449	1,900,000.00	-	1,900,000.00	679,663.50	35.77%	-	679,663.50	656,095.00	34.53%	-	656,095.00	564,241.50	564,241.50
5	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ อ่างเก็บน้ำทุ่งช้าง	0700349052410450	932,000.00	-	932,000.00	922,564.90	98.99%	-	922,564.90	-	0.00%	-	-	9,435.10	9,435.10
6	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC กม. 5+890,7+700 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง ) อ่างตอนน้อย	0700349052410451	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
7	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและกม.1+900 ถึง กม.2+000 อ่างเก็บน้ำทุ่งช้าง	0700349052410452	905,000.00	-	905,000.00	891,710.26	98.53%	-	891,710.26	-	0.00%	-	-	13,289.74	13,289.74
8	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายน้ำสอด อ่างเก็บน้ำทุ่งช้าง	0700349052410453	862,000.00	-	862,000.00	860,164.50	99.79%	-	860,164.50	-	0.00%	-	-	1,835.50	1,835.50
9	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูกที่ 4 อ่างเก็บน้ำน้ำเกียน อ่างเก็บน้ำเพียง	0700349052410454	938,700.00	-	938,700.00	464,629.90	49.50%	-	464,629.90	99,620.00	10.61%	-	99,620.00	374,450.10	374,450.10
10	ซ่อมแซมอาคารปลายทางคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรต.) อ่างตอนน้อย	0700349052410455	935,461.00	-	935,461.00	892,144.40	95.37%	-	892,144.40	42,480.89	4.54%	-	42,480.89	835.71	835.71

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
11	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์	0700349052410ZA2	6,200,000.00	-	6,200,000.00	240,853.80	3.88%		240,853.80	481,600.00	7.77%		481,600.00	5,477,546.20	5,477,546.20
12	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	0700356001410A26	859,200.00		859,200.00	-	0.00%		-	-	0.00%		-	859,200.00	859,200.00
<b>โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>			<b>28,144,000.00</b>	<b>892,700.00</b>	<b>27,251,300.00</b>	<b>12,965,035.58</b>	<b>46.07%</b>	<b>-</b>	<b>12,965,035.58</b>	<b>2,706,913.20</b>	<b>9.62%</b>	<b>392,699.70</b>	<b>2,314,213.50</b>	<b>12,472,051.22</b>	<b>11,972,050.92</b>
1	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร	0700340084410346	1,300,000.00	500,000.00	800,000.00	-	0.00%		-	-	0.00%		-	1,300,000.00	800,000.00
2	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองนาโอง ฝายลูกที่ 1 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรต.) อำเภอภูเพียง	0700340084410181	1,340,600.00	-	1,340,600.00	1,264,446.70	94.32%	-	1,264,446.70	-	0.00%	-	-	76,153.30	76,153.30
3	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC ฝายน้ำสวด (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410182	912,000.00	-	912,000.00	901,101.25	98.80%		901,101.25	-	0.00%		-	10,898.75	10,898.75
4	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำว้า (พรต.) อำเภอแม่จริม	0700340084410184	907,900.00	-	907,900.00	820,176.55	90.34%		820,176.55	-	0.00%		-	87,723.45	87,723.45
5	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.0+500 ถึง กม.0+603 (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410187	932,000.00	-	932,000.00	929,155.65	99.69%		929,155.65	-	0.00%		-	2,844.35	2,844.35
6	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำปอน กม.1+000 ถึง กม.1+125 (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410188	862,000.00	-	862,000.00	858,542.20	99.60%		858,542.20	-	0.00%		-	3,457.80	3,457.80
7	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน (พรต.) อำเภอปัว	0700340084410189	938,700.00	-	938,700.00	923,110.00	98.34%		923,110.00	-	0.00%		-	15,590.00	15,590.00
8	ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายนาสา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริมอำเภอแม่จริม	0700340084420008	12,197,800.00	392,700.00	11,805,100.00	7,268,503.23	59.59%	-	7,268,503.23	2,706,913.20	22.19%	392,699.70	2,314,213.50	2,222,383.57	2,222,383.27
9	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำกิน (พรต.) อำเภอแม่จริม	0700340084410183	-		-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		-	-	-
10	ฝายห้วยแอต 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน อำเภอเมืองน่าน	0700340084410421	8,753,000.00	-	8,753,000.00	-	0.00%		-	-	0.00%		-	8,753,000.00	8,753,000.00
<b>การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>			<b>74,123,738.00</b>	<b>1,639,638.00</b>	<b>72,484,100.00</b>	<b>11,533,531.64</b>	<b>15.56%</b>	<b>-</b>	<b>11,533,531.64</b>	<b>16,252,114.14</b>	<b>21.93%</b>	<b>1,043,950.14</b>	<b>15,208,164.00</b>	<b>59,296,006.87</b>	<b>58,700,319.01</b>

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
1	ปรับปรุงห้องนอนฝายตอนแก้วและอาคารประกอบ อำเภอเชียงกลาง	0700345053420180	13,836,000.00	314,000.00	13,522,000.00	1,452,056.45	10.49%	-	1,452,056.45	5,743,189.14	41.51%	1,043,950.14	4,699,239.00	6,640,754.41	7,370,704.55
2	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายอ่างเก็บน้ำน้ำพงและอาคารประกอบ(ขนาดกลาง) อำเภอสันติสุข	0700345052410046	12,825,438.00	1,325,638.00	11,499,800.00	6,333,624.49	49.38%	-	6,333,624.49	1,446,074.00	11.28%	-	1,446,074.00	5,045,739.51	3,720,101.51
3	ฝายห้วยธนูพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา	0700345052410075	9,397,000.00	-	9,397,000.00	1,020,376.95	10.86%	-	1,020,376.95	4,259,775.00	45.33%	-	4,259,775.00	4,116,848.05	4,116,848.05
4	ฝายห้วยป่าก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา	0700345052420120	11,146,500.00	-	11,146,500.00	1,597,390.50	14.33%	-	1,597,390.50	4,803,076.00	43.09%	-	4,803,076.00	4,746,033.50	4,746,033.50
5	ฝายห้วยป่าก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา		7,308,800.00		7,308,800.00	1,130,083.25	15.46%		1,130,083.25						
6	ฝายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย		19,610,000.00	-	19,610,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	38,746,631.40	38,746,631.40
	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ					-									
1	อาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง ระยะ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	0700349054420116	38,970,000.00	-	38,970,000.00	223,368.60	0.57%	-	223,368.60	-	0.00%	-	-	38,746,631.40	38,746,631.40
			-	-	-	-	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	-	-	-	-

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกสิน)

บง.คป.น่าน

เป้าหมายเบิกจ่าย

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	

28%	-8.75%	35%	-15.75%	45%	-25.75%
28%	-2.69%	35%	-9.69%	45%	-19.69%
28%	-10.71%	35%	-17.71%	45%	-27.71%
28%	-11.35%	35%	-18.35%	45%	-28.35%
28%	-7.81%	35%	-14.81%	45%	-24.81%
28%	6.93%	35%	-0.07%	45%	-10.07%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	15.26%	35%	8.26%	45%	-1.74%
28%	7.77%	35%	0.77%	45%	-9.23%
28%	70.99%	35%	63.99%	45%	53.99%
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	70.53%	35%	63.53%	45%	53.53%
28%	71.79%	35%	64.79%	45%	54.79%
28%	21.50%	35%	14.50%	45%	4.50%
28%	67.37%	35%	60.37%	45%	50.37%

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	
28%	-24.12%	35%	-31.12%	45%	-41.12%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	18.07%	35%	11.07%	45%	1.07%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	66.32%	35%	59.32%	45%	49.32%
28%	70.80%	35%	63.80%	45%	53.80%
28%	62.34%	35%	55.34%	45%	45.34%
28%	71.69%	35%	64.69%	45%	54.69%
28%	71.60%	35%	64.60%	45%	54.60%
28%	70.34%	35%	63.34%	45%	53.34%
28%	31.59%	35%	24.59%	45%	14.59%
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-12.44%	35%	-19.44%	45%	-29.44%

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	
28%	-17.51%	35%	-24.51%	45%	-34.51%
28%	21.38%	35%	14.38%	45%	4.38%
28%	-17.14%	35%	-24.14%	45%	-34.14%
28%	-13.67%	35%	-20.67%	45%	-30.67%
28%	-12.54%	35%	-19.54%	45%	-29.54%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-27.43%	35%	-34.43%	45%	-44.43%