

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
	<b>โครงการชลประทานน่าน</b>		159,208,049.00	-	-	32,227,810.81									
			159,208,049.00	2,932,338.00	156,275,711.00	32,227,810.81	20.24%	-	32,227,810.81	19,957,633.48	12.54%	1,536,560.09	18,421,073.39	119,844,059.36	118,448,281.45
พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			120,238,049.00	2,932,338.00	117,305,711.00	31,757,234.21	26.41%	-	31,757,234.21	19,957,633.48	16.60%	1,536,560.09	18,421,073.39	81,344,635.96	79,948,858.05
1	<b>การจัดการน้ำชลประทาน</b>		1,949,950.00	-	1,949,950.00	357,892.80	18.35%	-	357,892.80	18,808.00	0.96%	-	18,808.00	1,573,249.20	1,573,249.20
1	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ	0700356001410087	1,596,950.00	-	1,596,950.00	286,632.80	17.95%	-	286,632.80	18,808.00	1.18%	-	18,808.00	1,291,509.20	1,291,509.20
2	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน	0700356001410095	353,000.00	-	353,000.00	71,260.00	20.19%	-	71,260.00	-	0.00%	-	-	281,740.00	281,740.00
2	<b>ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา</b>		16,020,361.00	400,000.00	15,620,361.00	5,817,610.19	36.31%	-	5,817,610.19	1,685,539.14	10.52%	99,910.25	1,585,628.89	8,517,211.67	8,217,121.92
1	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700356001410674	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	-	-	99,910.25	24.98%	99,910.25	-	300,089.75	-
2	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700349052410447	600,000.00	-	600,000.00	77,373.00	12.90%	-	77,373.00	-	0.00%	-	-	522,627.00	522,627.00
3	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง พรต.) อำเภอพาน้อย	0700349052410448	1,488,000.00	-	1,488,000.00	651,147.33	43.76%	-	651,147.33	350,928.00	23.58%	-	350,928.00	485,924.67	485,924.67
4	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนาง (พมพ.) อำเภอป่อเกลือ	0700349052410449	1,900,000.00	-	1,900,000.00	724,758.50	38.15%	-	724,758.50	611,000.00	32.16%	-	611,000.00	564,241.50	564,241.50
5	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410450	932,000.00	-	932,000.00	922,564.90	98.99%	-	922,564.90	-	0.00%	-	-	9,435.10	9,435.10
6	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC กม. 5+890,7+700 อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง ) อำเภอพาน้อย	0700349052410451	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
7	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.1+900 ถึง กม.2+000 อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410452	905,000.00	-	905,000.00	891,710.26	98.53%	-	891,710.26	-	0.00%	-	-	13,289.74	13,289.74
8	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายน้ำสอต อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410453	862,000.00	-	862,000.00	860,164.50	99.79%	-	860,164.50	-	0.00%	-	-	1,835.50	1,835.50
9	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูกที่ 4 อ่างเก็บน้ำน้ำเกียน อำเภอภูเพียง	0700349052410454	938,700.00	-	938,700.00	473,087.50	50.40%	-	473,087.50	99,620.00	10.61%	-	99,620.00	365,992.50	365,992.50
10	ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง พรต.) อำเภอพาน้อย	0700349052410455	935,461.00	-	935,461.00	892,144.40	95.37%	-	892,144.40	42,480.89	4.54%	-	42,480.89	835.71	835.71

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
11	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำผึ้ง	0700349052410ZA2	6,200,000.00	-	6,200,000.00	274,703.80	4.43%		274,703.80	481,600.00	7.77%		481,600.00	5,443,696.20	5,443,696.20
12	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	0700356001410A26	859,200.00		859,200.00	49,956.00	5.81%		49,956.00	-	0.00%		-	809,244.00	809,244.00
<b>โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>			<b>28,144,000.00</b>	<b>892,700.00</b>	<b>27,251,300.00</b>	<b>12,965,035.58</b>	<b>46.07%</b>	<b>-</b>	<b>12,965,035.58</b>	<b>2,896,594.20</b>	<b>10.29%</b>	<b>392,699.70</b>	<b>2,503,894.50</b>	<b>12,282,370.22</b>	<b>11,782,369.92</b>
1	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร	0700340084410346	1,300,000.00	500,000.00	800,000.00	-	0.00%		-	174,924.50	13.46%		174,924.50	1,125,075.50	625,075.50
2	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองนาโง้ง ฝายลูกที่ 1 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรต.) อำเภอภูเพียง	0700340084410181	1,340,600.00	-	1,340,600.00	1,264,446.70	94.32%	-	1,264,446.70	-	0.00%	-	-	76,153.30	76,153.30
3	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC ฝายน้ำสอ (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410182	912,000.00	-	912,000.00	901,101.25	98.80%		901,101.25	-	0.00%		-	10,898.75	10,898.75
4	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำว้า (พรต.) อำเภอแม่จริม	0700340084410184	907,900.00	-	907,900.00	820,176.55	90.34%		820,176.55	-	0.00%		-	87,723.45	87,723.45
5	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.0+500 ถึง กม.0+603 (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410187	932,000.00	-	932,000.00	929,155.65	99.69%		929,155.65	-	0.00%		-	2,844.35	2,844.35
6	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำปอน กม.1+000 ถึง กม.1+125 (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410188	862,000.00	-	862,000.00	858,542.20	99.60%		858,542.20	-	0.00%		-	3,457.80	3,457.80
7	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน (พรต.) อำเภอปัว	0700340084410189	938,700.00	-	938,700.00	923,110.00	98.34%		923,110.00	14,756.50	1.57%		14,756.50	833.50	833.50
8	ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายนาสา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริมอำเภอแม่จริม	0700340084420008	12,197,800.00	392,700.00	11,805,100.00	7,268,503.23	59.59%	-	7,268,503.23	2,706,913.20	22.19%	392,699.70	2,314,213.50	2,222,383.57	2,222,383.27
9	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำกิน (พรต.) อำเภอแม่จริม	0700340084410183	-		-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		-	-	-
10	ฝายห้วยแฮด 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน อำเภอเมืองน่าน	0700340084410421	8,753,000.00	-	8,753,000.00	-	0.00%		-	-	0.00%		-	8,753,000.00	8,753,000.00
<b>ปรับปรุงงานชลประทาน</b>			<b>26,661,438.00</b>	<b>1,639,638.00</b>	<b>25,021,800.00</b>	<b>8,038,446.94</b>	<b>30.15%</b>	<b>-</b>	<b>8,038,446.94</b>	<b>7,013,491.14</b>	<b>26.31%</b>	<b>1,043,950.14</b>	<b>5,969,541.00</b>	<b>11,609,499.92</b>	<b>11,013,812.06</b>
1	ปรับปรุงห้วงงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ อำเภอเชียงกลาง	0700345053420180	13,836,000.00	314,000.00	13,522,000.00	1,566,174.45	11.32%	-	1,566,174.45	5,706,065.14	41.24%	1,043,950.14	4,662,115.00	6,563,760.41	7,293,710.55

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
2	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพอง และอาคารประกอบ(ขนาดกลาง) อ่างเก็บน้ำตีสวย	0700345052410046	12,825,438.00	1,325,638.00	11,499,800.00	6,472,272.49	50.46%	-	6,472,272.49	1,307,426.00	10.19%	-	1,307,426.00	5,045,739.51	3,720,101.51
<b>การจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>			47,462,300.00	-	47,462,300.00	4,578,248.70	9.65%	-	4,578,248.70	8,343,201.00	17.58%	-	8,343,201.00	47,362,304.95	47,362,304.95
3	ฝายห้วยธนูพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อ่างเก็บน้ำวังผา	0700345052410075	9,397,000.00	-	9,397,000.00	1,613,018.95	17.17%	-	1,613,018.95	3,667,133.00	39.02%	-	3,667,133.00	4,116,848.05	4,116,848.05
4	ฝายห้วยป่าก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อ่างเก็บน้ำวังผา	0700345052420120	11,146,500.00	-	11,146,500.00	1,724,398.50	15.47%	-	1,724,398.50	4,676,068.00	41.95%	-	4,676,068.00	4,746,033.50	4,746,033.50
5	ฝายห้วยป่าก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อ่างเก็บน้ำวังผา		7,308,800.00	-	7,308,800.00	1,240,831.25	16.98%	-	1,240,831.25						
6	ฝายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบัวใหญ่ อ่างเก็บน้ำน้อย		19,610,000.00	-	19,610,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	38,499,423.40	38,499,423.40
	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ					-									
1	อาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพอง ระยะ 2 ตำบลพงษ์ อ่างเก็บน้ำตีสวย จังหวัดน่าน	0700349054420116	38,970,000.00	-	38,970,000.00	470,576.60	1.21%	-	470,576.60	-	0.00%	-	-	38,499,423.40	38,499,423.40
			-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-

ลงชื่อ .....

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)

บง.คป.น่าน

เป้าหมายเบิกจ่าย

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	

28%	-7.76%	35%	-14.76%	45%	-24.76%
28%	-1.59%	35%	-8.59%	45%	-18.59%
28%	-9.65%	35%	-16.65%	45%	-26.65%
28%	-10.05%	35%	-17.05%	45%	-27.05%
28%	-7.81%	35%	-14.81%	45%	-24.81%
28%	8.31%	35%	1.31%	45%	-8.69%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-15.10%	35%	-22.10%	45%	-32.10%
28%	15.76%	35%	8.76%	45%	-1.24%
28%	10.15%	35%	3.15%	45%	-6.85%
28%	70.99%	35%	63.99%	45%	53.99%
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	70.53%	35%	63.53%	45%	53.53%
28%	71.79%	35%	64.79%	45%	54.79%
28%	22.40%	35%	15.40%	45%	5.40%
28%	67.37%	35%	60.37%	45%	50.37%

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	
28%	-23.57%	35%	-30.57%	45%	-40.57%
28%	-22.19%	35%	-29.19%	45%	-39.19%
28%	18.07%	35%	11.07%	45%	1.07%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	66.32%	35%	59.32%	45%	49.32%
28%	70.80%	35%	63.80%	45%	53.80%
28%	62.34%	35%	55.34%	45%	45.34%
28%	71.69%	35%	64.69%	45%	54.69%
28%	71.60%	35%	64.60%	45%	54.60%
28%	70.34%	35%	63.34%	45%	53.34%
28%	31.59%	35%	24.59%	45%	14.59%
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	2.15%	35%	-4.85%	45%	-14.85%
28%	-16.68%	35%	-23.68%	45%	-33.68%

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	
28%	22.46%	35%	15.46%	45%	5.46%
28%	-18.35%	35%	-25.35%	45%	-35.35%
28%	-10.83%	35%	-17.83%	45%	-27.83%
28%	-12.53%	35%	-19.53%	45%	-29.53%
28%	-11.02%	35%	-18.02%	45%	-28.02%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-26.79%	35%	-33.79%	45%	-43.79%