

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ณ.วันที่ 10 มีนาคม 2562

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
	โครงการชลประทานน่าน		159,208,049.00	-	-	38,487,341.31									
			159,208,049.00	2,932,338.00	156,275,711.00	38,487,341.31	24.17%	-	38,487,341.31	18,149,798.34	11.40%	707,499.95	17,442,298.39	115,620,857.60	113,396,019.55
พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			120,238,049.00	2,932,338.00	117,305,711.00	37,769,697.06	31.41%	-	37,769,697.06	18,149,798.34	15.09%	707,499.95	17,442,298.39	77,368,501.85	75,143,663.80
1	การจัดการน้ำชลประทาน		1,949,950.00	-	1,949,950.00	502,980.90	25.79%	-	502,980.90	5,942.00	0.30%	-	5,942.00	1,441,027.10	1,441,027.10
1	บำรุงรักษาห้วยงานและคลองส่งน้ำ	0700356001410087	1,596,950.00	-	1,596,950.00	397,000.90	24.86%	-	397,000.90	5,942.00	0.37%	-	5,942.00	1,194,007.10	1,194,007.10
2	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน	0700356001410095	353,000.00	-	353,000.00	105,980.00	30.02%	-	105,980.00	-	0.00%	-	-	247,020.00	247,020.00
2	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา		16,020,361.00	400,000.00	15,620,361.00	6,773,429.49	42.28%	-	6,773,429.49	2,574,833.14	16.07%	99,910.25	2,474,922.89	6,672,098.37	6,372,008.62
1	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700356001410674	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	-	-	99,910.25	24.98%	99,910.25	-	300,089.75	-
2	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700349052410447	600,000.00	-	600,000.00	-	0.00%	-	-	98,814.00	16.47%	-	98,814.00	501,186.00	501,186.00
3	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง พรต.) อำเภอพาน้อย	0700349052410448	1,488,000.00	-	1,488,000.00	1,343,553.63	90.29%	-	1,343,553.63	7,408.00	0.50%	-	7,408.00	137,038.37	137,038.37
4	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนางบง (พมพ.) อำเภอป่อเกลือ	0700349052410449	1,900,000.00	-	1,900,000.00	724,758.50	38.15%	-	724,758.50	611,000.00	32.16%	-	611,000.00	564,241.50	564,241.50
5	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410450	932,000.00	-	932,000.00	922,564.90	98.99%	-	922,564.90	-	0.00%	-	-	9,435.10	9,435.10
6	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC กม. 5+890,7+700 อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง) อำเภอพาน้อย	0700349052410451	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
7	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.1+900 ถึง กม.2+000 อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410452	905,000.00	-	905,000.00	891,710.26	98.53%	-	891,710.26	-	0.00%	-	-	13,289.74	13,289.74
8	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายน้ำสอด อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410453	862,000.00	-	862,000.00	860,164.50	99.79%	-	860,164.50	-	0.00%	-	-	1,835.50	1,835.50
9	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูกที่ 4 อ่างเก็บน้ำน้ำเทียน อำเภอภูเพียง	0700349052410454	938,700.00	-	938,700.00	629,940.50	67.11%	-	629,940.50	99,620.00	10.61%	-	99,620.00	209,139.50	209,139.50
10	ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง พรต.) อำเภอพาน้อย	0700349052410455	935,461.00	-	935,461.00	892,144.40	95.37%	-	892,144.40	42,480.89	4.54%	-	42,480.89	835.71	835.71

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้ำงเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้ำงเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้ำงเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
11	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งทำอ่างเก็บน้ำน้ำพังษ์	0700349052410ZA2	6,200,000.00	-	6,200,000.00	426,248.80	6.87%	-	426,248.80	1,615,600.00	26.06%	-	1,615,600.00	4,158,151.20	4,158,151.20
12	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	0700356001410A26	859,200.00	-	859,200.00	82,344.00	9.58%	-	82,344.00	-	0.00%	-	-	776,856.00	776,856.00
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			28,144,000.00	892,700.00	27,251,300.00	13,352,768.23	47.44%	-	13,352,768.23	2,949,833.20	10.48%	607,589.70	2,342,243.50	11,841,398.57	11,556,288.27
1	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร	0700340084410346	1,300,000.00	500,000.00	800,000.00	77,373.00	5.95%	-	77,373.00	214,890.00	16.53%	214,890.00	-	1,007,737.00	722,627.00
2	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองนาโง้ง ฝ่ายลูกที่ 1 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรต.) อำเภอภูเพียง	0700340084410181	1,340,600.00	-	1,340,600.00	1,323,957.20	98.76%	-	1,323,957.20	-	0.00%	-	-	16,642.80	16,642.80
3	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC ฝ่ายน้ำสอด (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410182	912,000.00	-	912,000.00	901,101.25	98.80%	-	901,101.25	-	0.00%	-	-	10,898.75	10,898.75
4	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำว้า (พรต.) อำเภอแม่จริม	0700340084410184	907,900.00	-	907,900.00	820,176.55	90.34%	-	820,176.55	-	0.00%	-	-	87,723.45	87,723.45
5	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและกม.0+500 ถึง กม.0+603 (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410187	932,000.00	-	932,000.00	929,155.65	99.69%	-	929,155.65	-	0.00%	-	-	2,844.35	2,844.35
6	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำปอน กม.1+000 ถึง กม.1+125 (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410188	862,000.00	-	862,000.00	858,542.20	99.60%	-	858,542.20	-	0.00%	-	-	3,457.80	3,457.80
7	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน (พรต.) อำเภอปัว	0700340084410189	938,700.00	-	938,700.00	937,866.50	99.91%	-	937,866.50	-	0.00%	-	-	833.50	833.50
8	ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายนาสา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริมอำเภอแม่จริม	0700340084420008	12,197,800.00	392,700.00	11,805,100.00	7,504,595.88	61.52%	-	7,504,595.88	2,734,943.20	22.42%	392,699.70	2,342,243.50	1,958,260.92	1,958,260.62
9	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำกิน (พรต.) อำเภอแม่จริม	0700340084410183	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
10	ฝายห้วยแสด 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน อำเภอเมืองน่าน	0700340084410421	8,753,000.00	-	8,753,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	8,753,000.00	8,753,000.00
ปรับปรุงงานชลประทาน			26,661,438.00	1,639,638.00	25,021,800.00	9,143,653.84	34.30%	-	9,143,653.84	6,011,971.00	22.55%	-	6,011,971.00	11,505,813.16	9,866,175.16

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
1	ปรับปรุงห้วงงานฝายตอนแก้วและอาคารประกอบ อำเภอเชียงกลาง	0700345053420180	13,836,000.00	314,000.00	13,522,000.00	2,236,293.35	16.16%	-	2,236,293.35	4,676,515.00	33.80%	-	4,676,515.00	6,923,191.65	6,609,191.65
2	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายอ่างเก็บน้ำน้ำพงและอาคารประกอบ(ขนาดกลาง) อำเภอสันติสุข	0700345052410046	12,825,438.00	1,325,638.00	11,499,800.00	6,907,360.49	53.86%	-	6,907,360.49	1,335,456.00	10.41%	-	1,335,456.00	4,582,621.51	3,256,983.51
การจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			47,462,300.00	-	47,462,300.00	7,996,864.60	16.85%	-	7,996,864.60	6,607,219.00	13.92%	-	6,607,219.00	45,908,164.65	45,908,164.65
3	ฝายห้วยธนูพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา	0700345052410075	9,397,000.00	-	9,397,000.00	3,947,231.20	42.01%	-	3,947,231.20	1,931,151.00	20.55%	-	1,931,151.00	3,518,617.80	3,518,617.80
4	ฝายห้วยป่าก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา	0700345052420120	11,146,500.00	-	11,146,500.00	2,333,240.90	20.93%	-	2,333,240.90	4,676,068.00	41.95%	-	4,676,068.00	4,137,191.10	4,137,191.10
5	ฝายห้วยป่าก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา		7,308,800.00		7,308,800.00	1,716,392.50	23.48%		1,716,392.50						
6	ฝายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย		19,610,000.00	-	19,610,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	38,252,355.75	38,252,355.75
	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ					-									
1	อาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง ระยะ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	0700349054420116	38,970,000.00	-	38,970,000.00	717,644.25	1.84%	-	717,644.25	-	0.00%	-	-	38,252,355.75	38,252,355.75
			-	-	-	-	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	-	-	-	-

ลงชื่อ _____

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

บง.คป.น่าน

เป้าหมายเบิกจ่าย

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	

28%	-3.83%	35%	-10.83%	45%	-20.83%
28%	3.41%	35%	-3.59%	45%	-13.59%
28%	-2.21%	35%	-9.21%	45%	-19.21%
28%	-3.14%	35%	-10.14%	45%	-20.14%
28%	2.02%	35%	-4.98%	45%	-14.98%
28%	14.28%	35%	7.28%	45%	-2.72%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	62.29%	35%	55.29%	45%	45.29%
28%	10.15%	35%	3.15%	45%	-6.85%
28%	70.99%	35%	63.99%	45%	53.99%
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	70.53%	35%	63.53%	45%	53.53%
28%	71.79%	35%	64.79%	45%	54.79%
28%	39.11%	35%	32.11%	45%	22.11%
28%	67.37%	35%	60.37%	45%	50.37%

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	
28%	-21.13%	35%	-28.13%	45%	-38.13%
28%	-18.42%	35%	-25.42%	45%	-35.42%
28%	19.44%	35%	12.44%	45%	2.44%
28%	-22.05%	35%	-29.05%	45%	-39.05%
28%	70.76%	35%	63.76%	45%	53.76%
28%	70.80%	35%	63.80%	45%	53.80%
28%	62.34%	35%	55.34%	45%	45.34%
28%	71.69%	35%	64.69%	45%	54.69%
28%	71.60%	35%	64.60%	45%	54.60%
28%	71.91%	35%	64.91%	45%	54.91%
28%	33.52%	35%	26.52%	45%	16.52%
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	6.30%	35%	-0.70%	45%	-10.70%

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	
28%	-11.84%	35%	-18.84%	45%	-28.84%
28%	25.86%	35%	18.86%	45%	8.86%
28%	-11.15%	35%	-18.15%	45%	-28.15%
28%	14.01%	35%	7.01%	45%	-2.99%
28%	-7.07%	35%	-14.07%	45%	-24.07%
28%	-4.52%	35%	-11.52%	45%	-21.52%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-26.16%	35%	-33.16%	45%	-43.16%