

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้ำงเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้ำงเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้ำงเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
	โครงการชลประทานน่าน		159,853,099.00	-	-	42,626,611.36									
			159,853,099.00	2,932,338.00	156,920,761.00	42,626,611.36	26.67%	-	42,626,611.36	24,788,121.69	15.51%	9,037,610.35	15,750,511.34	105,873,394.20	111,978,666.55
พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			120,883,099.00	2,932,338.00	117,950,761.00	41,908,967.11	34.67%	-	41,908,967.11	24,788,121.69	20.51%	9,037,610.35	15,750,511.34	67,621,038.45	73,726,310.80
1	การจัดการน้ำชลประทาน		2,595,000.00	-	2,595,000.00	514,382.90	19.82%	-	514,382.90	25,456.00	0.98%	-	25,456.00	2,055,161.10	2,055,161.10
1	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ	0700356001410087	2,242,000.00	-	2,242,000.00	402,942.90	17.97%	-	402,942.90	25,456.00	1.14%	-	25,456.00	1,813,601.10	1,813,601.10
2	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน	0700356001410095	353,000.00	-	353,000.00	111,440.00	31.57%	-	111,440.00	-	0.00%	-	-	241,560.00	241,560.00
2	คำซ่อมแซมบำรุงรักษา		16,020,361.00	400,000.00	15,620,361.00	8,308,753.04	51.86%	-	8,308,753.04	2,581,843.09	16.12%	129,897.25	2,451,945.84	5,129,764.87	4,859,662.12
1	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700356001410674	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	-	-	129,897.25	32.47%	129,897.25	-	270,102.75	-
2	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700349052410447	600,000.00	-	600,000.00	-	0.00%	-	-	175,457.00	29.24%	-	175,457.00	424,543.00	424,543.00
3	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรรค.) อำเภอพาน้อย	0700349052410448	1,488,000.00	-	1,488,000.00	1,343,553.63	90.29%	-	1,343,553.63	7,408.00	0.50%	-	7,408.00	137,038.37	137,038.37
4	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนางบง (พมพ.) อำเภอปอเกลือ	0700349052410449	1,900,000.00	-	1,900,000.00	747,897.80	39.36%	-	747,897.80	611,000.00	32.16%	-	611,000.00	541,102.20	541,102.20
5	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410450	932,000.00	-	932,000.00	922,564.90	98.99%	-	922,564.90	-	0.00%	-	-	9,435.10	9,435.10
6	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC กม. 5+890,7+700 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง) อำเภอพาน้อย	0700349052410451	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
7	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.1+900 ถึง กม.2+000 อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410452	905,000.00	-	905,000.00	891,710.26	98.53%	-	891,710.26	-	0.00%	-	-	13,289.74	13,289.74
8	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายน้ำสอ อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410453	862,000.00	-	862,000.00	860,164.50	99.79%	-	860,164.50	-	0.00%	-	-	1,835.50	1,835.50
9	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูกที่ 4 อ่างเก็บน้ำน้ำเกียน อำเภอภูเพียง	0700349052410454	938,700.00	-	938,700.00	936,030.50	99.72%	-	936,030.50	-	0.00%	-	-	2,669.50	2,669.50
10	ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรรค.) อำเภอพาน้อย	0700349052410455	935,461.00	-	935,461.00	892,144.40	95.37%	-	892,144.40	42,480.89	4.54%	-	42,480.89	835.71	835.71

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
11	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์	0700349052410ZA2	6,200,000.00	-	6,200,000.00	1,632,343.05	26.33%		1,632,343.05	1,615,599.95	26.06%		1,615,599.95	2,952,057.00	2,952,057.00
12	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	0700356001410A26	859,200.00		859,200.00	82,344.00	9.58%		82,344.00	-	0.00%		-	776,856.00	776,856.00
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			28,144,000.00	892,700.00	27,251,300.00	13,395,334.23	47.60%	-	13,395,334.23	2,959,221.20	10.51%	622,583.70	2,336,637.50	11,789,444.57	11,519,328.27
1	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร	0700340084410346	1,300,000.00	500,000.00	800,000.00	77,373.00	5.95%	-	77,373.00	288,883.00	22.22%	229,884.00	58,999.00	933,744.00	663,628.00
2	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองนาโอง ฝายลูกที่ 1 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรต.) อำเภอภูเพียง	0700340084410181	1,340,600.00	-	1,340,600.00	1,338,493.20	99.84%	-	1,338,493.20	36,575.00	-2.73%	-	-	36,575.00	38,681.80
3	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC ฝายน้ำสวด (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410182	912,000.00	-	912,000.00	901,101.25	98.80%		901,101.25	-	0.00%		-	10,898.75	10,898.75
4	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำว้า (พรต.) อำเภอแม่จริม	0700340084410184	907,900.00	-	907,900.00	820,176.55	90.34%		820,176.55	-	0.00%		-	87,723.45	87,723.45
5	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.0+500 ถึง กม.0+603 (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410187	932,000.00	-	932,000.00	929,155.65	99.69%		929,155.65	-	0.00%		-	2,844.35	2,844.35
6	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำปอน กม.1+000 ถึง กม.1+125 (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410188	862,000.00	-	862,000.00	858,542.20	99.60%		858,542.20	-	0.00%		-	3,457.80	3,457.80
7	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน (พรต.) อำเภอปัว	0700340084410189	938,700.00	-	938,700.00	937,866.50	99.91%		937,866.50	-	0.00%		-	833.50	833.50
8	ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายนาสา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริมอำเภอแม่จริม	0700340084420008	12,197,800.00	392,700.00	11,805,100.00	7,532,625.88	61.75%	-	7,532,625.88	2,706,913.20	22.19%	392,699.70	2,314,213.50	1,958,260.92	1,958,260.62
9	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำกิน (พรต.) อำเภอแม่จริม	0700340084410183	-		-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		-	-	-
10	ฝายห้วยแอต 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน อำเภอเมืองน่าน	0700340084410421	8,753,000.00	-	8,753,000.00	-	0.00%		-	-	0.00%		-	8,753,000.00	8,753,000.00
ปรับปรุงงานชลประทาน			26,661,438.00	1,639,638.00	25,021,800.00	10,127,966.74	37.99%	-	10,127,966.74	13,633,196.40	51.13%	8,285,129.40	5,348,067.00	2,900,274.86	9,545,766.26

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
1	ปรับปรุงห้องนอนฝายตอนแก้วและอาคารประกอบ อำเภอเชียงกลาง	0700345053420180	13,836,000.00	314,000.00	13,522,000.00	3,165,569.75	22.88%	-	3,165,569.75	12,289,954.40	88.83%	8,285,129.40	4,004,825.00	-1,619,524.15	6,351,605.25
2	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพองและอาคารประกอบ(ขนาดกลาง) อำเภอสันติสุข	0700345052410046	12,825,438.00	1,325,638.00	11,499,800.00	6,962,396.99	54.29%	-	6,962,396.99	1,343,242.00	10.47%	-	1,343,242.00	4,519,799.01	3,194,161.01
การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			47,462,300.00	-	47,462,300.00	9,562,530.20	20.15%	-	9,562,530.20	5,588,405.00	11.77%	-	5,588,405.00	45,746,393.05	45,746,393.05
3	ฝายห้วยธนูพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา	0700345052410075	9,397,000.00	-	9,397,000.00	4,543,179.80	48.35%	-	4,543,179.80	1,472,614.00	15.67%	-	1,472,614.00	3,381,206.20	3,381,206.20
4	ฝายห้วยป่าก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา	0700345052420120	11,146,500.00	-	11,146,500.00	2,917,877.90	26.18%	-	2,917,877.90	4,115,791.00	36.92%	-	4,115,791.00	4,112,831.10	4,112,831.10
5	ฝายห้วยป่าก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา		7,308,800.00		7,308,800.00	2,101,472.50	28.75%		2,101,472.50						
6	ฝายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนำน้อย		19,610,000.00	-	19,610,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	38,252,355.75	38,252,355.75
	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ					-									
1	อาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพอง ระยะ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	0700349054420116	38,970,000.00	-	38,970,000.00	717,644.25	1.84%	-	717,644.25	-	0.00%	-	-	38,252,355.75	38,252,355.75
			-	-	-	-	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	-	-	-	-

ลงชื่อ
(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกสิน)
บง.คป.น่าน

เป้าหมายเบิกจ่าย

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	

28%	-1.33%	35%	-8.33%	45%	-18.33%
28%	6.67%	35%	-0.33%	45%	-10.33%
28%	-8.18%	35%	-15.18%	45%	-25.18%
28%	-10.03%	35%	-17.03%	45%	-27.03%
28%	3.57%	35%	-3.43%	45%	-13.43%
28%	23.86%	35%	16.86%	45%	6.86%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	62.29%	35%	55.29%	45%	45.29%
28%	11.36%	35%	4.36%	45%	-5.64%
28%	70.99%	35%	63.99%	45%	53.99%
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	70.53%	35%	63.53%	45%	53.53%
28%	71.79%	35%	64.79%	45%	54.79%
28%	71.72%	35%	64.72%	45%	54.72%
28%	67.37%	35%	60.37%	45%	50.37%

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	
28%	-1.67%	35%	-8.67%	45%	-18.67%
28%	-18.42%	35%	-25.42%	45%	-35.42%
28%	19.60%	35%	12.60%	45%	2.60%
28%	-22.05%	35%	-29.05%	45%	-39.05%
28%	71.84%	35%	64.84%	45%	54.84%
28%	70.80%	35%	63.80%	45%	53.80%
28%	62.34%	35%	55.34%	45%	45.34%
28%	71.69%	35%	64.69%	45%	54.69%
28%	71.60%	35%	64.60%	45%	54.60%
28%	71.91%	35%	64.91%	45%	54.91%
28%	33.75%	35%	26.75%	45%	16.75%
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	9.99%	35%	2.99%	45%	-7.01%

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	
28%	-5.12%	35%	-12.12%	45%	-22.12%
28%	26.29%	35%	19.29%	45%	9.29%
28%	-7.85%	35%	-14.85%	45%	-24.85%
28%	20.35%	35%	13.35%	45%	3.35%
28%	-1.82%	35%	-8.82%	45%	-18.82%
28%	0.75%	35%	-6.25%	45%	-16.25%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-26.16%	35%	-33.16%	45%	-43.16%