



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ สำนักงานชลประทานที่ ๒ โทร ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๘๖ ต่อ ๒๑๗

ที่ ศสขป.๒.๐๑/๕๐๖/๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งร่างรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

เรียน รอง ผส.ขป.๒, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ผบท.ขป.๒, ผสภ.๒, ผสญ.๕, ผจจ.๒ และหัวหน้าหน่วยงาน  
ส่วนกลางในเขต สขป.๒

ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  
มาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ  
และส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานธุรการ) ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองรายงานการ  
ประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด รายงานการประชุมได้ที่ [www.orib2.go.th](http://www.orib2.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายสมหวัง ผลประสิทธิ์โต)  
ผผง.ขป.๒ รักษาการในตำแหน่ง  
ผบท.ขป.๒

แบบรับรองรายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔  
.....

- รับรองรายงานการประชุม
- ไม่รับรองรายงานการประชุมเนื่องจาก .....
- ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

หน้า	บรรทัดที่	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	หมายเหตุ

หมายเหตุ กรุณาส่งฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  
หากพ้นกำหนดถือว่าการรับรองแล้ว

ลงชื่อ.....  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

๑. นายไชยงค์	จงอาสาชาติ	ผส.ชป.๒	ประธานที่ประชุม
๒. นายอรรถพงษ์	ฉันทานุมัติ	รอง ผส.ชป.๒	
๓. นายศุภชัย	พินิจสุวรรณ	ผวศ.ชป.๒	
๔. นายสมหวัง	ผลประสิทธิโต	ผผง.ชป.๒	
๕. นายสมจิต	อำนาจศาล	ผจบ.ชป.๒	
๖. นายวินัย	แสงสว่าง	ผคก.ชป.๒	
๗. นางพรรณภา	เรือนแปง	ธก.ชป.๒ แทน ผบท.ชป.๒	
๘. นายชัยประเสริฐ	เนตรอนงค์	ผคป.ลำปาง	
๙. นายปาโมกษ์	ปิงเมือง	วศ.คป.พะเยา แทน ผคป.พะเยา	
๑๐. นายสุรศักดิ์	สุพรรณคง	ผคป.น่าน	
๑๑. นายทวีชัย	ไคว์ตระกูล	วศ.คป.เชียงราย แทน ผคป.เชียงราย	
๑๒. นายวศิน	ลีลาชิโนเวศ	วศ.คป.กั๊วลม-กั๊วคหมา แทน ผคป.กั๊วลม-กั๊วคหมา	
๑๓. นายเสรี	คงฤทธิ์	ผคบ.แม่วัง	
๑๔. นายอนุรักษ์	ชูเชิญ	ผคบ.แม่ลาว	
๑๕. นายพีรยุทธ์	เหมาะพิชัย	ผคส.๒	
๑๖. นายชัช	จำชาติ	วศ.๒ พก. แทน ผสก.๒	
๑๗. นายณัฐวุฒิ	สวัสดิ์สุข	วิศวกรชลประทาน แทน ผจจ.๒	
๑๘. นายพีรภัทร	ช่วยมาน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แทน ผสญ.๕	
๑๙. นายอัครพงศ์	พันธ์แสง	จอด.๒/๒/๑ แทน จด.๒/๑มด.	
๒๐. นายบุญเลิศ	บุบผากอง	ผจจ.๓	
๒๑. นางสาวพัชรินญา	กุลสวัสดิ์	งบ.ชป.๒	
๒๒. นายชานนท์	วงศ์อินทร์	พด.ชป.๒	
๒๓. นางวาสนา	การสมดี	บส.ชป.๒	
๒๔. นายเกรียงกฤษณ์	แสนปัญญา	ผง.ชป.๒	
๒๕. นายเกียรติกวิน	เพิ่มทวีสิน	ยศ.ชป.๒	
๒๖. นายจักริน	เมืองดี	ตป.ชป.๒	
๒๗. นายนภดล	สิทธิวงศ์	คพ.ชป.๒	
๒๘. นายชาติชาย	การสมดี	บน.ชป.๒	
๒๙. นายสุเมธ	ธิมา	ปข.ชป.๒	
๓๐. นายกฤษฎา	แดงสีพลอย	ปบ.ชป.๒	
๓๑. นางสาวธัญญาพร	ไยบัณฑิตย์	ปน.ชป.๒	
๓๒. นายสุธรรม	ยลสุริยน์วงศ์	ตว.ชป.๒ / พค.ชป.๒	

๓๓. นายทรงชัย	สุวรรณตันทุลา	ปธ.ชป.๒
๓๔. นายเทิดทูล	คล้ายขยาย	อบ.ชป.๒
๓๕. นายสายัณห์	ลังกาพินธุ์	วค.ชป.๒
๓๖. นายวีระยุทธ	เชื่อนแก้ว	วศ.คป.ลำปาง
๓๗. นายวิชาญ	กวินภูมิเสถียร	จน.คป.ลำปาง
๓๘. นายอนันต์	แสงสุวรรณ	จน.คป.พะเยา
๓๙. นายโชติกรวิเศษ	ทวีศักดิ์ทินโชติ	จน.คป.น่าน
๔๐. นายปริญญา	เวชอนุรักษ์	วศ.คป.น่าน
๔๑. นายอุดมศักดิ์	สีธิสาร	จน.คป.ก๊วลม-ก๊วคหมา
๔๒. นายกุลธร	รัตนเสรี	วศ.คป.แม่วัง
๔๓. นายนิธินันท์	คชทโรภาส	วศ.คป.แม่ลาว
๔๔. นายสิริภาพ	แท่นมณี	จน.คป.แม่ลาว

#### ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางธัญญธร	เพชรคำ	ฝบท.ชป.๒
๒. นายนพดล	ใจธรรม	ผคป.พะเยา
๓. นายกฤตย์	สวาสดีมิตร	ผคป.เชียงราย
๔. นายฤทัย	พัชรานุรักษ์	ผคป.ก๊วลม-ก๊วคหมา
๕. นายพนม	เทียมจันทร์	ผสก.๒
๖. นายอัฐวิชัย	นาควัชร	ผจจ.๒
๗. นายวิวัฒน์	คงลำธาร	ผสญ.๕
๘. นายบุญลือ	แดงสุวรรณ	จด.๒/๑ มด.
๙. นางวรลักษณ์	คงศรีเจริญ	ปท.ชป.๒
๑๐. นายศักดิ์สิทธิ์	เสาร์คำ	ฟท.ชป.๒
๑๑. นายเทเวศร์	ส่วนบุญ	จน.คป.แม่วัง
๑๒. นายศรารุ	โลหะโชติ	วศ.คส.๒

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวแสงดาว	วงศ์ปิ่น	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๒. นางสาวนัทฤทัย	สมศรี	วิศวกรชลประทาน
๓. นางสาวธัญชนก	เลิศพิพัฒน์กุล	วิศวกรชลประทาน
๔. นางสาวณกานต์	นันทการณ	นิติกร
๕. นางเกษร	น้ำแก้ว	พนักงานพิมพ์ ส ๓
๖. นายพรหมวัฒน์	จันทร์ช่วย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๗. นายอรรภกร	จันทร์สว่าง	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

๘. นายรชต	พงษ์วิเศษ	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๙. นายพัชร	พูลสวัสดิ์	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๑๐. นางสาวสุพิชญา	ไชยวงศ์สืบ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๑๑. นางสาวอารยา	ศรีประเสริฐ	พนักงานทั่วไป
๑๒. นางสุภัทสรณ์	ตันจันทร์กุล	พนักงานทั่วไป
๑๓. นางสาวสุนทรรส	คำเศษ	พนักงานทั่วไป
๑๔. นางสาวกุลธิดา	เลิศหล้า	พนักงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธาน กล่าวเปิดประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผล.ขป.๒ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.๑ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน

(๑) การเร่งรัดติดตามขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติที่วางไว้ และเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน อาทิ โครงการตามนโยบายยกกระดาช A๔ , โครงการ ๕ ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๙๑๐๑, การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ , ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) , แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) และการพัฒนาระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ

เรื่องใหม่ คือ การประชาสัมพันธ์ ท่าน รมว.กษ. ต้องการให้สำนักงานชลประทาน และทุกโครงการ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานชลประทาน การแจ้งข่าว ให้สื่อมวลชนและประชาชนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเนื่องจากมีศัพท์วิชาการที่เข้าใจยาก อาจทำให้สื่อมวลชนหรือประชาชนไม่เข้าใจ จึงขอให้งานประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าว ต้องสื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย และการแจ้งข่าวต้องลงรายละเอียดให้เข้าใจอย่างชัดเจน เช่น มีการประกาศหลังวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ จะส่งน้ำเข้าทุ่ง แต่เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ น้ำยังไม่ได้เข้าทุ่งแบบท่วมทุ่ง ทำให้เกิดการเข้าใจผิด เพราะไม่มีการแจ้งอย่างชัดเจนโดยละเอียดว่าส่งน้ำเข้ายังไร ปริมาณน้ำเท่าไร จึงทำให้เกิดการเข้าใจผิด

(๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

งานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๐ ในการจัดซื้อ-จัดจ้างงานดำเนินการเองเรื่องงานดิน เดิมมีการเช่าเครื่องจักร เครื่องมือ เมื่อ ๒-๓ เดือนที่ผ่านมา มีข้อท้วงติง ข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ได้ทักท้วงตรวจสอบการดำเนินการเช่าเครื่องจักรไม่เป็นไปตามสัญญา และตอบชี้แจงได้ค่อนข้างยาก จึงมีคำสั่งให้หยุดการเช่าเครื่องจักรเครื่องมือไว้ก่อนทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานในปี ๒๕๖๑ ที่ได้ตั้งประมาณการไปแล้ว จึงต้องมีการปรับประมาณการ ซึ่งงานที่ปรับจะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดงานจะ ไม่สอดคล้องกันซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน จึงให้นโยบายเกี่ยวกับงานดินให้ดำเนินการเองทั้งหมด โดยให้ ผคก.ขป.๒ ใช้เครื่องจักรเครื่องมือของทางสำนักงานชลประทาน หากดำเนินการเองไม่ได้ ให้ดำเนินการจ้างเหมา เนื่องจากการเช่าเครื่องจักรต้องขออนุมัติจากกรมชลประทาน ต้องมีความจำเป็นจริง ๆ และจะเป็นปัญหาในอนาคต เกี่ยวกับรายละเอียดในสัญญาไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

ทั้งนี้ ให้ ผผง.ชป.๒ ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องการปรับประมาณการงานดินที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ให้ปรับเป็นงานจ้างเหมา โดยในงานจ้างเหมาจะต้องสอดคล้องกัน ซึ่งเจ้าของงานต้องเป็นผู้จัดทำแผนเอง และให้ ผผง.ชป.๒ ประสานกับทาง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและ ผู้อำนวยการโครงการ เช่น หากดำเนินการจ้างเหมางานดินโดยไม่แยกกิจกรรมที่ต้องดำเนินการก่อน เช่น บ่อก่อสร้างที่จะต้องแยกออกมาก่อน ก็จะมีปัญหา และในการจัดซื้อจัดจ้างงานดินต้องใช้เวลา ประมาณ ๒ เดือน จะมีปัญหาเกี่ยวกับฤดูฝน ความเสี่ยงเกี่ยวกับงานไม่แล้วเสร็จ น้ำท่วม เหตุการณ์ไม่คาดคิด จึงต้องแยกกิจกรรมเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานกับงานทำเองได้ ส่วนกิจกรรมอื่นให้จัดหาตามขั้นตอน ดังนั้น ควรแยกกิจกรรมตั้งแต่ประมาณการ ให้ชัดเจนก่อน-หลัง และทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกัน

### (๓) งานงบกลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น สดง. เข้าตรวจสอบงานของโครงการชลประทาน จึงขอให้โครงการฯ ตรวจสอบรายละเอียดงานที่ถูกตรวจสอบ กรณีตรวจรับวัสดุ ขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุศึกษารายละเอียดในสัญญา และตรวจรับวัสดุ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามสัญญา ตัวอย่างที่มีปัญหา คือ ซ้อแพสบูน้ำ ถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรวจพบว่าการตรวจรับวัสดุไม่ตรงกับสัญญา จึงขอเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ดูรายละเอียดสัญญา กวาระเบียบ และ Spec. ให้ดี ต้องมีความรอบคอบในการอ่านรายละเอียดของสัญญา

### (๔) ติดตามงานตกค้าง

(๔.๑) งานนโยบาย (Area Base) ที่ได้เสนอเข้ามาฯ ให้ตรวจสอบความพร้อม เรื่องประมาณการ

(๑) งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่ตำ จ.พะเยา

(๒) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบายน้ำทำอ่างกิวคอกหมา เฉพาะปี ๒๕๖๑ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิวคอกหมา

(๓) RMC ๒๓ จ.เชียงราย งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๔.๒) งานขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปี ๒๕๖๐ ของ จ.น่าน ๑ งาน ให้ ผผค.ชป.๒ และ ผคป.น่าน ติดตามด้วย

ส่วนเรื่องงบจังหวัด ให้ ผอ.โครงการ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเอกสารสัญญาให้รอบคอบและตรวจสอบงบประมาณปกติด้วย

ผผง.ชป.๒ : ขอเพิ่มเติมเรื่องระยะเวลาของการยื่นราคาของร้านค้า ที่เลยเวลาการทำสัญญา และการทำราคากลาง มีกำหนดระยะเวลา ที่ได้มีการประกาศประกวดราคาหลังจากเลยระยะเวลาการทำราคากลางไปแล้ว ทำให้เกิดการทักท้วง

### แนะนำตัวข้าราชการย้ายมาใหม่ : ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง

ผส.ชป.๒ : ด้วยสำนักงานชลประทานที่ ๒ มีข้าราชการย้ายมาใหม่ ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมครั้งแรก ท่านพิริยุทธ์ เหมาะะพิชัย ขอให้แนะนำตัวในที่ประชุม

ผคส.๒ : กระผม นายพิริยุทธ์ เหมาะะพิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สชป.๒ ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เดิมอยู่ สชป.๑๓ เป็นน้องใหม่ในพื้นที่ สชป.๒ ขอคำแนะนำและยินดีที่ได้ร่วมงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ/ รับไปดำเนินการ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

ธก.ชป.๒ : ตามที่ได้จัดส่งร่างรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทาง Web Site และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้มาประชุมพิจารณานั้นโดยมีหน่วยงานขอแก้ไข/เพิ่มเติมเนื้อหา ดังนี้

(๑) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ขอแก้ไข ดังนี้

หน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๙ ข้อ ๑๔. นายวชิร ยะถากรรม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ แทน ผสภ.๒ ขอแก้ไขเป็น นายวชิร ยะถากรรม นายช่างชลประทานชำนาญงาน แทน ผสภ.๒

(๒) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ ขอแก้ไข ดังนี้

หน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๒๐ ข้อ ๑๕. นายวีระพงษ์ ประทุมโทน วศ.๕ พญ แทน ผสญ.๕ ขอแก้ไขเป็น นายวีระพงษ์ ประทุมโทน วศ.๕ พญ แทน ผสญ.๕

หน้า ๑๙ บรรทัดที่ ๒๑ วศ.๕ พญ. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ขอแก้ไขเป็น วศ.๕ พญ. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

(๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ขอแก้ไข ดังนี้

หน้า ๒๒ บรรทัดที่ ๑๕ เป็นพื้นที่ของชลประทานลาดเดิม ขอแก้ไขเป็น เป็นพื้นที่ของ ชลประทานราษฎร์เดิม

หน้า ๒๒ บรรทัดที่ ๑๘ ปกติจะมีพื้นที่เพาะปลูกเพียง ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ ไร่ต่อปี ขอแก้ไขเป็น จะมีพื้นที่เพาะปลูกเพียง ๕๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ ไร่ต่อปี

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานที่ประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ (ส่วนบริหารจัดการ น้ำและบำรุงรักษา)

บน.ขป.๒ : รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ

๓.๑.๑ สภาพอากาศลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนาม และลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคเหนือมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ มีฝนต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

ภาคเหนือตอนบน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด เชียงใหม่ลำพูน ลำปางและแพร่ อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๔ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๕ องศาเซลเซียส

๓.๑.๒ สภาพน้ำฝน จากกราฟเปรียบเทียบปริมาณค่าเฉลี่ยฝนสะสมปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) จังหวัดเชียงราย สูงกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๒๒๒.๘ มม.

(๒) จังหวัดพะเยา สูงกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๓๙.๑ มม.

(๓) จังหวัดน่าน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๒๑๓.๘ มม.

(๔) จังหวัดลำปาง สูงกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๔๕๒.๗ มม.

๓.๑.๓ สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ข้อมูล วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) เขื่อนกิ่วลม ปริมาณน้ำอยู่ที่ ๗๓ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๖๙%

(๒) เขื่อนกิ่วคอหมา ปริมาณน้ำอยู่ที่ ๑๕๙ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๙๓%

๓.๑.๔ สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ข้อมูล วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) จังหวัดลำปาง - ๒๘ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๑๐๖.๐๗ ล้านลบ.ม คิดเป็น ๗๖.๓๖%

(๒) จังหวัดน่าน - ๔ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๒๔.๗๑ ล้านลบ.ม คิดเป็น ๙๖.๙๖%

(๓) จังหวัดพะเยา - ๓ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๗๘.๕๑ ล้านลบ.ม คิดเป็น ๙๔.๕๙%

(๔) จังหวัดเชียงราย - ๔ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๖๘.๐๙ ล้านลบ.ม คิดเป็น ๗๑.๑๗%

**สรุปภาพรวม ปริมาณสภาพน้ำในอ่างน้ำขนาดกลาง เดือนกันยายน ๒๕๖๐**

(๑) จังหวัดลำปาง - ๒๘ อ่าง น้อยกว่า ๓๐% - ๑ อ่าง ๓๑-๕๐% - ๑๐ อ่าง มากกว่า ๘๐% - ๑๗ อ่าง

(๒) จังหวัดน่าน - ๔ อ่าง มากกว่า ๘๐% - ๔ อ่าง

(๓) จังหวัดพะเยา - ๓ อ่าง ๓๑-๕๐% - ๑ อ่าง มากกว่า ๘๐% - ๒ อ่าง

(๔) จังหวัดเชียงราย - ๔ อ่าง ๓๑-๕๐% - ๑ อ่าง มากกว่า ๘๐% - ๓ อ่าง

รวมทั้งหมดจำนวนอ่าง ๓๙ อ่าง น้อยกว่า ๓๐% - ๑ อ่าง (อ่างเก็บน้ำแม่ไพร จ.ลำปาง) , ๓๑-๕๐% - ๓ อ่าง , ๕๑-๘๐% - ๒๖ อ่าง และมากกว่า ๘๐% - ๙ อ่าง

สามารถรับน้ำได้อีก ๖๕.๖๘ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๑๙.๑๕%

**ผส.ขป.๒ :** ในการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขอให้ ผอ.โครงการ ดูแลการบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยน Rule Curve ให้เริ่มเก็บน้ำ เนื่องจากปลายฤดูฝนแล้ว อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในแต่ละพื้นที่ โดยไม่ต้องรอกการแจ้งเตือน

**ผคป.ลำปาง :** จ.ลำปาง มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๒๘ แห่ง อ่างที่อยู่ในความรับผิดชอบเก็บน้ำได้ล้านต้นๆ อ่างเก็บน้ำห้วยสมย์ที่สัน Spill Way เพียงระยะสั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่หากมีปัญหาเกิดความเสียหายจะรีบแจ้งทาง สขป.๒

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**๓.๒ สรุปรายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในภาพรวมของ สขป.๒ (ส่วนแผนงาน)**

**ตป.ขป.๒ :** ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑) เงินกันเหลืออมปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

สรุปผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลืออมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ มีรายการงานทั้งหมด ๑๖๐ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ รายการ แล้วเสร็จ ๑๕๘ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๔.๙๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๒๑.๖๕๖ ล้านบาท คิดเป็น ๙๖.๙๕% รายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนี้

(๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยก้างปลา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย งบม. ๔๐.๖๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็น ๙๕.๙๔ %

(๒) โครงการฝายทุ่งผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ อ.เทิง จ.เชียงราย งบม. ๒๑.๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็น ๙๖.๑๑%

(๒) ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สขป.๒ อยู่ลำดับที่ ๔ เบิกจ่ายร้อยละ ๙๓.๔๘% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายกรมชลประทานตั้งไว้ ๘๗.๐๐% อยู่ที่ ๖.๔๘ %

**สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสขป.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐**

แผนการเบิกจ่าย สขป.๒ ไตรมาส ๔ อยู่ที่ ๑๐๐.๐๐% ซึ่งผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ อยู่ที่ ๙๓.๔๘ ต่ำกว่าแผน ๖.๕๒%



ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีทั้งหมด ๓๐๔ รายการ งบประมาณ ๙๙๙.๑๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๓๓.๙๖๖ ล้านบาท คิดเป็น ๙๓.๔๘% โดยแยกโครงการต่ำกว่าแผน ได้แก่

(๑) โครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๓๒ รายการ งบม. ๖๔.๗๒๔ ล้านบาท คิดเป็น ๗๙.๓๘% ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมอีก ๑๐ ล้านบาทได้รับงบประมาณเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการแก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ งบม. ๙.๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖.๕% ผลงาน ๕%

(๒) โครงการชลประทานลำปาง จำนวน ๓๒ รายการ งบม. ๗๑.๙๙๙ ล้านบาท คิดเป็น ๙๓.๒๑% ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม งานระบบส่งน้ำนาปาง ได้รับงบประมาณเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่าย ๖๖.๑% ผลงาน ๕%

(๓) โครงการชลประทานเชียงราย จำนวน ๘๔ รายการ งบม. ๒๑๐.๓๑๙ ล้านบาท คิดเป็น ๙๕.๘๗% ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยโป่ง งบม. ๓๓.๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๖.๘% ผลงาน ๗๐%

(๔) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จำนวน ๔๒ รายการ งบม. ๗๙.๕๒๙ ล้านบาท คิดเป็น ๙๘.๔๔% ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ปรับปรุงอาคารระบายน้ำห้วยโจ้ ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ๑๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๘.๔% ยังไม่ได้บันทึกในระบบติดตาม Online

(๕) โครงการก่อสร้าง ๒ สขป.๒ จำนวน ๔ รายการ งบม. ๘๗.๙๙๗ ล้านบาท คิดเป็น ๑๐๐.๐๐%

(๖) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จำนวน ๒๕ รายการ งบม. ๑๔๑.๑๑๑ ล้านบาท คิดเป็น ๙๙.๙๘%

(๗) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จำนวน ๒๘ รายการ งบม. ๑๑๕.๔๑๓ ล้านบาท คิดเป็น ๙๙.๗๓%

(๘) โครงการชลประทานน่าน จำนวน ๓๒ รายการ งบม. ๑๐๗.๔๖๘ ล้านบาท คิดเป็น ๙๘.๘๘%

(๙) สำนักงานชลประทานที่ ๒ จำนวน ๓ รายการ งบม. ๓๓.๙๘๐ ล้านบาท คิดเป็น ๐.๕๔%

- งานปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย ๙๐๐,๐๐ บาท

- ค่างานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่สรวย ๓๑.๗๕ ล้านบาท

- ค่าจ้างที่ปรึกษา ๑.๒ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๐.๕%

(๑๐) ส่วนวิศวกรรมจำนวน ๒ รายการ งบม. ๑๐.๔๙๖ ล้านบาท คิดเป็น ๙๖.๑๐%

(๑๑) ส่วนบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๖ รายการ งบม. ๔๖.๕๖๔ ล้านบาท คิดเป็น ๙๙.๘๖%

(๑๒) งานรักษาบริเวณจำนวน ๑๓ รายการ งบม. ๑๐.๖๖๙ ล้านบาท คิดเป็น ๙๙.๙๙%

(๓) โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม) งบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

มีทั้งหมด ๓ รายการ งบประมาณ ๑๐๒.๕๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๓.๓๘๗ ล้านบาท คิดเป็น ๙๑.๐๘%

(๑) แก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา งบม. ๔๖.๓๖๓ ล้านบาท คิดเป็น ๙๑.๕๖%

(๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำรวม จ.เชียงราย งบม. ๓๑.๑๙๐ ล้านบาท คิดเป็น ๙๑.๒๘%

(๓) ปรับปรุงเสริมทำนบกั้นดินและอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่ทาน จ.ลำปาง งบม. ๒๔.๙๗๕ ล้านบาท คิดเป็น ๘๙.๙๕%

คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐

(๔) งานพัฒนาระบบกระจายน้ำ ตามงบประมาณ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินการ โดยกระทรวง เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนทั้งสิ้น ๔๑ รายการ แล้วเสร็จ ๑๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๗ รายการงาน งบประมาณ ๗๔๒.๔๘๒ ล้านบาท อนุมัติเงินงวด ๗๒๒.๘๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๔๓.๘๔๖ ล้านบาท การเบิกจ่ายร้อยละ ๖๑.๔๐%

(๕) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจประเทศ (งบปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติมผ่านส่วนราชการ เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานชลประทานที่ ๒

มีทั้งหมด ๒๗ รายการ งบประมาณ ๔๘๘.๔๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔๙.๔๐๑ ล้านบาท คิดเป็น ๕๑.๐๖% โดยแยกต่ำกว่าแผน ได้แก่

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จำนวน ๑ รายการ แก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ งบม. ๒๒.๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๓๖.๙๘%

(๒) โครงการก่อสร้าง ๒ สขป.๒จำนวน ๓ รายการงบม. ๖๓.๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๒๓.๓๔%

- โครงการฝายบ้านวังเค็ม ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ฝายจั่วพร้อมระบบส่งน้ำ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- อ่างเก็บน้ำน้ำเรียบ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) สำนักงานชลประทานที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ อ่างเก็บน้ำน้ำสออด งบม. ๔๙.๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๗.๘๘%

สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ ๑ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง, โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และโครงการชลประทานลำปาง ไม่มีปัญหาและอุปสรรค คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จสิ้นเดือนกันยายน

(๖) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กปร.ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ได้รับอนุมัติเงินงวดมาทั้งหมด ๑๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๔๘.๑๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๑.๕๓๙ ล้านบาท คิดเป็น ๒๙.๑๖%

สรุปรายละเอียดรายการ/โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งาน คงค่าง ได้แก่

(๑) โครงการก่อสร้าง ๓ งาน คงค่าง ๓ งาน

(๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ๔๘ งาน คงค่าง ๔ งาน

(๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ๒๕ งาน คงค่าง ๑ งาน

(๔) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ๓๐ งาน คงค่าง ๙ งาน

(๕) โครงการชลประทานลำปาง ๓๒ งาน คงค่าง ๒ งาน

(๖) โครงการชลประทานน่าน ๔๓ งาน คงค่าง ๗ งาน

(๗) โครงการชลประทานพะเยา ๒๙ งาน คงค่าง ๓ งาน

(๘) โครงการชลประทานเชียงราย ๖๖ งาน คงค่าง ๖ งาน

สำหรับงานที่คงค่างสามารถประสานงานกับส่วนแผนงานเพื่อขอแก้ไขได้

แผนการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนัก/ กอง (งบ พ.ร.บ.)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สขป.๒ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งไว้ ๒๒.๔๗% ไตรมาสที่ ๒ ตั้งไว้ ๕๓.๕๖%

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งไว้ ๘๑.๕๙% ไตรมาสที่ ๔ ตั้งไว้ ๑๐๐%

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สขป.๒ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งไว้ ๒๒.๐๐ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งไว้ ๕๖.๐๐%

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งไว้ ๘๗.๐๐ ไตรมาสที่ ๔ ตั้งไว้ ๑๐๐%

ผล.ขป.๒ : (๑) งบที่อยู่ภาคเหนือตอนบน ๑ ไม่มีปัญหา ให้ ตป.ขป.๒ ดูกงจังหวัดที่เป็นปัญหาของเรื่องชั้นตอน ให้ ผอ.โครงการ, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว, โครงการก่อสร้าง และสำนักงานชลประทานที่ ๒ ติดตามงจังหวัด  
(๒) ประมาณการเรื่องงานดิน งานดินที่ทำเองต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับไปดำเนินการ โดยการยืนยันต้องทำเป็นหนังสือ หากไม่ได้รับการยืนยันเป็นหนังสือต้องเปลี่ยนเป็นงานจ้างเหมา

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙/๒๕๖๐ และปัญหาอุปสรรค (ทุกส่วน, โครงการ)

### ๓.๓.๑ ส่วนวิศวกรรม

ผวศ.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

งบประมาณค่าเตรียมความพร้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานจำนวน ๒๕๕ งาน งบประมาณ ๑๓,๘๓๕,๘๐๐ บาท งานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙๙ งาน ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น ๑๒,๖๑๑,๑๐๐ บาท ผลงาน ๙๙.๖๗% ผลการเบิกจ่าย ๑๑,๐๔๘,๓๘๒.๙๖ บาท คิดเป็น ๘๗.๖๑%

ตว.ขป.๒ : งานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย ๑. งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๑,๗๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๒,๒๕๑,๑๓๕.๘๕ บาท กั้นเหลื่อมปีงบประมาณ ๑๙,๕๐๕,๖๖๔.๑๕ บาท

๒. จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๒๗๐,๓๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย งบประมาณ -บาท กั้นเหลื่อมปีงบประมาณ ๑,๒๗๐,๓๐๐.๐๐ บาท

๓. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ๙๕๒,๗๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๘๗,๙๔๓.๔๐ บาท กั้นเหลื่อมปีงบประมาณ ๗๖๔,๗๕๖.๖๐ บาท

ความก้าวหน้าด้านการก่อสร้าง เจาะเก็บตัวอย่าง RCC ไปทดสอบบริเวณหัวสะพานทั้ง ๒ ฝั่ง รื้อย้ายราวสะพานและสิ่งต่างๆ บนสะพานออก สกัดบล็อก ABC และสกัดผิวสะพาน ทั้ง ๒ ฝั่ง ส่วนอาคารผูกเหล็กเสริมเสา เทคานและเทเสา เดือนต่อไปจะทำการวางโครงหลังคาต่อ

**สรุปผลความก้าวหน้า ครั้งที่ ๒** แผนงานสะสมที่กำหนดในครั้งที่ ๒ : ๓.๐๒๓ %

ผลงานสะสมที่ทำได้จริงในครั้งที่ ๒ : ๐.๙๖๘ %

ต่ำกว่าแผนที่กำหนด : ๒.๐๕๕ %

ทางคณะกรรมการฯ ได้เร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว และช่วงที่มีปัญหา บริษัทที่ปรึกษาจะเข้ามาทุกครั้ง และมีการเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนทุกครั้ง

ผล.ขป.๒ : บริษัทที่ปรึกษา ให้มาช่วยในส่วนไหนบ้าง และต้องมีการกำหนดระยะเวลาจะเข้ามาดูเมื่อไหร่ หากมีปัญหา จะเข้ามาดูทุกครั้งหรือไม่ และให้ดูรายละเอียดของสัญญา ต้องดูให้รอบคอบและบริษัทที่ปรึกษา ต้องมีการลงนามรับรองรายงานทุกครั้ง และมีการแสดงความคิดเห็นกรณีมีปัญหาด้วย รวมทั้งดูรายละเอียดเอกสารการเบิกจ่าย ต้องประกอบด้วยเอกสารอะไรบ้าง

ตว.ขป.๒ : ในการดำเนินการ หากมีปัญหา จะมีการทำหนังสือถึงบริษัทที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำ และบริษัทที่ปรึกษาจะตอบหนังสือให้คำแนะนำและแจ้งแนวทางข้อปฏิบัติ

**๓.๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา**

ผจบ.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) งานบริหารจัดการน้ำ ผลการเบิกจ่าย ๑๐๐%

(๒) การจัดการน้ำและอุทกภัย โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ผลการเบิกจ่าย ๑๐๐%

**๓.๓.๓ ส่วนแผนงาน**

**๓.๓.๔ ส่วนเครื่องจักรกล**

วค.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) สรุปการใช้พลังงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ทุกโครงการคะแนนดีขึ้นเกือบทุกโครงการ มีบ้างโครงการที่คะแนนต่ำอยู่ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ค่าการใช้ไฟฟ้าเกินมาตรฐาน หรือการใช้น้ำมันเกินมาตรฐาน และการกรอกคะแนนช่องดัชนีหากไม่ได้มีการปรับปรุงคะแนนจะไม่ขึ้น ให้ทางโครงการประสานผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการด้วย

(๒) สรุปปริมาณการใช้น้ำมันส่วนกลาง สขป.๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล ๖,๐๔๘ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๙๖๓ ลิตร ยอดคงเหลือในคลัง น้ำมันดีเซล ๘,๓๘๐ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๒,๔๖๑ ลิตร

ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

เดือน	เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน	
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
ธันวาคม ๒๕๕๙	๔,๓๒๓ ลิตร	๒,๓๘๗ ลิตร
มกราคม ๒๕๖๐	๕,๘๑๔ ลิตร	๒,๗๕๘ ลิตร
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๔,๔๒๓ ลิตร	๓,๘๗๗ ลิตร
มีนาคม ๒๕๖๐	๕,๙๖๓ ลิตร	๔,๐๔๔ ลิตร
เมษายน ๒๕๖๐	๒,๘๔๓ ลิตร	๓,๓๑๕ ลิตร
พฤษภาคม ๒๕๖๐	๓,๙๗๔ ลิตร	๔,๗๘๑ ลิตร
มิถุนายน ๒๕๖๐	๓,๖๕๐ ลิตร	๔,๓๖๑ ลิตร
กรกฎาคม ๒๕๖๐	๒,๙๓๗ ลิตร	๗,๔๘๖ ลิตร
สิงหาคม ๒๕๖๐	๓,๒๔๔ ลิตร	๕,๐๒๙ ลิตร
กันยายน ๒๕๖๐	๔,๗๐๐ ลิตร	๗,๐๑๑ ลิตร

(๓) รายงานการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำประจำอยู่ทุกจังหวัด ทุกโครงการ และอีกส่วนหนึ่งกันไว้ที่ส่วนกลางของส่วนเครื่องจักรกล เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำและภาวะฉุกเฉิน

(๔) รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

(๔.๑) งานประตुरะบายน้ำและอาคารประกอบโครงการประตुरะบายน้ำบ้านแก่นเจริญ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้รับงบประมาณ ๑๑,๗๐๓,๐๐๖ บาท ผลงาน ๗๕% ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๘๒๘,๗๔๐ บาท คิดเป็น ๙๒.๕๐% ปัญหาอุปสรรค ยังมีฝนตกอยู่ต้องสูบน้ำออกตลอดเวลา

(๔.๒) งานก่อสร้างฝายชะลอน้ำและเก็บกักน้ำพร้อมผนังป้องกันตลิ่งแม่วังท้ายเขื่อนกิวลม อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับงบประมาณ ๓,๗๗๗,๗๘๐ บาท ผลงาน ๙๕% ผลการเบิกจ่าย ๓,๗๗๗,๗๘๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐% ปัญหาอุปสรรค มีน้ำท่วมบ่อก่อสร้าง

(๔.๓) งานก่อสร้างโครงการฝายจิวพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน ได้รับงบประมาณ ๑,๙๙๒,๘๐๙ บาท ผลงาน ๓๐% ผลการเบิกจ่าย ๕๒๓,๖๕๕ บาท คิดเป็น ๒๑.๕๐% ปัญหาอุปสรรค มีฝนตกต้องสูบน้ำ

(๔.๔) งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้รับงบประมาณ ๑๙,๖๙๐,๖๘๗ บาท ผลงาน ๒๕% ผลการเบิกจ่าย ๑,๓๖๓,๗๖๐ บาท คิดเป็น ๗% ปัญหาอุปสรรค ยังมีฝนตกอยู่ทำงานได้ไม่เต็มที่

(๔.๕) งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่พริก จ.ลำปาง ได้รับงบประมาณ ๑๓,๑๕๙,๘๖๙ บาท ผลงาน ๒๕% ผลการเบิกจ่าย ๓๒๗,๔๖๗.๕๐ บาท คิดเป็น ๖% ปัญหาอุปสรรค ยังมีฝนตกอยู่ทำงานได้ไม่เต็มที่เดิมเป็นงานเข้าเครื่องจักร กรมชลประทานมีคำสั่งให้ระงับการเข้าเครื่องจักรชั่วคราว ส่วนเครื่องจักรกลประสานไปยังศูนย์บริหารเครื่องจักรกลที่ ๑ หรือศูนย์แทรกเตอร์เข้ามาเสริมการปฏิบัติงานให้การดำเนินงานดำเนินต่อไป

ผล.ขป.๒ : งานปี๒๕๖๑ ให้ตรวจสอบความสามารถในการรับงาน ส่วนการเข้าเครื่องจักรกลอาจจะเป็นปัญหา สตง. ตรวจสอบแบบเคร่งครัด

### ๓.๓.๕ โครงการชลประทานจังหวัด

#### (๑) โครงการชลประทานลำปาง

วศ.คป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

สรุปแผนงานการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (งบลงทุน พรบ.) โครงการชลประทานลำปาง

(๑.๑) แผนงานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน ๓๐ งาน วงเงินงบประมาณ ๖๖,๔๕๓,๑๑๘.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๖๓,๒๗๘,๗๙๒.๕๕ บาท คิดเป็น ๙๕.๒๒% ผลงาน ๙๘.๖๓% ปัญหา ๑ งาน คือ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแม่ไพร บริษัทขอยุติงาน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เนื่องจากอุทกภัย ต.วอแก้ว ซึ่งคณะกรรมการสั่งให้หยุดงานและได้กันเงินเหลือมอบไว้เรียบร้อยแล้ว

(๑.๒) งบกลาง ปี ๒๕๕๙ บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น(เงินกันเหลือมอบ) จำนวน ๒ งาน วงเงินงบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๒๔๕,๖๗๒.๕๐ บาท คิดเป็น ๙๔.๔๙% ผลงาน ๑๐๐%

(๑.๓) โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (งบโครงการเงินกู้) จำนวน ๑ งาน คือ งานเสริมทำนบดินอ่างเก็บน้ำแม่ทาน วงเงินงบประมาณ ๒๔,๙๗๔,๘๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๒๒,๔๖๕,๑๙๔.๒๑ บาท คิดเป็น ๘๙.๙๕% ผลงาน ๙๕%

(๑.๔) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด (ภาคเหนือตอนบน ๑) จำนวน ๑ งาน คือ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๙,๑๘๘,๑๒๕.๗๗ บาท คิดเป็น ๙๑.๘๘% ผลงาน ๙๕%

(๑.๕) งบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ งาน คือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตอง วงเงินงบประมาณ ๓๗,๔๒๔,๙๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๕,๕๓๐,๙๐๑.๕๖ บาท คิดเป็น ๑๔.๗๘% ผลงาน ๑๕%

(๑.๖) งบกลาง รายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๕,๕๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๓,๘๒๐,๘๐๑.๔๖ บาท คิดเป็น ๖๘.๔๑% ผลงาน ๒๕%

ผลคป.ลำปาง : มีการกันเงินเหลือมอบ จำนวน ๓ งาน คือ (๑) งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ไพร (๒) งานพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตอง และ (๓) ระบบส่งน้ำนาปาง

## (๒) โครงการชลประทานพะเยา

วศ.คป.พะเยา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียด ดังนี้ ปี ๒๕๖๐ ได้ขอกันเงินเหลือมปีไว้ ๓ งาน คือ

(๒.๑) การติดตั้งบานแก้มลิงหนองลวาระยะที่ ๑ งานอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่บ่อก่อสร้างที่น้ำเข้าในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ไม่สามารถนำบานเข้าร่องได้ จึงขอกันเงินแบบมีหนี้ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากน้ำเข้าสู่ภาวะปกติ จะทำการยกบานของงานลงให้แล้วเสร็จ ขณะนี้ติดปัญหาน้ำท่วม

(๒.๒) งานปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ-สันป่าฝาง เหลือ ๕๐๐ เมตร ติดสัญญางานจ้างเหมางานดิน ซึ่งทางบริษัทหลีกเลี่ยงการทำงานเนื่องจากฝนตก ขณะนี้สิ้นสุดสัญญา ทางโครงการฯ ได้ทำเรื่องขอสงวนการปรับไว้จึงทำให้งานดำเนินการเองทำไม่ได้ จึงได้กันเงินค่าแรง และจ้างเหมา

(๒.๓) งานแก้มลิงหนองลว ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้กันเงินเหลือมปีไว้แล้ว

ส่วนเรื่องงานจังหวัด ๔ งาน และอีก ๑ งาน เป็นงานของโครงการก่อสร้าง มีปัญหาในเรื่องของ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างใหม่ ซึ่งเมื่อประกาศ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มอบอำนาจให้ ผวจ.พะเยา ซึ่งผวจ.พะเยา ยังไม่ได้มอบอำนาจต่อให้หน่วยงานที่ดำเนินการ ทำให้ยังไม่สามารถจะดำเนินการได้สำหรับในการดำเนินการติดปัญหาเรื่องเอกสารแบบฟอร์มสัญญา และสัญญาที่ล่าช้ายังไม่ได้ลงนามจาก ผวจ.พะเยา ทั้งนี้ ผวจ.พะเยา มอบอำนาจให้เฉพาะเรื่องการจัดหา ส่วนการลงนาม และการเบิกจ่ายต้องเบิกที่จังหวัดทั้งหมด

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ผคป.พะเยา ไปพบ ผวจ.พะเยา เรื่องโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ปรากฏว่า หนังสือที่ได้มอบอำนาจให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา แต่มอบให้โครงการชลประทานพะเยาจัดทำงานหยุดชะงัก อาจจะต้องรอ รองผวจ.พะเยาที่ใหม่และมีการดำเนินการใหม่ทั้งหมด

ผส.ขป.๒ : ผวจ.พะเยา ทำเรื่องไปที่กรมชลประทาน ให้ อชช. มอบอำนาจให้โครงการชลประทานพะเยา ซึ่งโครงการได้สำเนาเรื่องไปที่ สขป.๒ อยู่ระหว่างการหารือในการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างให้โครงการชลประทานพะเยา เดิมดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ อชช. มอบอำนาจให้โครงการ ซึ่งเป็นของกรมชลประทาน งานเป็นของปี ๒๕๖๐ ให้พิจารณาคำสั่งที่สำนักนายกฯ มอบอำนาจให้กับส่วนราชการต่างๆ ให้บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนในกลุ่มจังหวัด วางานเข้าข่ายหรือไม่ หากเรื่องมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ อยู่ในระเบียบสำนักนายกฯ และครอบคลุมการดำเนินงานของภารกิจก็ให้ดำเนินการได้ซึ่งจะขอความชัดเจนอีกครั้ง

วศ.คป.พะเยา : ในการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มจังหวัด เช่น บานฝายพับได้ เป็นงาน Spec. ของกรมชลประทาน ซึ่งกรมชลประทานกำหนดชั้นผู้รับจ้างเป็นชั้นพิเศษ ชั้น ๑ - ๔ แต่ตามระเบียบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐ ใหม่ ในระเบียบผู้รับจ้างของกรมชลประทานถูกยกเลิก และมีการแต่งตั้งการขึ้นทะเบียนใหม่กับกรมบัญชีกลาง ซึ่งจังหวัดให้ตัดชั้นของผู้รับจ้างออกจากเอกสารประกอบราคาออก เนื่องจากเป็นงานของจังหวัดและในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนากว๊านพะเยา ผวจ.พะเยา มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างให้รอง ผวจ.พะเยา แต่ให้ทางโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ใช้รหัสของกรมชลประทาน เข้าทำงานในระบบ e-GP ไม่ใช้รหัสของจังหวัด ซึ่งไม่ถูกต้อง จึงได้มีหนังสือจากจังหวัดขออนุญาตไปทางกรมชลประทาน

ผส.ขป.๒ : จะหารือแนวทางแก้ไขต่อไป

(๓) โครงการชลประทานน่าน

ผศ.ป.น่าน : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

(๓.๑) เงินกู้ยืมปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕๔ งาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๙,๘๑๕,๓๔๗ บาท งบประมาณที่กันเหลือ ๖๔,๑๗๘,๘๗๗.๐๓ บาท เบิกจ่าย ๙๙.๕๑% ผลงาน ๑๐๐%

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระบบส่งน้ำฝายถ่อนพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗,๐๑๙,๓๕๐ บาท เบิกจ่าย ๘๐.๗๖% ผลงาน ๘๐% **ปัญหา** พื้นที่เพาะปลูกไม่สามารถเข้าทำงานได้ จึงได้กันเงินเหลือปีไว้

(๓.๒) แผนงานบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐ งาน งบประมาณ ๑๑๐,๒๒๕,๐๕๑ บาท เบิกจ่าย ๙๕.๘๘% ผลงาน ๙๔.๘๒%

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการน้ำชลประทาน

ผลผลิตที่ ๑ การจัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๒๕ งาน งบประมาณ ๔๖,๑๓๓,๒๒๐ บาท เบิกจ่าย ๙๗.๖๖% ผลงาน ๙๗.๙๘%

ผลผลิตที่ ๒ การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

(๑) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานงานฝายน้ำสาางพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ ๒๖,๕๒๗,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๕.๕๘% ผลงาน ๘๒% **ปัญหา** ช่วงฤดูฝน การขนย้ายวัสดุก่อสร้างต้องขนข้ามลำน้ำทำให้ผลงานล่าช้า ทำเรื่องกันเงินไว้เบิกเหลือปีเรียบร้อยแล้ว

ผลผลิตที่ ๓ การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๓๗,๕๙๔,๘๓๑ บาท เบิกจ่าย ๙๗.๕๗% ผลงาน ๑๐๐%

(๒) งบกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

งบกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ ๘๓,๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๒.๒๙% ผลงาน ๕๓.๐๓% ส่วนที่ค้างในแต่ละงาน ได้ทำเรื่องกันเงินไว้เบิกเหลือปีเรียบร้อยแล้ว **สรุป** งานที่ได้กันเงินเหลือปี ทุกรายการงาน คาดว่าภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จะแล้วเสร็จ ทุกงาน **งานที่เร่งรัดดำเนินการ** งานที่โครงการเร่งดำเนินการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ยังไม่ได้รับโอนเงิน จำนวน ๒ งาน ได้ติดตามเรื่องแบบ ซึ่งประมาณการได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๐) จะส่งประมาณการให้ทางสำนัก

(๔) โครงการชลประทานเชียงราย

วศ.คป.เชียงราย : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

(๔.๑) แผนงาน โครงการแก้ไขปัญหากล้งและอุทกภัยแผนงานเร่งด่วน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) จำนวน ๖ โครงการ จำนวน ๑๐๗,๘๒๐,๙๐๐ บาท รวมวงเงินกันเหลือปี ๘๖,๒๓๖,๔๑๘.๓๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๙.๙๘% ผลงาน ๑๐๐%

(๔.๒) แผนงานสนับสนุนมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๙๖๐,๑๖๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๙.๘๒% ผลงาน ๑๐๐%

(๔.๓) โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๓๑,๑๙๐,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐๐% ผลงาน ๑๐๐%

(๔.๔) สรุปแผนงานงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๗๙ งาน งบประมาณ ๑๖๗,๕๖๒,๓๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๙.๕๑% ผลงาน ๙๙.๕๔%

(๔.๕) จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๒,๖๙๔,๑๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๖.๔๐% ผลงาน ๗๐.๐๐% (ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

(๔.๖) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการชลประทานเชียงรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๙.๙๙% ผลงาน ๑๐๐% (ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)

(๔.๗) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (กปร.) รวมทั้งสิ้น ๕ งาน ได้รับงบประมาณจำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๖๘,๔๒๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๖.๕๐% ผลงาน ๙๕.๖๐% อีก ๒ งานงบประมาณ ๖๓,๔๕๒,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

(๔.๘) โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ แผนงานพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ จำนวน ๑๐ งาน งบประมาณ ๑๑๒,๔๖๑,๑๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๑.๙๕% ผลงาน ๖๑.๐๐% ได้กักเงินเหลือมปีไว้ทั้งหมด

### ๓.๓.๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

#### (๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากววม-กัวคอกหมา

วศ.คบ.กัวลม - กัวคอกหมา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

งานขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง ๒ งาน คือ

(๑.๑) เพิ่มประสิทธิภาพพระบายน้ำแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกัวคอกหมา จังหวัดลำปาง งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๔,๒๗๕,๐๐๐ บาท ขีดผูกพัน ๑๓๒,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๓.๐๙% ผลการเบิกจ่าย ๔,๑๔๑,๒๓๔.๕๙ บาท คิดเป็น ๙๖.๘๗%

(๑.๒) ระบบระบายน้ำบริเวณเหนือเขื่อนกัวลม จังหวัดลำปาง งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท ขีดผูกพัน ๑๓๒,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๒.๗๘% ผลการเบิกจ่าย ๔,๖๑๗,๙๓๖.๗๒ บาท คิดเป็น ๙๗.๒๑%

คาดว่าทั้ง ๒ จะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

(๒) สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ค่าก่อสร้างอื่น งบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท

(๒.๑) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำและเก็บกักน้ำถาวรพร้อมผนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกัวลม จำนวน ๓ แห่ง งบประมาณตาม พรบ. ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ งาน งบประมาณผูกพัน ๔๙๑,๑๗๒.๘๐ บาท คิดเป็น ๑.๖๔% ผลการเบิกจ่าย ๒๘,๖๔๖,๐๖๕.๑๓ บาท คิดเป็น ๙๕.๔๙% เนื่องจากมีการคืนเงินประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ในระบบ แต่สถานะเงินยังไม่ได้ตัดในระบบ หากระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีผลการเบิกจ่าย ๑๐๐%

สรุปยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

งบ พรบ. ปี ๒๕๖๐

เบิกจ่าย ๑๑๔,๘๗๑,๔๐๗.๔๗ บาท คิดเป็น ๙๙.๗๓% งบประมาณผูกพัน ๒๖๔,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๒๖% (งานเช่าเครื่องจักรของเรือขุด)

งบประมาณปี ๒๕๖๑ ทางสขป.๒ แจ้งว่าประมาณการขาดส่งอีก ๗ เล่ม จากการตรวจสอบได้ส่งครบหมดแล้ว ขอประสานกับทางส่วนแผนงานอีกครั้ง

ผส.ขป.๒ : งาน Area base ประสานกับ ผผง.ขป.๒ แบบต้องส่งมาที่สขป.๒ ให้แบบแปลนสำรวจ ให้แยกแต่ละงาน ขอให้มีความชัดเจนเรื่องข้อมูลของงบประมาณ มีกี่แห่ง กี่งาน



**(๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง**

วศ.คบ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

(๒.๑) งบกลาง (ประเภทเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๙) จำนวน ๑๒ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๕๔๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๙๒.๕๕% ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐%

(๒.๒) การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๒ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๘๕,๓๔๔,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๙๘.๔๒% ผูกพันทั้งสิ้นร้อยละ ๙๘.๔๒% ทำการคืนเงินประมาณ ๑.๓ ล้านบาท จำนวน ๕ งาน ได้แก่

(๑) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่กิง ลูกที่ ๒ คงเหลือ ๔๘๗,๖๓๑.๔๖ บาท

(๒) ปรับปรุงคลองซอย ๔ ก พร้อมอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา คงเหลือ ๓๗๑,๕๘๑.๙๒ บาท

(๓) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งซ้าย กม.๓๔+๕๐๐.๓๕+๕๐๐ และอาคารประกอบ คงเหลือ ๖๗,๕๖๘.๔๖ บาท

(๔) ปรับปรุงฝายลูกที่ ๖ ห้วยแม่ปูน พร้อมอาคารประกอบ คงเหลือ ๓๑๒,๐๓๑.๓๔ บาท

(๕) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำห้วยแม่ปุงเดิม (งบกลุ่มจังหวัด) คงเหลือ ๙๙,๘๓๕.๗๒ บาท คาดว่าภายในสิ้นเดือนจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

**(๒.๓) การพัฒนาระบบกระจายน้ำ (งบกลุ่มจังหวัด)**

(๑) งานปรับปรุงอาคารระบายน้ำห้วยไฉ่ ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เรียบร้อยแล้วได้รับ งบประมาณเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ขณะนี้ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และได้กันเงินเหลื่อมปีไว้เรียบร้อยแล้ว

**(๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว**

วศ.คบ.แม่ลาว : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

สรุปงบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒๕ งาน จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๑,๙๒๒,๓๘๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๔๐,๓๖๘,๐๒๒.๕๒ บาท คิดเป็น ๙๘.๙๐% งบประมาณผูกพัน ๖๙๐,๗๙๙.๘๕ บาท คิดเป็น ๐.๔๙% ผลงาน ๑๐๐%

**งบประมาณตาม พรบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)**

(๑) โครงการแก้มลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว วงเงินตามแผน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๕๙๑,๘๖๕.๓๕ บาท คิดเป็น ๓๙.๐๕% การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันและค่าแรง ซึ่งช่วงแรกเบิกจ่ายกับทางจังหวัด มีปัญหาขั้นตอนการดำเนินการที่มีความล่าช้ามาก และได้ขยายกันเงินถึงธันวาคม ประมาณ ๑๓ ล้านบาท

จน.คบ.แม่ลาว : รายงานผลดำเนินงานปรับปรุงลาดไหล่เขาฝั่งขวาโครงการเขื่อนแม่สรวย

งานปรับปรุงลาดไหล่เขาฝั่งขวา โครงการเขื่อนแม่สรวยที่ตั้ง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

งบประมาณ ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นงานจ้างเหมา ๔๕,๑๔๒,๗๐๐ บาท งานดำเนินการเอง ๕๒,๘๕๗,๓๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๗๘,๓๔๖,๗๓๔ บาท โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

(๑) งานจ้างเหมาผิวน้ำระหว่างการก่อสร้าง โดย หจก. เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ ค่าจ้างเป็นเงิน ๙,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๕๐ วัน

(๒) งานจ้างเจาะพร้อมติดตั้ง Rockbolts โดย บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด ค่าจ้างเป็นเงิน ๑๓,๔๘๙,๙๑๙.๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๘๐ วัน

(๓) งานจ้างเจาะพร้อมติดตั้ง DRAINAGE HOLE โดย บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด ค่าจ้างเป็นเงิน ๔,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๘๐ วัน

(๔) งานจ้างเจาะพร้อมติดตั้ง SOILNAIL โดย บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด ค่าจ้างเป็นเงิน ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๕๐ วัน

(๕) งานจ้างเหมาคอนกรีตพื้นเสริมตาข่ายเหล็ก (Shotcrete with Wiremesh) โดย บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด ค่าจ้างเป็นเงิน ๑๙,๑๑๗,๖๘๖.๐๐ บาท ระยะเวลา ๒๑๐ วัน

(๖) งานดำเนินการเอง

(๖.๑) งานเตรียมการหน้างานสร้างแคมป์ก่อสร้างและเก็บวัสดุ

(๖.๒) งานตัดเหล็กเตรียมไม้แบบ

(๖.๓) งานเทคานคอดินเพื่อยึด SHOTCRETE ด้านบนมี SHOTCRETE ล้ำสุดที่ระดับ ๕๑๐ เหนือระดับเก็บกัก ๒ เมตรกว่า

(๖.๔) งานของ SHOTCRETE SOILNAIL ด้านบน เพื่อยึดผิวหน้าด้านบน และมีการเก็บตัวอย่างคอนกรีตในงานดำเนินการเอง

(๖.๕) งานหินทิ้ง จะมีร่องหินทิ้ง อยู่ระหว่างช่องเขาทั้งหมด และเสริมที่ตีนลาด

(๖.๖) งานเพิ่มเติมของสะพานคนเดินที่เข้าไปในห้อง วาวล์แฮส เริ่มดำเนินการปรับปรุงปี ๒๕๕๙ เริ่มตอกเสาเข็ม ทำตอหม้อ ทำโครงเหล็กสะพาน

(๗) มีการตรวจสอบของ สตง. ในระหว่างดำเนินการแล้ว ได้รับคำแนะนำและวันที่ ๔ กันยายน ผส.ชป.๒ ได้เข้าตรวจสอบงาน

(๘) รายงานแผน/ผล การดำเนินงาน งานดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

**ผส.ชป.๒ :** ให้สรุปรายงานเสร็จงาน ซึ่งในเรื่องของสะพานข้าม เกรงว่าจะไม่ตรง และหากเป็นไปได้ สำหรับในส่วนที่ไม่ตรงตามแบบให้ Balance วัสดุ และทำ As Build Drawing มีหลักฐานและง่ายต่อการตรวจสอบ

**ผคบ.แม่ลาว :** สรุปรายงานเสร็จงานได้ดำเนินการจัดทำ As Build และ Balance วัสดุคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้ว และรายงานส่งให้ สชป.๒ ทราบภายในสัปดาห์หน้า

ด้วย สตง. ได้เข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้าง โครงการชลประทานเชียงราย และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ประมาณปลายเดือนเมษายน เกี่ยวกับงานเงินกู้ปี ๒๕๕๘ พร้อมกันนี้ได้ขอตรวจสอบงานปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ งาน และงานปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน โดยขอตรวจสอบงานที่มีความแปลก และมีงบประมาณสูง จึงได้ทำการตรวจสอบงานปรับปรุงลาดไหล่เขาฝั่งขวาโครงการเขื่อนแม่สรวย ซึ่งการตรวจสอบละเอียดมาก เช่น การเจาะ ROCKBOLTS ยาว ๓ เมตร ซึ่งวัดเหล็กก่อนและทำการวัดว่าถึง ๓ เมตร หรือไม่ และทำการตรวจสอบสะพานถึงสาเหตุในการย้ายฝั่ง ซึ่งโครงการได้ทำการ As Build Drawing และ Balance วัสดุ รวมทั้งตารางคำนวณช่วง Span ที่ไม่ตรงกัน และชี้แจง ส่งให้สตง. เรียบร้อยแล้ว และทาง สตง. จะสรุปผลการตรวจสอบทั้ง ๓ โครงการ ส่งไปที่กรมชลประทาน และทางกรมชลประทานส่งให้ สชป.๒ ให้ทราบอีกครั้ง

### **๓.๓.๗ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒**

**ผคส.๒ :** รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) งานก่อสร้างแหล่งน้ำปี ๒๕๖๐

มีงานทั้งหมด ๔ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๘๗,๙๙๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๗,๙๙๖,๖๖๗.๕๘ บาท คิดเป็น ๑๐๐% ผลงาน ๑๐๐% ได้แก่

(๑.๑) โครงการฝายมะโฮพร้อมระบบส่งน้ำ

- (๑.๒) โครงการฝายนาข้าวพร้อมระบบส่งน้ำ
- (๑.๓) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก่น
- (๑.๔) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่างพร้อมระบบส่งน้ำ

**(๒) งานกันเหือมปี ๒๕๕๙**

โครงการแก้ไขปัญหากล้ง และอุทกภัย แผนงานเร่งด่วน (๒๕๕๙ เพิ่มเติม)

(๒.๑) โครงการฝายห้วยป่ากำพร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๕,๙๖๕,๒๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๙๖๕,๑๒๕.๗๖ บาท คิดเป็น ๑๐๐% ผลงาน ๑๐๐%

(๒.๒) โครงการฝายหนองปลาหมอบน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย งบประมาณ ๙,๔๑๙,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๔๑๔,๗๖๙.๗๖ บาท คิดเป็น ๙๙.๙๖% ผลงาน ๑๐๐%

(๒.๓) โครงการฝายดงตะ อ.ภูซาง จ.พะเยา งบประมาณ ๘,๖๕๙,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๖๕๔,๒๗๙.๒๕ บาท คิดเป็น ๙๙.๙๕% ผลงาน ๑๐๐%

(๒.๔) โครงการฝายห้วยอ้อพร้อมระบบส่งน้ำ อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๓๕๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๒๐๖,๐๔๒.๓๒ บาท คิดเป็น ๙๘.๕๓% ผลงาน ๑๐๐%

(๒.๕) โครงการฝายแม่ยาวหัวแต อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๔,๑๖๔,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๓,๘๙๑,๑๙๗.๘๒ บาท คิดเป็น ๙๘.๐๗% ผลงาน ๑๐๐%

(๒.๖) โครงการฝายบ้านต๋ามพร้อมระบบส่งน้ำ อ.เมือง จ.น่าน งบประมาณ ๑๐,๗๕๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๗๕๑,๔๕๔.๕๘ บาท คิดเป็น ๙๙.๙๙% ผลงาน ๑๐๐%

(๒.๗) โครงการฝายบ้านพร้าวกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน งบประมาณ ๑๒,๒๗๗,๙๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๒,๒๗๖,๖๙๑.๒๖ บาท คิดเป็น ๙๙.๙๙% ผลงาน ๑๐๐%

สำหรับผลการเบิกจ่าย สถานะของระบบยังไม่เรียบร้อย แต่ได้ทำเรื่องการคืนเงินส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว

**(๓) งานก่อสร้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

(๓.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ ๕๓,๐๕๕,๗๐๐.๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๐๒๙,๘๔๗.๕๐ บาท คิดเป็น ๙.๔๘% ผลงาน ๑๐.๑๔%

(๓.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ ๓๔,๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๕๖๓,๖๐๙.๙๕ บาท คิดเป็น ๑๖.๒๒% ผลงาน ๘.๕๐%

(๓.๓) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ ๔๗,๑๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดหาได้รับงบประมาณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขอ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างใหม่

ทั้ง ๓ โครงการ มีผลการเบิกจ่าย และผลงานยังต่ำอยู่ เนื่องจากได้รับงบประมาณในช่วงกลางปีและปลายปี และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า และอ่างเก็บน้ำห้วยครึ่ง มีปัญหาและอุปสรรคเรื่องฝน

**(๔) ก่อสร้างแหล่งน้ำ ปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติมงบกลุ่มจังหวัด**

(๔.๑) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย งบประมาณ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๘๑๔,๓๒๕.๘๘ บาท คิดเป็น ๑๔.๕๙% ผลงาน ๑๒.๙๑%

(๔.๒) ฝ่ายจิวพร้อมระบบส่งน้ำ อ.บัว จ.น่าน งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖,๖๑๗,๗๙๓.๓๕ บาท คิดเป็น ๓๐.๐๘% ผลงาน ๑๘.๙๕%

(๔.๓) ฝ่ายบ้านวังเค็มใหม่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๒๗๑,๕๔๔.๑๑ บาท คิดเป็น ๔๐.๘๙% ผลงาน ๓๑.๗๘%

### ๓.๓.๘ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒

นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

#### (๑) งานก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน

มีจำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๓๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๙.๔% ผลงาน ๑๐๐%

#### (๒) งานเพิ่มเติมปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบกลุ่มจังหวัด

(๒.๑) งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการลำเหมืองมหัศจรรย์ ต.ป่าคา, ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๔๘๐,๓๘๘ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๑๕.๕๐% ผลงาน ๒๒%

(๒.๒) งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาแมว (ระยะที่ ๒) จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๔๑๘,๘๑๔.๘๕ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๙.๔๖% ผลงาน ๕%

### ๓.๓.๙ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วศ.๒ พก. : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

#### ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

#### (๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เงิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

(๑.๑) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นผลการเบิกจ่าย ๑๐๐% ผลงาน ๑๐๐%

(๑.๒) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบผลการเบิกจ่าย ๑๐๐% ผลงาน ๑๐๐%

(๑.๓) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ผลการเบิกจ่าย ๙๓.๙๖% ผลงาน ๙๒.๗๒%

#### (๒) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่อน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง

(๒.๑) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๙ ผลการเบิกจ่าย ๙๔.๖๒% ผลงาน ๙๘.๓๑%

(๒.๒) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ (งปม.ปี ๒๕๖๐) ผลการเบิกจ่าย ๘๔.๔๑% ผลงาน ๙๘.๒๓%

#### (๓) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู) จ.ลำปาง

(๓.๑) งบประมาณ ๖๕,๑๔๖,๖๘๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๖.๔๕% ผลงาน ๙๒.๓๗%

#### (๔) โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำตอยงูอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

(๔.๑) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผลการเบิกจ่าย ๘๖.๓๕% ผลงาน ๑๐๐%

(๔.๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผลการเบิกจ่าย ๙๗.๒๑% ผลงาน ๙๙.๗๑%

#### (๕) โครงการประตุนบายน้ำแม่ห้างและห้วยร่องลึก อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

(๕.๑) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผลการเบิกจ่าย ๘๗.๒๕% ผลงาน ๑๐๐%

(๕.๒) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผลการเบิกจ่าย ๘๙.๙๑% ผลงาน ๘๙.๖๐%

(๕.๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผลการเบิกจ่าย ๙๓.๓๒% ผลงาน ๙๐.๐๒%

#### (๖) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน

(๖.๑) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผลการเบิกจ่าย ๑๐๐% ผลงาน ๑๐๐%

### ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(๖.๒) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ผลการเบิกจ่าย ๙๒.๘๓% ผลงาน ๙๑.๓๖%

(๖.๓) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ผลการเบิกจ่าย ๘๙.๙๓% ผลงาน ๙๑.๖๔%

### (๗) เพิ่มศักยภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จ.พะเยา

งบเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและอุทกภัย (ครั้งที่ ๓) งบประมาณ ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เงินกันเหลือปี ๒๕๕๙) ได้รับจัดสรรวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ได้ประกวดราคาเหลืองบประมาณ ๔๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท ทำเงินเรื่องคืนเงิน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๑๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอแบบให้สำนักออกแบบฯ เห็นชอบ

### (๘) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซิ่น พร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน

(๘.๑) ทำนบหัวงานและอาคารประกอบ ผลการเบิกจ่าย ๗๗.๒๗% ผลงาน ๙๐.๖๗%

### (๘) โครงการประตุน้ำบ้านแก่นเจริญ จ.เชียงราย

#### งบประมาณปี ๒๕๖๐

(๘.๑) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ผลการเบิกจ่าย ๗๖.๗๙% ผลงาน ๙๖.๒๗%

(๘.๒) ประตุน้ำและอาคารประกอบ ผลการเบิกจ่าย ๙๑.๙๐% ผลงาน ๘๙.๑๐%

**ผส.ขบ.๒ :** โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปืมงานแล้วเสร็จหรือไม่ มีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำร้องเรียนมาที่ สขบ.๒ และได้ประสานไปทาง ขบ.ลำปาง ทราบว่ายังไม่ได้รับมอบงาน

**วศ.๒ พก. :** โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปืม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ๙๘ - ๙๙% การส่งมอบงานได้ทำเอกสารให้กับทาง กส.๑ ไปดำเนินการต่อ และได้ติดตามเรื่องส่งมอบ โดย กส.๑ แจ้งว่าทางคณะกรรมการฯ ได้ให้แก้ไขปรับปรุง ๒-๓ เรื่อง และยังไม่ได้มีการรายงาน ทั้งนี้ จะติดตามเรื่องให้เรียบร้อย

**ผคป.ลำปาง :** ขออนุญาตชี้แจง ทาง กส.๑ ได้ปรึกษาเรื่องโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปืมและได้เข้าไปตรวจสอบโครงการ ปรากฏว่า ตัวอ่างเรียบร้อยแล้ว และได้ทักท้วงเรื่องรั้วรก โดยเฉพาะตัวเขื่อนให้ถางหญ้าให้เรียบร้อย, รอยคอนกรีตแตกร้าว และดินทรุด และให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบอีกครั้ง ต่อมา กส.๑ ได้เข้ามาปรึกษาอีกครั้ง พบว่า ค่าไฟฟ้ายังไม่เรียบร้อย และในระหว่างนี้ ยังมีการก่อสร้างด้านท้ายอยู่ ทั้งนี้ ขอให้ทาง สพก.๒ ทำเอกสารให้เรียบร้อย ซึ่งในการรับมอบ โครงการฯ ไม่มีปัญหา ปัจจุบันเห็นว่า ผู้รับเหมาฯ ยังไม่ได้ส่งมอบ ทั้งนี้ สพก.๒ ผู้รับเหมา และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ได้ประสานกัน เรื่องการเปิดปิดบานไม่ทราบว่ามีการสื่อสารอย่างไร เห็นว่ายังมีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำ ยังมีความไม่พอใจ และต้องการให้ สพก.๒ แก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อย

**วศ.๒ พก. :** ผสก.๒ เข้าพื้นที่ อธิบายให้ชาวบ้านกลุ่มผู้ใช้น้ำฟัง และเรื่องค่าไฟฟ้าได้ดำเนินการแล้ว และจะติดตามการดำเนินการเรื่องส่งมอบให้ต่อไป

**ผส.ขบ.๒ :** กลุ่มผู้ใช้น้ำไม่เข้าใจในการสื่อสาร ให้มีการประสาน และจัดประชุมให้เกษตรกรรับรู้ รับทราบ ให้เข้าใจด้วยโดยประชุมทั้ง ๓ ฝ่าย ทั้ง สพก.๒ , ขบ.ลำปาง ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ

**ผคป.ลำปาง :** หากมีการประชุมให้ สพก.๒ แจ้งให้โครงการฯ ลำปางทราบด้วย เพื่อจะได้เข้าร่วมประชุม หรือส่งตัวแทนหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุมด้วย

**ผส.ขบ.๒ :** ฝ่ายพัสดุ เพิ่มศักยภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่ปืม ขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดด้วย หากหน่วยงานภายนอก (สตง.) เข้าตรวจสอบ รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วย

**๓.๓.๑๐ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่**

นายพีรภัทร ชำยมาน : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ประจำเดือนกันยายน๒๕๖๐ ดังนี้  
**ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๕๙ และเงินกันขยายปี พ.ศ.๒๕๕๘**

**เงินกันขยาย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘** โครงการก๊วคหมา จังหวัดลำปาง งานระบบชลประทาน กววม ๓  
ระยะที่ ๓ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๐๖๒,๓๓๔.๖๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๐๕๐,๓๑๐.๐๖ บาท คิดเป็น ๓.๑๑%  
**งบลงทุน**

(๑) โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดน่าน งบตาม พ.ร.บ.๒๕๖๐ จำนวน  
๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙,๗๐๔,๒๓๔.๕๕ บาท เบิกจ่าย ๗๖,๘๔๓,๕๑๕.๒๙ บาท  
คิดเป็น(พรบ.) ๙๖.๐๕% คิดเป็น(จัดสรร) ๙๖.๔๑% แผนของปี ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐%

(๒) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบตาม พ.ร.บ.๒๕๖๐  
๗๒๗,๓๘๔,๔๐๐บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙๔,๓๔๒,๕๙๑.๙๗ บาท ผลการเบิกจ่าย  
๓๘๘,๗๐๖,๕๑๒.๕๑บาท คิดเป็น(พรบ.) ๕๓.๔๔% คิดเป็น(จัดสรร) ๕๕.๙๘%

**มติที่ประชุม :** รับทราบ/รับไปดำเนินการ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**ผ.ช.ป.๒ :** การพิจารณางานปี ๒๕๖๑ การดำเนินการก่อสร้างงานดิน ในส่วนของงานดำเนินการเอง ผ.ช.ป.๒  
ให้ทางโครงการตรวจสอบ เครื่องจักรเครื่องมือกับส่วนเครื่องจักรกลอีกครั้ง และให้ทำเป็นหนังสือยืนยันตอบ  
กลับมาที่ สชป.๒ ส่วนงานจ้างเหมาที่เป็นงานดินในใบสรุปของงานจ้างเหมา ให้ใส่รายละเอียดของวัสดุให้ชัดเจน  
งานดินที่เป็นงานดำเนินการเองทางโครงการไม่ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรเนื่องจากเช่าเครื่องจักรได้ จะต้อง  
เปลี่ยนเป็นงานจ้างเหมาแต่ทางสำนักได้ทำแผน Cash Flow พร้อมทั้งการโอนจัดสรร งบประมาณงานทำเอง  
และงานจ้างเหมา ให้กรมชลประทานแล้ว ซึ่งกรมจะโอนจัดสรรงบประมาณตามที่โครงการกรอกและ ผ.ช.ป.๒  
ได้ลงนามแล้ว ซึ่งทาง ผ.ช.ป.๒ ได้ประสานกับกองแผนงาน ในป็นงานลักษณะที่เป็นการดำเนินการเองจะโอน  
ให้ก่อน ส่วนงานจ้างเหมาจะต้องส่งผลอนุมัติรับราคาเพื่อขอรับโอนงบประมาณที่หลัง ดังนั้น หากทางโครงการ  
ต้องการจะปรับเปลี่ยนงานดำเนินการเองเป็นงานจ้างเหมาให้เร่งดำเนินการภายในวันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

**ผ.ช.ป.๒ :** ให้โครงการพิจารณา ตรวจสอบประมาณการของโครงการทั้งหมดที่เป็นงานดำเนินการเองที่ปรับ  
เป็นงานจ้างเหมา ส่งให้สำนัก ก่อนวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

**บ.ช.ป.๒ :** โครงการที่ยังไม่ได้ส่งแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ขอให้เร่ง  
ส่งโดยด่วนเนื่องจาก สบอ. กำหนดให้ส่งภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการที่ส่งมาแล้ว คือ โครงการส่งน้ำ  
และบำรุงรักษาแม่วัง และโครงการชลประทานเชียงราย ส่วนโครงการที่เหลือยังไม่ได้ดำเนินการให้รีบส่งให้ด้วย

**ค.ช.ป.๒ :** วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทาง รทว. แจ้งการเข้าร่วมประชุม Video Conference ให้ ผ.ช.ป.๒ และ  
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมที่ สชป.๒ และให้เตรียมข้อมูลรายงานสถานภาพของโครงการพระราชดำริ โดยมีหัวข้อ  
โครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว โครงการที่กำลังก่อสร้าง โครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้างอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อม รวมถึง  
โครงการที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าซึ่งจะได้ติดต่อประสานเรื่องข้อมูลกับทางโครงการ

**ผ.ช.ป.๒ :** ให้ทางโครงการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และทำรายละเอียด  
ของโครงการพระราชดำริมาให้ครบถ้วน และขอแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติม ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. งานก่อสร้าง งานอ่างเก็บน้ำ และงาน ปตร. เกี่ยวกับฐานราก ซึ่งได้สั่งการให้ ผ.ช.ป.๒ และคุณทรงชัย  
(ธรมณี) เข้าไปตรวจสอบ โดยได้เข้าไปดูงานที่ร่วมกับ ผ.ช.ป.๒ มีหลายงาน เช่น มีงานที่มีการออกแบบแล้ว แต่เมื่อไป  
ตรวจสอบได้ขุดดินดูฐานราก และ ผ.ช.ป.๒ และธรมณีตรวจสอบปรากฏว่าต้องมีการเปลี่ยนจากการปู Blanket

เป็น Grout หากทำตามแบบโอกาสรั่วสูงมาก จึงต้องมีการปรับประมาณการ เปลี่ยนแบบ แต่วงเงินเท่าเดิม ขอให้ตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการใหญ่ ในขั้นตอนการเริ่มงาน ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างฐานราก ให้ ผอ.โครงการ เข้าไปตรวจสอบด้วย หากไม่มั่นใจ ให้ประสานกับทางสำนัก ส่วนอ่างเก็บน้ำเมื่อชุดร่องแกนแล้ว ยังไม่ต้องถมดินให้ ผวศ.ขป.๒ และคุณทรงชัย (ธรรณี) เข้าไปตรวจสอบ หากเกิดปัญหาที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข จะได้แก้ไขได้ทัน ซึ่งฐานรากเป็นส่วนสำคัญของการเริ่มก่อสร้าง

๒. งานด้านพัสดุ ขณะนี้ หากไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างใหม่ สามารถดำเนินการได้แล้ว ให้ ผอ.โครงการเร่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว

๓. การเกษียณที่กรมชลประทานในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ มีงานเกษียณกรมชลประทาน เนื่องจากในปี นี้ ผู้บริหารระดับสูง ท่านปลัดกษ. และท่านอช. เข้ารับตำแหน่งใหม่ ขอเชิญผู้เข้าร่วมงานเกษียณไปร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัด กษ. ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. หน้าที่องท่านปลัด สำหรับท่าน อช. อยู่ระหว่างประสาน เวลานัด

มติที่ประชุม : รับทราบ/รับไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ส่วนแผนงานนำเสนอเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตตาม พ.ร.บ. โดย นางสาวธัญชนก เลิศพิพัฒน์กุล ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

ผผง.ขป.๒ : การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตตาม พ.ร.บ. การแชร์เรื่องราวตามโซเชียล ไม่ใช่เพียงคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่รวมถึงการแชร์ผ่านทาง สมาร์ทโฟนด้วย การเปิดอีเมล ควรหลีกเลี่ยงอีเมลที่ไม่รู้จัก และห้ามแชร์เรื่องต่างๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย

๕.๒ วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ ๑๐๐ ปี

ธก.ขป.๒ : ครม.มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี และเริ่มปี ๒๕๖๐ เป็นปีแรก กำหนดให้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ทางกรมชลประทานให้จัดกิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ในเวลา ๐๘.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ทุกโครงการ ทำกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน ส่วน สขป.๒ ได้แจ้งเวียนแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยกำหนดการ ดังนี้

เวลา ๐๗.๓๐ น. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมเพรียงกัน บริเวณหน้าเสาธง

เวลา ๐๗.๕๐ น. ผส.ขป.๒ มาถึงบริเวณพิธี

เวลา ๐๘.๐๐ น. เข้าสู่พิธีเคารพธงชาติ

สำหรับเรื่องการแต่งกายเดิมได้แจ้งเป็นชุดดำสีสุภาพไว้ทุกซ์ แต่ทางกรมชลประทานรวมถึงจังหวัดลำปาง แจ้งการแต่งกายใหม่ คือ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ แต่งเครื่องแบบสีกากี พนักงานราชการแต่งเครื่องแบบพนักงานราชการ ส่วนลูกจ้างชั่วคราว ใส่เสื้อกรมชลประทาน ๑๑๕ ปีสีฟ้า และได้แจ้งเวียนแล้วในวันนี้ (วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐) จึงขอให้ทุกโครงการและสขป.๒ ร่วมกิจกรรมในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ด้วย

ผส.ขป.๒ : วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันเลี้ยงเกษียณ สขป.๒ มีผู้เกษียณประมาณ ๔๕ คนซึ่งในจำนวนนี้มีผู้บริหาร ผคบ.แม่วัง ได้เกษียณอายุราชการด้วย ขอเชิญให้ท่านกล่าวในที่ประชุมด้วย

ผคบ.แม่วัง : วันนี้ เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของอายุราชการ ตลอดเวลารับราชการส่วนใหญ่เกือบ ๓๐ ปี ในจังหวัดลำปาง การปฏิบัติรับราชการ มีทั้งราบรื่นและปัญหาอุปสรรค โดยปกติของการรับราชการ และทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือ ความร่วมมือ คำแนะนำชี้แนะต่างๆ ของผู้บังคับบัญชา

ผู้ร่วมงาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน กระผม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย โดยเฉพาะท่าน ผส.ชป.๒ ซึ่งท่านให้เกียรติและการสนับสนุน การปฏิบัติงานมาโดยตลอดและลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้

ผส.ชป.๒ : กระผมขอเป็นตัวแทนในที่ประชุมขอขอบคุณ ผคบ.แม่วัง ที่ได้ร่วมงานกันมา ซึ่งกระผมได้ให้ความไว้วางใจเป็นอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานต่างๆ รวมทั้งเรื่องทำงาน และการปกครอง ท่าน ผคบ.แม่วัง บริหารจัดการได้ดีเยี่ยมกระผมขอเป็นตัวแทนขอบคุณท่าน ผคบ.แม่วัง และความสัมพันธ์ ความเป็นพี่เป็นน้อง จะยังไม่เสื่อมคลาย ยังคงเดิม ขอถือโอกาส ให้ทุกท่านยืนขึ้นและปรบมือให้ท่าน ผคบ.แม่วัง อีกครั้ง

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของ สชป.๒ ณ อาคารบุญชูตรีทอง เย็นวันนี้ด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



เอกสารแนบ ๑



## การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างถูกต้อง

โดย ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2

ข้อมูลจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม...



## สถิติประชากรไทยที่ใช้งาน Facebook ตามเวลา




## สิ่งที่ต้องพึงระวัง ใ้การใช้งานบนอินเทอร์เน็ต





# สิ่งที่ต้องพึงระวัง!

กลลวงทางสังคม Social Engineering




# สิ่งที่ต้องพึงระวัง!

คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่กับใคร



# สิ่งที่ต้องพึงระวัง!

อย่าเชื่อ สายตาตัวเอง




# สิ่งที่ต้องพึงระวัง!

อย่าเชื่อ สายตาตัวเอง




# สิ่งที่ต้องพึงระวัง!

## เว็บไซต์ลอกเลียน



# สิ่งที่ต้องพึงระวัง!

## การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล



# สิ่งที่ต้องพึงระวัง!

## การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

โดยยินยอม




โดยไม่ยินยอม



### ตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ การกระทำความผิดที่อาจคาดไม่ถึง



# สิ่งที่ต้องพึงระวัง! เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์



ใช้โปรแกรมโกงเกมส์



พ่อแม่ใช้สารเสพติด และถ่ายรูปบุตรหลานขึ้นอินเทอร์เน็ต



ให้สารเสพติดแก่สัตว์




ทำร้ายร่างกาย ผ่านอินเทอร์เน็ต

# สิ่งที่ต้องพึงระวัง! เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์

บริโภคข้อมูลโดยขาดความยั้งคิด




เห็ดรักษาโรคมะเร็ง



พบปลาหน้าหมู





พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐"

มาตรา ๒

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

มาตรา ๓

ในพระราชบัญญัตินี้

"ระบบคอมพิวเตอร์" หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

"ข้อมูลคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

"ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

"ผู้ให้บริการ" หมายความว่า

(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

"ผู้ใช้บริการ" หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

หมวด ๑

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

**มาตรา ๕**

ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**มาตรา ๖**

ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้านำ มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

**มาตรา ๗**

ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการ นั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**มาตรา ๘**

ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักจับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น มิได้มีไว้เพื่อประโยชน์ สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

**มาตรา ๙**

ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**มาตรา ๑๐**

ผู้ใดกระทำความผิดด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

**มาตรา ๑๐**

ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

มาตรา ๑๔

ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นี้ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง (๑) มิได้กระทำต่อประชาชน แต่เป็นการกระทำต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ผู้กระทำ ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

หมายเหตุ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

**มาตรา ๑๕**

ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๔

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกำหนดขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์

ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

**หมายเหตุ** มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

**มาตรา ๑๖**

ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำต่อภาพของผู้ตาย และการกระทำนั้นน่าจะทำให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง



พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็นการตี  
ชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ผู้กระทำไม่มีความผิด  
ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้

ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส  
หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

หมายเหตุ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

มาตรา ๒๖

ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้า  
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจร  
ทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ให้บริการ  
นับตั้งแต่เริ่มให้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การให้บริการสิ้นสุดลง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ความในวรรคหนึ่งจะให้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

หมายเหตุ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ  
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐



พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็นการตี  
ชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ผู้กระทำไม่มีความผิด  
ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้

ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส  
หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

**หมายเหตุ** มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

#### มาตรา ๒๖

ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ให้บริการนับตั้งแต่เริ่มให้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การให้บริการสิ้นสุดลง