



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๘๖ ต่อ ๒๑๗

ที่ สขป ๒.๐๑/๓๑๑ /๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งร่างรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เรียน รอง ผส.ขป.๒, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ผสภ.๒, ผสญ.๕, ผจจ.๒, ผจจ.๓, จด.๒/๑ มด., ผบค.๑ กก., ผด.๒ สธ., สร.รว.๒ และหัวหน้าฝ่ายในส่วนบริหารทั่วไป

ตามที่ได้มีการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น ๔ นั้น

ส่วนบริหารทั่วไป ขอส่งร่างรายงานการประชุมมาเพื่อโปรดตรวจสอบ หากประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบและส่งให้ส่วนบริหารทั่วไป (ฝ่ายธุรการ) ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดเวลาถือว่าไม่ประสงค์แก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ที่ www.oril2.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางพรีญา ร่มป่าตัน)

ผบท.ขป.๒

แบบรับรองรายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒
 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

- ☐
 รับรองรายงานการประชุม
- ☐
 ไม่รับรองรายงานการประชุมเนื่องจาก
- ☐
 ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

หน้า	บรรทัดที่	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	หมายเหตุ

หมายเหตุ
 กรุณาส่งส่วนบริหารทั่วไป ฝ่ายธุรการ ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
 หากพ้นกำหนดถือว่าให้การรับรองแล้ว

ลงชื่อ.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

๑. นายเกียรติพงษ์	เพชรศรี	ผส.ชป.๒	ประธานที่ประชุม
๒. นายสถิต	โพธิ์ดี	รอง ผส.ชป.๒	
๓. นายสุนทร	คำศรีเมือง	ผผง.ชป.๒	
๔. นายศุภชัย	พินิจสุวรรณ	ผวศ.ชป.๒	
๕. นายวินัย	แสงสว่าง	ผคก.ชป.๒	
๖. นางพีรญา	ร่มป่าต้น	ผบท.ชป.๒	
๗. นางวราลักษณ์	คงศรีเจริญ	ปท.ชป.๒	
๘. นายเอกชัย	ก้านเหลือง	สป.ชป.๒	
๙. นายวีระยุทธ	เชื่อนแก้ว	กส.๓ ชป.๒ แทน ผคส.๒	
๑๐. นายกิตติพงษ์	ศรีวิภาต	ตป.ชป.๒	
๑๑. นางกัลยกร	ยลสุริยวงศ์	ธก.ชป.๒	
๑๒. นางสาวพัชรินา	กุลสวัสดิ์	งบ.ชป.๒	
๑๓. นางสาวจันทร์จิรา	ปิติ	บส.ชป.๒	
๑๔. นางสาวธัญชนก	เลิศพิพัฒน์กุล	ยศ.ชป.๒	
๑๕. นายกิตติคุณ	ปวงแก้ว	คพ.ชป.๒	
๑๖. นางสาวณกานต์	นันทการณ์	นิติกร	
๑๗. นายเนตรนภส	ขันตา	นิติกร	
๑๘. นายสุเมธ	ธิมา	ปข.ชป.๒	
๑๙. นางสาวสมจิตร	บ่อวังเงิน	พต.ชป.๒	
๒๐. นายสายัณห์	ลังกาพินธุ์	วค.ชป.๒	
๒๑. นายเกรียงกฤษณ์	แสนปัญญา	บน.ชป.๒	

ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference

๑. นายธีระเทพ	เทพสุยะ	ผคป.ลำปาง
๒. นายนิพนธ์	พุศรี	ผคป.น่าน
๓. นายทวีชัย	ไคว์ตระกูล	ผคป.เชียงราย
๔. นายปาโมกข์	ปิงเมือง	ผคป.พะเยา
๕. นายสุรศักดิ์	สุพรรณคง	ผคบ.กัวลม-กัวคองมา
๖. นายรณชัย	ปราณพานิชกิจ	ผคบ.แม่วัง
๗. นายนิธินันท์	คชทโรภาส	ผคบ.แม่ลาว
๘. นายนิเวศ	วงศ์บุญมีเดช	ผคศ.ภูฟ้าพัฒนา
๙. นายธนพล	สงวนตระกูล	ผสก.๒

๑๐. นายวิวัฒน์ชัย	คงลำธาร	ผสญ.๕
๑๑. นายชาญวิชัย	เกวณันนันทน์	ผจจ.๒
๑๒. นายเฉลิมชัย	จันทร์วงษา	ผจจ.๓
๑๓. นายโสภี	ภูไพรัชพงษ์	สร.รว.๒
๑๔. นายวิชาญ	กวินภูมิเสถียร	วศ.คป.ลำปาง
๑๕. นายธนิศ	คำมัยอ้าย	จน.คป.ลำปาง
๑๖. นายสง่า	แก้วมูล	ชก.คป.ลำปาง
๑๗. นายพงษ์สฤตย์	ไชยเครือรง	สบ.๑ คป.ลำปาง
๑๘. นายอนันตพชาติ	เขียวขุ่ม	สบ.๒ คป.ลำปาง
๑๙. นายนพดล	สิทธิวงศ์	สบ.๓ คป.ลำปาง
๒๐. นายอัศรเดช	ไชยวงศ์	สบ.๔ คป.ลำปาง
๒๑. นายปวิน	พละชัย	สบ.๕ คป.ลำปาง
๒๒. นางมัทนา	เมฆนคร	บท.คป.ลำปาง
๒๓. นางนงเยาว์	อินแสน	พด.คป.ลำปาง
๒๔. นางสาวทองพูน	ต้องใจ	บง.คป.ลำปาง
๒๕. นายสุรชัย	คำใส	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๒๖. นายธนาการ	ยวงแก้ว	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๗. นายวัชร	ลิ้มวิเศษศิลป์	วศ.คป.พะเยา
๒๘. นายอนันต์	แสงสุวรรณ	จน.คป.พะเยา
๒๙. นายศิระ	ปัญญาจรีวัฒน์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๓๐. นายโชติกรวิช	ทวีศักดิ์ทินโชติ	วศ.คป.น่าน
๓๑. นายสมบัติ	แปงมูล	จน.คป.น่าน
๓๒. นายอัศวินท์	เกียรติยศ	สบ.๒ คป.น่าน
๓๓. นายรพีพงศ์	ลภัสภักคณุตม์	สบ.๓ คป.น่าน
๓๔. นายพรศักดิ์	เขียวสระคู	สบ.๔ คป.น่าน
๓๕. นายเพลิน	สุกใส	ชก.คป.น่าน
๓๖. นางปราณี	วุฒิชา	บท.คป.น่าน
๓๗. นางเตือนใจ	ยศศิริพันธุ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๓๘. นายอินันท์	นาวิกนันท์	วศ.คป.เชียงราย
๓๙. นายเทเวศร์	ส่วนบุญ	วศ.คป.กิ่วลม-กิ่วคอหมา
๔๐. นายวิชัย	บินชำซี	จน.คป.กิ่วลม-กิ่วคอหมา
๔๑. นายอนันต์	อกกว้าง	ชก.คป.กิ่วลม-กิ่วคอหมา
๔๒. นายทองเด่น	สุภาพ	สบ.๑ คป.กิ่วลม-กิ่วคอหมา
๔๓. นายนิเวศน์	มาน้อย	สบ.๒ คป.กิ่วลม-กิ่วคอหมา
๔๔. นายฤชดากร	ก่อเผื่อ	สบ.๓ คป.กิ่วลม-กิ่วคอหมา
๔๕. นายวรวิทย์	สุวรรณจักร	สบ.๔ คป.กิ่วลม-กิ่วคอหมา
๔๖. นางปิยะพร	ชัยเนตร	บท.คป.กิ่วลม-กิ่วคอหมา

๔๗. นางกชพร	คำฟูบุตร	พต.คบ.กั้วลม-กั้วคอหมา
๔๘. นายกุลธร	รัตนเสรี	วศ.คบ.แม่วัง
๔๙. นายปริญญา	เวชอนรุักษ์	จน.คบ.แม่วัง
๕๐. นางสาวนฤมล	วานิชพันธ์	บท.คบ.แม่วัง
๕๑. นายยุทธนา	ญานะ	ชก.คบ.แม่วัง
๕๒. นายโชติวุฒิ	สุวรรณ	สบ.๑ คบ.แม่วัง
๕๓. นายสุริยัน	กำทอง	สบ.๒ คบ.แม่วัง
๕๔. นายจิรยุทธ	รักบุญ	สบ.๓ คบ.แม่วัง
๕๕. นายสมบัติ	สมร่าง	วศ.คบ.แม่ลาว
๕๖. นายทรงพล	พงษ์มุกดา	จน.คบ.แม่ลาว
๕๗. นายคณิติน	บุญเต็ม	สบ.๑ คบ.แม่ลาว
๕๘. นายศราวุฒิ	ธรรมเสน	สบ.๒ คบ.แม่ลาว
๕๙. นายภาณุกร	ช่วยคำชู	สบ.๓ คบ.แม่ลาว
๖๐. นายประดับพันธ์	เจริญการ	สบ.๔ คบ.แม่ลาว
๖๑. นายศราวุธ	โลหะโชติ	วศ.คส.๒
๖๒. นายไชยเชษฐ	ศรีวุฒิพงศ์	วิศวกรรมชลประทานปฏิบัติการ
๖๓. นางอมรรัตน์	หนองหลัง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๖๔. นางสาวศิริพร	ศรีตนไชย	วิศวกรรมชลประทานปฏิบัติการ
๖๕. นายณภคดล	ทองทิพย์	วิศวกรรมชลประทานปฏิบัติการ
๖๖. นายศรายุทธ	งูทิพย์	วศ.๒ จด.
๖๗. นายชวลิตวิทย์	บุญส่ง	วิศวกรรมชลประทานปฏิบัติการ
๖๘. นายวีระพงษ์	ประทุมโตน	วศ.๕ พญ.

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผล.ขป.๒ : นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ซึ่งมีคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เดิมเคยดำรงตำแหน่ง เลขานุการกรม กรมชลประทาน จำนวน ๕ ปี โดยมีความตั้งใจที่จะมาสานต่อและพัฒนางาน ของสำนักงานชลประทานที่ ๒

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน จึงมีการจัดการประชุม ประจำเดือนผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ตั้งของหน่วยงานเพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามมาตรการ เว้นระยะห่าง โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒

๑.๑ ให้ปฏิบัติตามนโยบายกรมชลประทาน และแนวทางการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ทำก่อนหน้า โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานกฤษฎีกา ระเบียบกรมชลประทาน และการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว

๑.๒ เรื่อง ความสวยงามและเรียบร้อยของคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบคลองส่งน้ำทุกสายให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอ

๒. มาตรการในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

ให้ปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 และคำสั่งของจังหวัดในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เช่น การปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A, ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลเกินกว่าที่กำหนด, มาตรการ WFH และ WFS ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทานกำหนด

๓. แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำ

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา (รชบ.) จะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ในวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๔ ได้แก่

๑) โครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองล่อง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๒) โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

๓) โครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผบ.ท.๒ : ตามที่ส่วนบริหารทั่วไป ได้จัดส่งร่างรายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔ ทาง Web Site : www.orib.go.th และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้มาประชุมพิจารณานั้น มีหน่วยงานขอแก้ไข/เพิ่มเติมเนื้อหา ดังนี้

- โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒ ขอเพิ่มเติม ดังนี้

หน้าที ๑๑ บรรทัดที่ ๒๘, ๒๙ ข้อความเดิม ตัวบอ ก้ ขอแก้ไขเป็น ตัวโอ กี้

ทั้งนี้ ส่วนบริหารทั่วไป ได้แก้ไขและจัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและเรื่องติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ (ส่วนบริหารจัดการน้ำและ
บำรุงรักษา)

บน.ขป.๒ : ๑. สภาพอากาศและปริมาณน้ำฝน พยากรณ์อากาศระยะ ๗ วัน บริเวณภาคเหนือ ระหว่างวันที่
๓๑ ส.ค. - ๖ ก.ย. ๒๕๖๔ มีฝนฟ้าคะนอง ๖๐-๘๐% ของพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสม
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

๒. กราฟเปรียบเทียบ ปริมาณฝนสะสมปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒.๑ จังหวัดลำปาง	ปริมาณฝนสะสมเดือน ม.ค.-ส.ค.๖๔	= ๙๐๓.๔ มม.
๒.๒ จังหวัดน่าน	ปริมาณฝนสะสมเดือน ม.ค.-ส.ค.๖๔	= ๗๗๗.๖ มม.
๒.๓ จังหวัดพะเยา	ปริมาณฝนสะสมเดือน ม.ค.-ส.ค.๖๔	= ๘๕๙.๑ มม.
๒.๔ จังหวัดเชียงราย	ปริมาณฝนสะสมเดือน ม.ค.-ส.ค.๖๔	= ๑,๑๑๙ มม.

๓. สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๒ แห่ง ปริมาตรน้ำ ๙๖.๔๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๔.๘๗%

๓.๑ เขื่อนก๊วกอหามา	ปริมาตรน้ำ ๕๔.๑๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๒%
๓.๒ เขื่อนก๊วกลม	ปริมาตรน้ำ ๔๒.๒๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๑%

๔. สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๔๑ แห่ง ปริมาตรน้ำ ๑๔๑.๐๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๘%

๔.๑ จังหวัดลำปาง มีอ่างเก็บ ๒๙ แห่ง ปริมาตรน้ำเก็บกัก ๔๖.๗๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๐%

น้อยกว่า ๓๐% - ๑๔ แห่ง, ๓๑-๕๐% - ๑๐ แห่ง, ๕๑-๘๐% - ๓ แห่ง, มากกว่า ๘๐% - ๒ แห่ง

จังหวัดลำปาง เปรียบเทียบปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำมากกว่า ๔.๓๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น -๒%

๔.๒ จังหวัดน่าน มีอ่างเก็บ ๕ แห่ง ปริมาตรน้ำเก็บกัก ๑๙.๖๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๗%

น้อยกว่า ๓๐% - ๒ แห่ง, ๓๑-๕๐% - ๑ แห่ง, ๕๑-๘๐% - ๑ แห่ง, มากกว่า ๘๐% - ๑ แห่ง

จังหวัดน่านเปรียบเทียบปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๘.๘๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น -๓๐%

๔.๓ จังหวัดพะเยา มีอ่างเก็บ ๓ แห่ง ปริมาตรน้ำเก็บกัก ๑๗.๑๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๑๙%

น้อยกว่า ๓๐% - ๓ แห่ง เปรียบเทียบปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๑๒.๗๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น -๑๔%

๔.๔ จังหวัดเชียงราย มีอ่างเก็บ ๔ แห่ง ปริมาตรน้ำเก็บกัก ๕๗.๕๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๐%

๓๑-๕๐% - ๑ แห่ง, ๕๑-๘๐% - ๒ แห่ง, มากกว่า ๘๐% - ๑ แห่ง

จังหวัดเชียงราย เปรียบเทียบปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๖.๖๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น +๗%

๕. สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๓๕๗ แห่ง ปริมาตรน้ำ ๑๓๓.๑๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๖%

๕.๑ จังหวัดลำปาง มีอ่างเก็บ ๑๐๔ แห่ง ปริมาตรน้ำเก็บกัก ๒๒.๗๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๙%

จังหวัดลำปาง เปรียบเทียบปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๖.๖๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น -๑๑%

๕.๒ จังหวัดน่าน มีอ่างเก็บ ๗๗ แห่ง ปริมาตรน้ำเก็บกัก ๒๕.๘๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๘%

จังหวัดน่าน เปรียบเทียบปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๘.๒๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น -๒๒%

๕.๓ จังหวัดพะเยา มีอ่างเก็บ ๕๘ แห่ง ปริมาตรน้ำเก็บกัก ๒๐.๑๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๙%

จังหวัดพะเยา เปรียบเทียบปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๗.๕๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น -๑๔%

๕.๔ จังหวัดเชียงราย มีอ่างเก็บ ๑๑๘ แห่ง ปริมาตรน้ำเก็บกัก ๖๔.๔๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๐%

จังหวัดเชียงราย เปรียบเทียบปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำมากกว่า ๒๔.๗๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๒๗%

๖. แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๔ น้ำต้นทุน ๓๒๒ ล้าน ลบ.ม. ความต้องการน้ำ ๔๖๑ ล้าน ลบ.ม.

- | | |
|-------------------------|----------------|
| ๖.๑ อุปโภค - บริโภค | ๒๓ ล้าน ลบ.ม. |
| ๖.๒ รักษาระบบนิเวศ | ๓๙ ล้าน ลบ.ม. |
| ๖.๓ เกษตร(ใช้น้ำฝนหลัก) | ๓๙๓ ล้าน ลบ.ม. |
| ๖.๔ อื่น ๆ | ๖ ล้าน ลบ.ม. |

๗. สรุปแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี ๖๔

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน รวมทั้งสิ้น ๗๓๓,๒๔๒ ไร่ ผลการปลูกพืชฤดูฝนรวมทั้งสิ้น ๗๑๓,๘๒๐ ไร่ คิดเป็น ๙๗.๓๕%

๘. การเตรียมการช่วยเครื่องจักรเครื่องมือฤดูฝนปี ๒๕๖๔

- | | |
|---------------------|------------------|
| ๘.๑ เครื่องสูบน้ำ | จำนวน ๖๗ เครื่อง |
| ๘.๒ รถบรรทุกน้ำ | จำนวน ๑๕ คัน |
| ๘.๓ รถบรรทุก ๖ ตัน | จำนวน ๑๖ คัน |
| ๘.๔ รถบรรทุกติดเครน | จำนวน ๑๐ คัน |
| ๘.๕ รถบรรทุกเทท้าย | จำนวน ๓๑ คัน |
| ๘.๖ รถชุด | จำนวน ๔ คัน |

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ สรุปรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวมของ สชบ.๒ (ส่วนแผนงาน)

ตป.ขป.๒ : ๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ยืมปี๒๕๖๓ จำนวน ๖๔ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๗๖๘.๐๘๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๕๓๑.๖๙๘ ล้านบาท คิดเป็น ๖๙.๒๒% ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ งาน ขอคืนงบประมาณ ๑ งาน

๒. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน พรบ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๗๘ งาน งบประมาณ ๑,๑๙๖,๕๐๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๙๙๓,๕๓๙ ล้านบาท คิดเป็น ๘๓.๐๔% คาดการณ์เบิกจ่ายไตรมาส ๔ อยู่ที่ ๙๓.๑๕%

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๑๐ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๐.๗๑๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔๙.๘๙๔ ล้านบาท คิดเป็น ๒๔.๘๖% คาดการณ์เบิกจ่ายไตรมาส ๔ อยู่ที่ ๓๒.๘๗%

๓. คาดการณ์กันเหลือปี งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ งาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๗๙,๑๘๘,๕๓๑.๑๓ บาท

๓.๑ คาดการณ์กันเหลือปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (พร.บ.) จำนวน ๑๓ งาน งบประมาณ ๘๒,๐๒๙,๓๔๙.๑๘ บาท

๓.๒ คาดการณ์กันเหลือปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (งบกลาง กปร.๖๔) จำนวน ๗ งาน งบประมาณ

๑๓๔,๙๒๗,๓๘๑.๙๕ บาท

๓.๓ คาดการณ์กันเหลือปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (งบกลางแก้ปัญหาภัยแล้ง ๒๕๖๔) จำนวน ๒ งาน

งบประมาณ ๒๖๒,๒๓๑,๘๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔ เงินกันขยาย, เงินกันเหลื่อมปี และปัญหาอุปสรรค/สาเหตุ/แนวทางแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ แผนงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนเตรียมความพร้อมงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุกส่วน, โครงการ)

๑. ส่วนวิศวกรรม

ผศ.ชป.๒ : สรุปแผน - ผลการเบิกจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๑ ส่วนวิศวกรรม ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๗๙.๘๒% ผลการดำเนินงาน ๙๐%

สป.ชป.๒ : ๑.๒ ฝ่ายพิจารณาโครงการ จำนวน ๑๒๓ งาน ผลการเบิกจ่าย ๘๖.๙๐% ผลการดำเนินงาน ๘๘% แล้วเสร็จ ๘๕ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๘ งาน

๑.๓ ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ จำนวน ๕๔ งาน ผลการเบิกจ่าย ๗๕.๐๒% ผลการดำเนินงาน ๙๑% แล้วเสร็จ ๔๙ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ งาน

ตว.ชป.๒ : ๑.๔ ฝ่ายออกแบบ จำนวน ๙๗ งาน ผลการเบิกจ่าย ๗๖.๗๓% ผลการดำเนินงาน ๘๖% แล้วเสร็จ ๕๕ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๒ งาน

๑) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๗ งาน แล้วเสร็จ ๑๔ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓ งาน

๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๑๔ งาน แล้วเสร็จ ๗ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ งาน

๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๒๒ งาน แล้วเสร็จ ๗ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕ งาน

๔) จังหวัดลำปาง จำนวน ๓๔ งาน แล้วเสร็จ ๒๗ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ งาน

ปธ.ชป.๒ : (๕) ฝ่ายประเพณีและธรณีวิทยา จำนวน ๕ งาน ผลการเบิกจ่าย ๘๖.๐๒% ผลการดำเนินงาน ๙๕%

๑) อ่างเก็บน้ำห้วยไร่พร้อมระบบส่งน้ำ จ.พะเยา แล้วเสร็จ

๒) อ่างเก็บน้ำห้วยจำหม้อ จ.พะเยา แล้วเสร็จ

๓) อ่างเก็บน้ำห้วยดงคำพร้อมระบบส่งน้ำ จ.พะเยา แล้วเสร็จ

๔) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ถ้งพร้อมระบบส่งน้ำ จ.พะเยา แล้วเสร็จ

๕) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กิตพร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผส.ชป.๒ : สอบถามผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ หรือไม่

สป.ชป.๒ : คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผส.ชป.๒ : มอบ ผศ.ชป.๒ รายงานความก้าวหน้าให้ ผส.ชป.๒ ทราบ ทุก ๗ วัน หากติดปัญหาจะได้แก้ไขงานให้เสร็จทันกำหนด

ผศ.ชป.๒ : รับทราบ

๒. ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

บน.ชป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑ แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๕ งาน งบประมาณ ๓,๐๙๔,๕๐๐ บาท

๒.๒ แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
จำนวน ๕ งาน งบประมาณ ๖๙,๓๐๙,๑๖๖ บาท

ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านไชยสถาน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน
จ.พะเยา งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๘,๔๒๘,๑๓๕ บาท งานจ้างเหมา ๑,๖๓๘,๘๒๔.๙๓ บาท งานดำเนินการเอง
๑๐,๕๑๙,๔๗๒.๑๐ บาท ผลการดำเนินงาน ๖๖% เริ่มอายุสัญญา ๒๔ ก.พ. ๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ส.ค. ๖๔ อายุสัญญา
๑๘๐ วัน ปัจจุบันสิ้นสุดอายุสัญญาแล้ว และแจ้งผู้รับจ้างปรับแผนแล้ว คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. ๖๔

๒.๓ แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายใน
หน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๔,๐๖๘,๖๒๒ บาท

ผส.ขป.๒ : งานปรับปรุงทำนบกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขาน คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่

บน.ขป.๒ : หากผู้รับจ้างปรับแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๒ - ๓ เดือน (ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔)

ปข.ขป.๒ : ชี้แจงรายละเอียดงานปรับปรุงทำนบกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขาน ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมกับ
โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม ซึ่งบริษัทที่รับผิดชอบทั้ง ๒ งาน ได้แก่ บริษัทอรุณสว่าง

๑. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม ผลการดำเนินงาน ๙๐%

๒. โครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขาน การปฏิบัติงานของผู้รับเหมามีลักษณะขน
เครื่องจักรเข้า-ออก ตลอดเวลา ซึ่งได้ออกหนังสือเร่งรัดแล้ว จำนวน ๕ ครั้ง เติญประชุม ๒ ครั้ง และหยุดงานสะสมแล้ว
จำนวน ๑๑๔ วัน ปัจจุบันหมดอายุสัญญาแล้ว กำลังอยู่ระหว่างทำหนังสือสงวนสิทธิ์ในการปรับสัญญา

ผส.ขป.๒ : ควรซ้ำกับผู้ควบคุมงานให้เร่งดำเนินการ และให้รายงานให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

รอง ผส.ขป.๒ รักษาราชการแทน ผจบ.ขป.๒ : รับทราบและนำไปปฏิบัติ

๓. ส่วนแผนงาน

ผผง.ขป.๒ : ให้ฝ่ายติดตามและประเมินผล รายงานผลการเบิกจ่ายให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เมื่อถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คาดว่าต้องกันเงินจำนวน ๑๓ งาน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ สขป.๒ เต็มที่คงได้
๙๓% คือเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ หากมีรายการใดที่สามารถเบิกจ่ายได้อีกในส่วนของ ๑๓ งาน ที่คาดว่าจะกันเงิน
จะทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

๓.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
แล้วทั้ง ๓ วาระ ผ่านการพิจารณาของวุฒิสมาชิกเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนเสนอทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้ต่อไป
ซึ่งกรมชลประทานได้แจ้งเวียนหนังสือ โดยกองพัสดุให้หน่วยงานในพื้นที่หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ดำเนินการประกาศแผนภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ผู้ชนะภายในวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

๓.๒ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการใดที่ยังไม่ได้รับอนุญาต,ขออนุญาตใช้พื้นที่
เช่น กรมเจ้าท่า, ป่าสงวน, อุทยาน, สปก. และอื่น ๆ ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อย ให้สามารถลงนามในสัญญาและ
ส่งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ หากเป็นงานดำเนินการเองก็สามารถเข้าดำเนินการได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๓.๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สขป.๒ ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๕๖ งาน งบประมาณ ๑,๙๔๘,๔๗๗,๗๐๐ บาท ยกเลิก จำนวน ๖ งาน เหลือจำนวน ๔๕๐ งาน และแก้ไขรายชื่อ จำนวน ๘ งาน คาดว่าเงินงวดจะโอนมาประมาณระหว่าง กลางเดือนต.ค.- พ.ย. ๒๕๖๔ ขอให้ทุกโครงการเตรียมพร้อมการลงนาม ในสัญญา ความพร้อมของเรื่องพื้นที่การก่อสร้าง เรื่องแบบ การปฏิบัติงานให้เรียบร้อย

ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมาย กรมชลประทานอยู่ที่ ๓๖% = สขป.๒ อยู่ที่ ๒๙.๓๖%

ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมาย กรมชลประทานอยู่ที่ ๕๗% = สขป.๒ อยู่ที่ ๕๗.๒๓%

ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมาย กรมชลประทานอยู่ที่ ๘๐% = สขป.๒ อยู่ที่ ๘๒.๖๑%

ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมาย กรมชลประทานอยู่ที่ ๑๐๐% = สขป.๒ อยู่ที่ ๑๐๐%

๓.๔ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระบบการจัดทำแผนงานเปลี่ยนแปลงจากเดิมจัดทำแผน ขอดังงบประมาณเดือน พ.ย. ของทุกปี เปลี่ยนเป็นจัดทำแผนขอดังงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. ๒๕๖๔ ซึ่ง สขป.๒ ดำเนินการส่งแผนงานงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กองแผนงาน นำเข้าระบบ Thai water plan ของ สททช. เรียบร้อยแล้ว แผนต่อไป ทาง สททช.ในพื้นที่นำรายการงานที่เสนอเข้าไปประชุมในคณะอนุกรรมการน้ำ จังหวัดแต่ละจังหวัด ซึ่งผู้แทนของกรมชลประทานคือชลประทานจังหวัดนำเรียนในที่ประชุมคณะอนุกรรมการน้ำ จังหวัด ส่วนการเสนอแผนงานงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันนี้สิ้นสุดการเสนอแผนแล้ว ส่วนรายการที่มี งบประมาณการ มี ๑ แผน ๑ โครงการ ที่ครบถ้วนแล้ว ต่อไปให้เตรียมแบบพร้อมหรือไม่ มีหนังสือขออนุญาตครบถ้วน หรือไม่ หากเป็นสถานีสูบน้ำได้ทำเรื่อง MOU กับองค์การบริหารส่วนตำบลมีการรับมอบ ส่งมอบโครงการ และการจ่ายค่าสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหรือไม่ ต้องอัปเดตข้อมูลลงในระบบ Thai water plan ขอให้ทุกโครงการมีรายการใน คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เตรียมความพร้อม ซึ่งระบบ Thai water plan จะเปิดอีกครั้งประมาณ เดือน พ.ย. เมื่อระบบเปิดต้องส่งแบบ คำขออนุญาตต่าง ๆ ไปให้ส่วนกลาง

รายการต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กองแผนงานได้ลงระบบ Thai water plan แล้ว ผผง.ขป.๒ ได้นำส่งไฟล์ในไลน์ผู้บริหาร และไลน์ของการติดตามแผนของ สขป.๒ แล้ว โดยแยกเป็นรายจังหวัดรวมถึงทุก หน่วยงาน ทุกโครงการสามารถเข้าดูได้ และขอให้ทุกโครงการเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย หากมีการประสานงาน จากส่วนกลาง รับแจ้งให้ทุกหน่วยส่งข้อมูลมาให้จะได้อัปเดตได้ทัน เนื่องจากการเปิดของระบบ Thai water plan ค่อนข้างจำกัดเวลา

๔. ส่วนเครื่องจักรกล

ผคก.ขป.๒ : ๔.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

๑) โครงการขุดลอกอ่างฯ ห้วยเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๕๙๗,๖๒๓.๐๙ บาท คิดเป็น ๙๑.๙๖% ผลการดำเนินงาน ๙๕%

๒) โครงการขุดลอกอ่างฯ แม่วัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นาแก้ว อ.แม่เมะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๗๗๐,๗๕๗.๒๕ บาท คิดเป็น ๓๗.๖๘% ผลการดำเนินงาน ๖๐%

๔.๒ สรุปการใช้พลังงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

โครงการ	มาตรฐานไฟ	ใช้จริง	มาตรฐานน้ำมัน	ใช้จริง	หมายเหตุ
สำนักงานชลประทานที่ 2	11,765	19,344	4,256	2,314	
ส่วนเครื่องจักรกล	70,812	6,378	2,488	992	
โครงการชลประทานลำปาง	9,569	10,755	2,547	2,135	
โครงการชลประทานพะเยา	20,932	7,069	6,715	6,670	
โครงการชลประทานน่าน	9,961	11,557	3,002	2,387	
โครงการชลประทานเชียงราย	9,053	8,426	3,253	5,331	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊าน-กัวคอง	15,277	10,804	3,482	711	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	23,079	7,744	6,795	9,064	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่ลาว	14,981	5,324	1,872	2,014	
โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 2	7,237	5,308	3,155	810	
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2	3,847	4,291	1,186	665	
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	9,866	12,216	2,738	1,467	

๔.๓ สรุปปริมาณการใช้น้ำมันส่วนกลางของ สขป.๒ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

- ๑) ยอดคงเหลือในคลัง น้ำมันดีเซล ๕๘,๓๘๙ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๓,๐๖๙ ลิตร
- ๒) การใช้น้ำมันประจำเดือนสิงหาคม น้ำมันดีเซล ๓,๐๗๒ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๒๓๔ ลิตร
- ๓) ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน ในปีงบประมาณ ๖๓-๖๔ ปีงบประมาณ ๖๓ ไข้ไป ๒,๒๑๗ ลิตร ปีงบประมาณ ๖๔ ไข้ไป ๓,๓๐๖ ลิตร

๔.๔ รายงานการปฏิบัติงาน ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และสารหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

- ๑) ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล จำนวน ๗๑๗ ลิตร
- ๒) ยอดคงเหลือน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๕,๓๗๙ ลิตร
- ๓) ปริมาณการใช้สารหล่อลื่น จำนวน - ลิตร
- ๔) ยอดคงเหลือสารหล่อลื่น จำนวน ๑,๔๑๖ ลิตร

๔.๕ รายงานเครื่องสูบน้ำเข้าทำสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกนาปี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

- ๑) จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๘ เครื่อง
- ๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๖ เครื่อง
- ๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๔ เครื่อง
- ๔) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๕ เครื่อง

๔.๖ รายงานเครื่องสูบน้ำที่สนับสนุนงานก่อสร้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

- ๑) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ จ.ลำปาง จำนวน ๒ เครื่อง
- ๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จำนวน ๑ เครื่อง
- ๓) โครงการก่อสร้าง สขป.๒ จำนวน ๔ เครื่อง
- ๔) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จำนวน ๒ เครื่อง

๕. โครงการชลประทานจังหวัด

๕.๑ โครงการชลประทานลำปาง

ผศ.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑) งบประมาณเงินกู้ยืมปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ งาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๕๑,๖๔๘,๔๐๖.๕๕ บาท งบประมาณเงินกู้ยืมปี ๙๓,๐๙๒,๗๗๐.๐๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๗,๐๓๘,๗๙๙.๙๗ บาท คิดเป็น ๑๘.๐๙%

๒) โครงการชลประทานลำปาง สรุบบ พ.ร.บ.๖๔ จำนวน ๔๒ งาน งบประมาณ ๑๒๘,๐๒๙,๕๐๐ บาท งบประมาณโอนจัดสรร ๑๒๐,๐๐๕,๖๖๕.๗๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๘,๐๒๑,๓๑๐ บาท คิดเป็น ๗๓.๓๕%

๓) งบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ พ.ร.บ. ๓๑,๓๘๒,๓๐๐ บาท งบประมาณโอนจัดสรร ๓๑,๓๘๒,๓๐๐ บาท

๔) แก้มลิงบ้านสบตำ พร้อมอาคารประกอบ ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณเงินกู้ยืมปี ๒๕๖๓ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔,๙๖๖,๓๐๐ บาท ปัจจุบันทำข้อผูกพันตามสัญญา ๒๖,๓๔๘,๑๑๙.๗๕ บาท คิดเป็น ๗๕.๓๕ % ปัญหาและอุปสรรค ลงนามในสัญญา มีนาคม ๒๕๖๔ อายุสัญญา ๑๕๐ วัน อยู่ระหว่างรอส่งเข้าผู้รับจ้างเข้าทำงาน เนื่องจากติดปัญหาด้านการขออนุญาต ใช้พื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า ๒๔๘๔ และเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่นายอำเภอเกาะคาพิจารณาในเรื่องของพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หากได้รับอนุญาตจะนำมาประกอบเอกสารการขอใช้พื้นที่ป่า ซึ่งเรื่องอยู่ที่ ทสจ.ลำปาง เพื่อเสนอ ผวจ.ลำปาง พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอป่าเขตเพื่ออนุญาตต่อไป

๕) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๓๐๐ ไร่ บ้านสะเลียมหวาน ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๔ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘,๖๖๒,๔๒๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๕๕๐,๐๘๒.๐๘ บาท คิดเป็น ๑๒.๓๙% ผลการดำเนินงาน ๑๖% ปัญหาและอุปสรรค แนวท่อส่งน้ำ ผ่านพื้นที่ของ สปก. และป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตเมื่อ ม.ค. ๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุญาต โดยที่ สปก. คาดว่าจะได้รับอนุญาตในเดือน ก.ค. ๖๔ สำหรับพื้นที่ป่า ยังไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาได้เพื่อเป็นการเร่งรัดผลการดำเนินการ โครงการฯ ได้ปรับแผนจัดท้าวัดไว้ก่อน และเร่งดำเนินการส่วนที่เป็นพื้นที่ สปก.

๕.๒ โครงการชลประทานพะเยา

นายศิระ ปัญญาเจริญวัฒน์ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

๑) สรุปการดำเนินงาน งบประมาณ งบกลาง เงินกู้ยืมปี งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๖,๖๐๑,๙๘๑.๖๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๒๕๓,๙๘๗,๘๔๗.๑๔ ล้านบาท คงเหลือ ๕๒,๖๑๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่ายคิดเป็น ๘๒.๘๔%

๒) แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (พรบ.) จำนวน ๔๙ งาน งบประมาณ ๑๒๒,๙๙๙,๘๖๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๐,๒๒๒,๗๓๑.๗๓ บาท คิดเป็น ๗๓.๓๕% งานที่คาดว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. มีอยู่ ๔ งาน

๒.๑) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่พริก

๒.๒) แก้มลิงหนองขวางพร้อมอาคารประกอบ (ลำเหมืองปู่่อ)

๒.๓) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องสัก

๒.๔) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า และปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า (กปร.)

๓) สรุปการดำเนินงาน งบประมาณ งบกลาง บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๓.๑) ขุดลอกกว้านพะเยา ต.บ้านต๋อม บ้านสาข บ้านตุน แม่ใจ อ.เมือง จ.พะเยา งบประมาณ ๑๔๗,๙๖๘,๓๐๐ บาท

๓.๒) หนองเล็งทราย ระยะ ๓ ต.แม่ใจ อ.เมือง จ.พะเยา งบประมาณ ๑๑๔,๒๖๓,๕๐๐ บาท

๔) รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวม ๗๖ งาน งบประมาณ ๓๕๘,๐๓๙,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๓ โครงการชลประทานน่าน

ผศ.น่าน : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔

๑) ผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหา/ อุปสรรค งบประมาณตาม พรบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๑) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด โครงการชลประทานน่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัญหาและอุปสรรค สขบ.๒ อนุมัติบอกลีกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน จะเริ่มประกวดราคาหาผู้รับจ้างใหม่

๑.๒) ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจลงหลวง โครงการจัดหาน้ำให้กับพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชน บนพื้นที่สูง พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ งบประมาณ ๑๑,๖๓๖,๐๐๐ บาท ผลเบิกการจ่าย ๑๑,๓๐๔,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๙๗.๑๕% ผลการดำเนินงาน ๔๕% ปัญหาและอุปสรรค ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ล่าช้า (๑๙ มี.ค.๖๔) สภาพพื้นที่เป็นที่สูงชัน อยู่ในช่วงฤดูฝน คาดว่า จะต้องการเงินค่าจ้างชั่วคราวเหลือมปีบางส่วน

๑.๓) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไผ่งาม พื้นที่ชลประทาน ๑,๐๐๐ ไร่ ต.ยาบสำน อ.เวียงสา จ.น่าน งบประมาณ ๑๐,๖๗๖,๓๘๕.๗๘ ผลการเบิกจ่าย ๒,๐๓๗,๖๙๕.๗๕ บาท คิดเป็น ๑๙.๐๙% ปัญหาและอุปสรรค ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วันที่ ๒ มี.ค.๖๔ มีผู้เสนอราคายื่นอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง แจ้งผลการอุทธรณ์ วันที่ ๔ มิ.ย.๖๔

๑.๔) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดัดใหม่ พื้นที่ชลประทาน ๒,๕๐๐ ไร่ ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน งบประมาณ ๑๘,๑๑๓,๐๘๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๙๑๑,๘๑๔.๑๓ บาท คิดเป็น ๑๖.๐๘% ปัญหาและอุปสรรค มีการทดสอบเครื่องสูบน้ำที่บ่อดูดอบโรงงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ทำให้การดำเนินการก่อสร้างมีความล่าช้า

๑.๕) จัดหาน้ำสนับสนุนหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูคา ที่ ๑๒ (ธารเสด็จ) และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิระยานุเคราะห์ ๓ งบประมาณ ๘,๗๘๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๕๗% ปัญหาและอุปสรรค มีการแก้ไขแบบ ปัจจุบันแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔

๑.๖) ปรับปรุงฝายนาคา (พรต.) หมู่ที่ ๘ บ้านนาเจริญ ต.หนองแดง อ.แม่จรม จ.น่าน งบประมาณ ๑๒,๔๕๗,๒๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๔๐,๓๐๐ บาท คิดเป็น ๔.๓๕% ปัญหาและอุปสรรค ไม่สามารถทำการผันน้ำในช่วงฤดูฝนได้ต้องปรับแผนงานก่อสร้างการดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง และจะต้องกันเงินเหลือมปี

๒) แผนงานงบประมาณตาม พรบ. ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ งาน งบประมาณ ๙๒,๐๕๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

๓) แผนเตรียมความพร้อมงบประมาณตาม พรบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗๒ งาน งบประมาณ ๕๖๐,๙๐๑,๔๐๐ บาท

๕.๔ โครงการชลประทานเชียงราย

ผศ.เชียงราย : รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔

๑) ผลการดำเนินงานเงินกู้ยืมปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ งาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๑๐๑,๓๓๑,๓๐๖.๗๓ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๙๕.๐๘% ผลการดำเนินงาน ๙๙.๐๘% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๒) ผลการดำเนินงานงบประมาณ พรบ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๙ งาน งบประมาณ ๒๘๘,๙๗๙,๓๖๘.๒๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๖๙,๑๕๓,๒๖๐.๙๖ บาท คิดเป็น ๙๐.๑๘% ผลการดำเนินงาน ๙๑.๘๘%

๓) รายงานเงินกู้ยืมปีงบประมาณ พรบ.ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินกู้ยืมปี ๑๐,๕๑๘,๑๑๓.๕๐ บาท

๔) ผลการดำเนินงาน งบกลาง กปร. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๑๗,๘๕๒,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๕๘๗,๒๕๓.๘๐ บาท คิดเป็น ๗๙.๑๒% ผลการดำเนินงาน ๗๙.๖๙%

๖. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

๖.๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-กัวคอบมา

ผศ.กัวคอบมา : รายงานการบริหารจัดการน้ำ

เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง ๒ แห่ง คือ เขื่อนกัวคอบมา และเขื่อนกัวคอบมา สถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีน้อยกว่าปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สำหรับการปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๖๔ มีแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน จำนวน ๘๕,๐๗๙ ไร่ ผลการเพาะปลูก ปัจจุบันเต็มพื้นที่แล้ว ดังนั้นมาตรการการบริหารจัดการน้ำจากการเพาะปลูกเต็มพื้นที่แล้ว ปัจจุบันได้ลดปริมาณน้ำที่ปล่อยตามคลองส่งน้ำสายต่าง ๆ ลงจากแผนที่ได้วางไว้ และได้ประชาสัมพันธ์ใช้น้ำกันอย่างประหยัด โดยยึดการใช้น้ำฝนเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อการแบ่งปันใช้น้ำในฤดูแล้งอย่างพอเพียง

วศ.คป.กัวคอบมา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-กัวคอบมา สรุปรายละเอียดงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒๘ งาน งบประมาณ ๙๑,๘๕๓,๓๙๔.๒๔ บาท ผลการดำเนินงาน ๙๒% งานเงินกู้ยืมปี ๑ งาน

ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-กัวคอบมา งบประมาณ ๓๗๖,๙๐๘ บาท ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔ คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. ๒๕๖๔

๖.๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

ผศ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔

๑) รายการงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน

ปรับปรุงตลิ่งเหนือฝาย ระยะที่ ๒

๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายการงานงบประมาณ พรบ. จำนวน ๕๐ งาน

๒.๑) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ๔ งาน งบประมาณ ๔๑,๐๕๘,๙๑๓.๙๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๔,๙๘๙,๑๒๑.๙๘ บาท คิดเป็น ๘๕.๒๒%

๒.๒) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ๑ งาน งบประมาณ ๗,๘๘๕,๓๗๙.๙๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๑๓๔,๔๗๖.๕๕ บาท คิดเป็น ๙๐.๔๘%

๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ๓๙ งาน งบประมาณ ๓๖,๔๙๑,๕๑๖.๙๗ บาท
ผลการเบิกจ่าย ๓๓,๕๗๔,๔๗๐.๐๓ บาท คิดเป็น ๙๒.๐๑%

๔) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลผลิตโครงการจัดการน้ำชลประทาน ๖ งาน งบประมาณ ๗,๙๐๔,๗๒๗.๒๘ บาท ผลการเบิกจ่าย
๗,๔๔๒,๒๖๐.๐๘ บาท คิดเป็น ๙๔.๑๕%

๕) สรุปได้รับเงินงวดงบประมาณงบลงทุน พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙๓,๓๔๐,๕๓๘.๑๙ บาท
ผลการเบิกจ่ายรวมทุกงานแล้ว ๘๓,๑๔๐,๓๒๘.๖๔ บาท คิดเป็น ๘๙.๐๗%

๖.๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

ผศบ.แม่ลาว : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑) งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ งาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗๑,๖๖๕,๕๖๖.๔๔ บาท ผลการเบิกจ่าย
๖๘,๖๕๓,๑๖๗.๙๖ บาท คิดเป็น ๙๕.๘๐% ผลการดำเนินงาน ๙๖.๖๗%

๑.๑) แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๘ งาน งบประมาณ ๔๐,๗๕๑,๔๙๗.๐๗ บาท
ผลการเบิกจ่าย ๓๘,๙๘๖,๖๕๘.๔๓ บาท คิดเป็น ๙๕.๖๗% ผลการดำเนินงาน ๕๕.๒๗%

๑.๒) แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ งาน
งบประมาณ ๑๓,๑๒๙,๑๒๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๒,๐๑๓,๓๘๒.๗๒ บาท คิดเป็น ๙๑.๕๐% ผลการดำเนินงาน
๑๖.๕๘%

๑.๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๑ งาน งบประมาณ ๑๗,๗๘๔,๙๔๑.๓๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗,๖๕๓,๑๒๖.๘๑ บาท
คิดเป็น ๙๙.๒๖% ผลการดำเนินงาน ๒๔.๘๒%

๗. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒

กส.๓ ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กันเหลื่อมปี)
โครงการฝายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง งบประมาณ ๙๗,๙๘๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย
๑,๖๘๗,๘๖๔.๓๙ บาท คิดเป็น ๒.๒๘% ผลการดำเนินงาน ๔๑.๗๐% ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๔
เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๕ อายุสัญญา ๓๖๐ วัน

๒) แผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กันเหลื่อมปี)
โครงการฝายแม่อาจบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ
๒๙,๓๖๔,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๗,๖๕๓,๔๘๔.๖๑ บาท คิดเป็น ๙๔.๒๓% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

๓) งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณรวมทั้งสิ้น
๙๖,๒๓๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๕,๐๗๒,๒๖๐.๘๔ บาท คิดเป็น ๘๗.๕๓% ผลการดำเนินงาน ๙๙.๓๐%

๔) งาน พรด. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๘๑,๒๕๕,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๔,๔๑๑,๓๗๕.๕๕ บาท คิดเป็น ๑๘.๑๗% ผลการดำเนินงาน
๒๗.๗๔

๕) งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๘,๖๑๐,๐๐๐ บาท

กส.๓ ขป.๒ : รายงานปัญหา-อุปสรรค โครงการฝายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง คือ ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ผู้รับจ้างติดปัญหาเรื่องไม่สามารถขนย้ายแรงงานต่างถิ่นเข้ามาปฏิบัติงานได้ โดยผู้คุมงานได้ประสานงานกับผู้นำท้องถิ่น ขอให้จัดหาแรงงานท้องถิ่นมาสนับสนุนในงานจ้างเหมาเพื่อให้งานดำเนินต่อไป

ผล.ขป.๒ : หากได้รับการจัดหาแรงงานท้องถิ่นแล้วจะเหลือเวลาอีกประมาณ ๒๐ วัน ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเนื่องจากท่าน อสช. ได้ติดตามงานและเป็นผลงานที่น่าชื่นชมของกรมชลประทาน

๘. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายไชยเชษฐ ศรีวุฒิพงศ์ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

๑) รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบ กปร.) งบประมาณ ๓๗,๓๑๐,๗๗๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๖,๘๔๕,๘๒๐.๓๖ บาท คิดเป็น ๙๙%

๒) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๙,๒๙๓,๗๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๘,๐๖๕,๙๙๕.๖๕ บาท

๓) สรุปภาพรวม งบ กปร. ๖๔ ขอรับการสนับสนุน ๔๑,๗๑๐,๗๕๕.๓๘ บาท งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ๒๙,๑๓๔,๓๘๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๓,๔๖๙,๔๔๑.๘๔ บาท คิดเป็น ๘๑%

๓.๑) งบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ๑๐,๙๓๒,๓๒๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๖๘๘,๖๑๒.๔๔ บาท คิดเป็น ๘๙% ผลการดำเนินงาน ๘๙%

๓.๒) งบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ๖,๙๒๗,๒๖๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๙๖๒,๙๒๑.๐๙ บาท คิดเป็น ๗๒% ผลการดำเนินงาน ๗๒%

๓.๓) งบลงทุน งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ๒,๕๒๓,๒๙๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๘๘๕,๗๗๔.๙๘ บาท คิดเป็น ๗๕% ผลการดำเนินงาน ๗๕%

๓.๔) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ๘,๗๕๑,๕๐๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖,๙๓๒,๑๓๓.๓๓ บาท คิดเป็น ๗๙% ผลการดำเนินงาน ๗๙%

๙. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

นายชวลิตวิทย์ บุญส่ง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ งาน

งบประมาณตาม พรบ. ๕๔๙,๖๓๖,๗๐๐ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๗๒,๑๔๒,๑๘๖.๒๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๒๕,๖๖๕,๕๒๑.๖๐ บาท คิดเป็น(พรบ) ๙๕.๖๔% คิดเป็น(จัดสรร) ๙๑.๘๘% คงเหลือ ๔๖,๔๗๑,๖๖๔.๖๕ บาท

๑๐. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

วศ.๕ พญ. : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑) งบลงทุน งบตาม พรบ. ๓๑๐,๔๕๗,๙๐๐ บาท งบจัดสรร ๒๗๓,๘๐๔,๘๔๖.๑๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๔๙,๘๕๖,๖๐๐.๕๘ บาท คิดเป็น (พรบ.) ๘๐.๔๘% คิดเป็น (จัดสรร) ๙๑.๒๕%

๑.๑) โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบตาม พรบ. ๓๒,๔๖๕,๘๐๐ บาท งบจัดสรร ๓๓,๙๒๐,๓๔๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๑,๙๔๕,๒๐๘.๑๔ บาท คิดเป็น พรบ. ๙๘.๔๐% คิดเป็น (จัดสรร) ๙๔.๑๘%

๑.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา งบประมาณ พ.ร.บ. ๑๑๒,๔๑๖,๑๐๐ บาท งบจัดสรร ๒๘,๐๘๘,๔๕๑.๑๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๑,๔๖๘,๗๘๐.๓๗ บาท คิดเป็น พ.ร.บ. ๑๙.๑๐% คิดเป็น (จัดสรร) ๗๖.๔๑%

๑.๓) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานฝ่ายแม่ยม จ.แพร่ งบประมาณ พ.ร.บ. ๑๖๕,๕๗๖,๐๐๐ บาท งบจัดสรร ๒๐๙,๘๘๔,๕๘๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๙๔,๘๖๔,๗๕๒.๒๓ บาท คิดเป็น พ.ร.บ. ๑๑๗.๖๙% คิดเป็น (จัดสรร) ๙๒.๘๔%

๒) โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน ความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙๖.๗๒%

ผลงานก่อสร้างเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙๔.๔๖%

๓) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา ความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙๐.๔๔%

ผลงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔.๑๘%

๑๑. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒

ผจจ.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑) งานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ งาน งบประมาณ ๓๑.๘๖ ล้านบาท

๑.๑) จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา (ระยะที่ ๓) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๙๗%

๑.๒) ปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วะ (ระยะที่ ๑) อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๑๐๐%

๑.๓) ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๑๐๐%

๑.๔) ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๑๐๐%

๑.๕) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง) เพิ่มเติม พื้นที่ ๓๒๘ ไร่ งบประมาณ ๙,๐๖๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๔๘%

๒) แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งาน

๒.๑) จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง) (ระยะที่ ๒) จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

๒.๒) จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (ระยะที่ ๔) จ.ลำปาง งบประมาณ ๙ ล้านบาท พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา

๒.๓) จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิงษ์) จ.ลำปาง งบประมาณ ๙ ล้านบาท พื้นที่โครงการชลประทานลำปาง

๒.๔) จัดระบบน้ำโครงการแม่พริก (ระยะที่ ๒) จ.ลำปาง งบประมาณ ๗ ล้านบาท พื้นที่โครงการชลประทานลำปาง

๒.๕) ปรับปรุงคลองส่งน้ำห้วยเหียนและเหมืองดิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเหียน (สาย๐๑-๐๙ และสาย ๐๑-๐๒) จ.พะเยา งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท พื้นที่โครงการชลประทานพะเยา

๑๒. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓

ผจจ.๓ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑) งบกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี ๒๕๖๔ งานจัดระบบน้ำโครงการฝายวังเคียน ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๐๐๐ ไร่ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๑๐๐% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

๒) งบ พรบ. เงินกู้ปี ๒๕๖๔ งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำพอง พื้นที่ ๓๖๘ ไร่ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน งบประมาณ ๑.๘๐๘ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๗๐ วัน ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๘๕.๕๕% ผลการดำเนินงาน ๓๘.๓๑%

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอที่ประชุมพิจารณา

๑. การสำรวจสินทรัพย์และการนำข้อมูลเข้าระบบบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน ของสำนักงานชลประทานที่ ๒ (ส่วนบริหารทั่วไป)

ผบท.ขป.๒ : ตามที่กรมชลประทาน เร่งรัดให้ดำเนินการสำรวจสินทรัพย์และการนำข้อมูลเข้าระบบบริหารสินทรัพย์ กรมชลประทาน เพื่อนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบการรับรองงบการเงินของกรมชลประทาน มาระยะหนึ่งแล้ว นั้น

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองพัสดุ ได้จัดการประชุมชี้แจงผลการติดตามความก้าวหน้าของการสำรวจสินทรัพย์และการนำข้อมูลเข้าระบบบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน ความก้าวหน้าผลการดำเนินการในภาพรวมของสำนักงานชลประทานที่ ๒ คิดเป็น ๒๒.๘๔% เป็นลำดับที่ ๒ รองจากลำดับสุดท้าย รายละเอียดดังนี้

ชื่อหน่วยงาน	สินทรัพย์ที่อยู่ใน ครอบครอง	จำนวนที่อยู่ในระบบ ASSET	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
สชป.๕	๖,๗๘๗	๑,๙๒๗	๒๘.๓๙	
สชป.๒	๖,๑๔๗	๑,๔๐๔	๒๒.๘๔	
สจค.	๑๐,๑๖๓	๑,๙๗๖	๑๙.๔๔	(ลำดับสุดท้าย)

ทั้ง ๓ หน่วยงาน กองพัสดุ แจ้งว่าในระยะเวลา ๓ เดือน ไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ ทั้งผลงานก้าวหน้าและการจัดลำดับ ทำบันทึกรายงานชี้แจงไปยัง รร. เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากยังไม่มีมีความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนลำดับจะต้องรายงานชี้แจงเหตุปัญหาลงสู่ รร. ทราบ ทุก ๑๕ วัน

ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานชลประทานที่ ๒ มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเป็น ๓๖.๐๕% แต่อยู่ในลำดับสุดท้าย รายละเอียดดังนี้

ชื่อหน่วยงาน	ประมาณรายการ สินทรัพย์ที่อยู่ใน ครอบครอง	รายการสินทรัพย์ ที่บันทึกข้อมูลใน ระบบสำรวจ สินทรัพย์	ข้อมูลรายการ สินทรัพย์ ในระบบอาคาร และสิ่งก่อสร้าง	คงเหลือ	% ที่ดำเนินการ แล้ว	หมายเหตุ
สขป.๕	๖,๗๘๗	๑,๖๙๒	๒,๗๕๑	๔,๐๓๖	๔๐.๕๓	
สจค.	๙,๙๖๘	๓,๑๘๘	๔,๐๒๙	๕,๙๓๙	๔๐.๔๒	
สขป.๒	๖,๑๔๗	๓,๐๕๖	๒,๒๑๖	๓,๙๓๑	๓๖.๐๕	(ลำดับสุดท้าย)

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางปฏิบัติ/แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้การสำรวจสินทรัพย์และการนำข้อมูลเข้าระบบบริหารสินทรัพย์กรมชลประทานในภาพรวมของ สำนักงานชลประทานที่ ๒ มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของกรมชลประทานต่อไป

ผส.ขป.๒ : สอบถามการดำเนินการโครงการชลประทานน่าน เกี่ยวกับประมาณรายการสินทรัพย์ที่อยู่ในครอบครอง จำนวน ๓,๑๔๔ รายการ

ผคป.น่าน : ชี้แจงว่า การแจ้งจำนวนประมาณรายการสินทรัพย์ที่อยู่ในครอบครอง ครั้งแรกเจ้าหน้าที่กองพัสดุแนะนำให้แจ้งข้อมูลทุกรายการ แต่จากการประสานงานล่าสุด กองพัสดุแจ้งให้ปรับตัวเลขเป็นข้อมูลจริงในปัจจุบัน เหลือประมาณ ๑,๐๐๐ กว่ารายการ ซึ่งสัปดาห์หน้าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ผส.ขป.๒ : ประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จะมีลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการชลประทานน่าน และขอให้ทุกโครงการติดตามเรื่องระบบสินทรัพย์ เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะเกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซม และขอขึ้นชมโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับโครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการให้รายงานความก้าวหน้าที ผบท.ขป.๒ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และพร้อมชี้แจงกับกองพัสดุ

ผบท.ขป.๒ : สอบถามปัญหาและอุปสรรคของ คป.พะเยา, คป.แม่ลาว และ คป.เชียงราย

ผคป.พะเยา : เบื้องต้นทางโครงการพะเยา ได้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม/แก้ไขเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากกองพัสดุ

ผคป.แม่ลาว : ไม่มีปัญหาและอุปสรรค กำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และข้อมูลบางส่วนกำลังอยู่ระหว่างรออนุมัติจากกองพัสดุ

ผคป.เชียงราย : แจ้งว่ารายการที่ค้างค้างอยู่ จำนวน ๖๖ รายการ นั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงการเก่า ซึ่งกำลังรวบรวมข้อมูล คาดว่าจะมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผบท.ขป.๒ : จากการสอบถามเห็นว่ามีความก้าวหน้าทุกโครงการ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรออนุมัติข้อมูลจากกองพัสดุ หากเป็นกรณีนี้สามารถชี้แจงกับกองพัสดุได้

ผส.ขป.๒ : ขอให้ทุกโครงการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้ทุกโครงการเร่งดำเนินการนำข้อมูลเข้าระบบบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน ให้ครบถ้วน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๑. ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือที่เสนอกรมลงนาม/บันทึกที่ส่งออกจากสำนักงานชลประทานที่ ๒

ผบ.ท.ชป.๒ : ตามที่กรมชลประทาน โดย ธรร. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือที่ได้เสนอกรมชลประทานไว้แล้วตามบันทึก ที่ สลก ๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และสำนักงานเลขานุการกรม ได้มีบันทึกชักซ้อมความเข้าใจและทบทวนแนวทางปฏิบัติตามบันทึก ที่ สลก ๙๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยหนังสือจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องรูปแบบ ภาษา สะกดคำ จากส่วนบริหารทั่วไป พร้อมให้หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป ของสำนัก/กอง ลงชื่อกำกับทุกครั้ง ก่อนเสนอผู้บริหารกรม และให้ผ่านการลงทะเบียนรับ-ส่ง ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งตามลำดับขั้นตอนการเสนองาน เมื่อมีการจัดทำหนังสือตอบโต้ในเรื่องเดียวกัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใช้เลขที่เอกสารในระบบ E ที่ออกไว้เดิม มิให้สร้างเลขที่เอกสารในระบบ E ใหม่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกันได้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินการไว้ ขอให้เจ้าหน้าที่ของทุกส่วน/โครงการ ได้ศึกษาเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ให้ยึดถือตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวโดยเคร่งครัดด้วย สำหรับเรื่องที่ต้องส่งออกจากสำนักงานชลประทานที่ ๒ ทั้งหนังสือภายนอกและบันทึก ซึ่งลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ขอให้ผ่านส่วนบริหารทั่วไป เพื่อตรวจสอบและลงนามกำกับ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมกำหนดทุกครั้ง

นอกจากนี้ ขอให้ส่วนบริหารทั่วไป จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ การอบรม สอนงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการร่าง/พิมพ์หนังสือราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานชลประทานที่ ๒ เพื่อให้งานด้านเอกสารของสำนักงานชลประทานที่ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีมาตรฐานตามระเบียบที่กำหนด

ที่ประชุม : รับทราบ

๒. การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ-ส่งเอกสาร ภายในสำนักงานชลประทานที่ ๒ และระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมชลประทาน

ผบ.ท.ชป.๒ : สืบเนื่องมาจากได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีข้อกำหนดให้การติดต่อราชการให้ดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เว้นแต่กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารลับ ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการหรือเป็นสิ่งที่มีความลับของทางราชการ ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ส่วนบริหารทั่วไป จะได้ตรวจสอบและพิจารณาเปิดตะกร้างาน สำหรับทุกฝ่าย/งาน ที่อยู่ภายใต้ส่วน/โครงการ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุกหน่วยและสามารถติดตามงานได้ทุกระบวนการขั้นตอน รวมไปถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติ และจะได้ประชุมชักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง การจัดอบรม สอนงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ที่ประชุม : รับทราบ