



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ ๒ โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๘๖ ต่อ ๒๑๗

ที่ E สขป๒.๐๑/๓๓๖ /๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เรียน รอง.ผส.ขป.๒, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ผบท.ขป.๒, ผสก.๒, ผสญ.๕, ผจจ.๒, ผจจ.๓, จด.๒/๑มด.
และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในเขต สขป.๒

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอส่งรายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.orib.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

๒.๕

(นางวาสนา การสมดี)

ผบท.ขป.๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ ๒ โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๘๖ ต่อ ๒๑๗

ที่ E สขป๒.๐๑/๓๓๖ /๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เรียน ผส.ขป.๒

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอส่งรายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ และจะได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วน, โครงการทราบทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามเห็นชอบ

ฉ.ร.

(นางวาสนา การสมดี)

ผบท.ขป.๒

ลงนามแล้ว

(นายปรีชา จานทอง)

ผส.ขป.๒
30 ก.ย. 2563

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

			ประธานที่ประชุม
๑. นายปรีชา	จันทอง	ผส.ชป.๒	
๒. นายสถิต	โพธิ์ดี	รอง ผส.ชป.๒	
๓. นายศุภชัย	พินิจสุวรรณ	ผวศ.ชป.๒	
๔. นายสุนทร	คำศรีเมือง	ผผง.ชป.๒	
๕. นายวินัย	แสงสว่าง	ผคก.ชป.๒	
๖. นางวาสนา	การสมดี	ผบท.ชป.๒	
๗. นายชัยประเสริฐ	เนตรอนงค์	ผคป.ลำปาง	
๘. นายปาโมกข์	ปิงเมือง	ผคป.พะเยา	
๙. นายนิพนธ์	ฟูศรี	ผคป.น่าน	
๑๐. นายทวีชัย	ไคว์ตระกูล	ผคป.เชียงราย	
๑๑. นายสุรศักดิ์	สุพรรณคง	ผคป.กัวลม-กัวคองมา	
๑๒. นายรังสิต	จันทร์ศิริปิติกุล	ผคป.แม่วัง	
๑๓. นายนิธินันท์	คชทโรภาส	ผคป.แม่ลาว	
๑๔. นายวีระยุทธ	เชื่อนแก้ว	กส.๓ ชป.๒ แทน ผคส.๒	
๑๕. นายวรชัย	ธนกัณฑ์ธัช	วช.ภูฟ้าพัฒนา แทน ผคศ.ภูฟ้าพัฒนา	
๑๖. นายทรงพล	มงคลพันธุ์	วศ.๒ พก. แทน ผสก.๒	
๑๗. นายวีระพงษ์	ประทุมโชน	วศ.๕ พญ. แทน ผสญ.๕	
๑๘. นายธนฤทธิ์	แสงกระจุก	แทน ผจจ.๒	
๑๙. นายโกญจนาท	สุทธิทักษ์	กส.๓ จด. แทน ผจจ.๓	
๒๐. นายอำเภอ	บุญประเสริฐ	ผด.๒ สธ.	
๒๑. นายสิทธิศักดิ์	เหมือนมี	ผบค.๑ กก.	
๒๒. นายเอกสิทธิ์	ตันติมาสน์	ปป.ชป.๒	
๒๓. นายนพดล	กันทะธง	สพ.ชป.๒	
๒๔. นายกิตติคุณ	ปวงแก้ว	ยศ.ชป.๒	
๒๕. นายเอกชัย	ก้านเหลือง	สป.ชป.๒	
๒๖. นายเกียรติกวิน	เพิ่มทวีสิน	ผง.ชป.๒	
๒๗. นางสาวสมจิตร	บ่อวังเงิน	พด.ชป.๒	
๒๘. นายสุเมธ	ธิมา	ปข.ชป.๒	
๒๙. นายรัฐไกร	ปุกคำ	ฟท.ชป.๒	
๓๐. นายศักดิ์สิทธิ์	เสาร์คำ	ปส.ชป.๒	
๓๑. นายสายัณห์	ลังกาพินธุ์	วค.ชป.๒	
๓๒. นางสาวพัชรีญา	กุลสวัสดิ์	งบ.ชป.๒	
๓๓. นางสาวจันทร์จิรา	ปิติ	บส.ชป.๒	

๓๔. นางกัลยกร	ยลสุรียันวงศ์	ธก.ชป.๒
๓๕. นายเกรียงกฤษณ์	แสนปัญญา	บน.ชป.๒
๓๖. นายกฤษฏา	แดงสีพลอย	อบ.ชป.๒
๓๗. นายวิชาญ	กวินภูมิเสถียร	วศ.คป.ลำปาง
๓๘. นายธนิต	คำมีอ้าย	จน.คป.ลำปาง
๓๙. นายอนันต์	แสงสุวรรณ	จน.คป.พะเยา
๔๐. นายโชติกรวิเศษ	ทวีศักดิ์ทินโชติ	วศ.คป.น่าน
๔๑. นายวศิน	ลีลาชีนาเวศ	วศ.คบ.ก๊วลม- ก๊วคหมา
๔๒. นายกุลธร	รัตนเสรี	วศ.คบ.แม่วัง
๔๓. นายปริญญา	เวชอนุรักษ์	จน.คบ.แม่วัง
๔๔. นายธณชัย	ปราณพานิชกิจ	วศ.คบ.แม่ลาว
๔๕. นายทรงพล	พงษ์มุกดา	จน.คบ.แม่ลาว
๔๖. นายจิริยุทธ	รักบุญ	สบ.๓ คบ.แม่วัง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกียรติพงษ์	เพชรศรี	ลกน.
๒. นางพุงศรี	มโนรถ	ผอป.ลก.
๓. นางวิไลลักษณ์	วันทอง	ชอ.ลก.
๔. นายชานนท์	วงศ์อินทร์	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๕. นายชานนท์	ต้นไชยยา	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๖. นางสาวศรชน	แป้นชุม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๗. นางสาววรรณิภา	เลาหะพันธุ์	เจ้าพนักงานธุรการ
๘. นางสาวจิราพรรณ	สาคร	เจ้าพนักงานธุรการ
๙. นางสาวกิตติพร	วันชูพริ้ง	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
๑๐. นางสาวปรีศญาภรณ์	มูลทวงชน	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๑๑. นายสมภพ	ลำดี	ช่างก่อสร้าง ช.๓
๑๒. นายทวีศักดิ์	ปานเพชร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๓. นายขวัญชัย	สาคร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๔. นายรชต	พงษ์วิเศษ	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๑๕. นางสาวกุลธิตา	เลิศหล้า	พนักงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.ชป.๒ : กล่าวเปิดประชุมโดยมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ในการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เรียนเชิญทางสำนักงานเลขาธิการกรม กรมชลประทาน มาแนะนำหน่วยงานของเลขาธิการกรมที่รับผิดชอบ เพื่อทราบและจะได้ติดต่อราชการกันอย่างถูกต้อง

ลก. : สำนักงานเลขาธิการกรม มีภารกิจงานอยู่มาก ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๗ ส่วน และตอนนี้ได้รับโอนส่วนจัดการข้อร้องเรียนมา โดยในวันนี้ได้เดินทางมากับ ผอ.ป.ลก. และ นักจัดการส่วนการจัดการข้อร้องเรียน

ผอ.ป.ลก. : งานของส่วนช่วยอำนวยความสะดวก คือ งานเลขาผู้บริหาร การจัดการประชุม การจัดงานรัฐพิธี และงานพระราชพิธีต่าง ๆ ซึ่งในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ จะมีการจัดงานกฐินพระราชทานประจำปี ของกรมชลประทาน โดยปีนี้ท่านอธิบดีเลือกไปที่ วัดสะแก นครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน และงานด้านธุรการ เช่น การเขียนรายงานการประชุม หากมีโอกาสจะมาฝึกการเขียนรายงานการประชุมอีกครั้ง

นางสาวศรณ แปนขุม : ในส่วนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมชลประทาน จะมีช่องทางติดต่ออยู่ ๑๐ ช่องทาง ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ได้มีการตอบข้อร้องเรียนหรือการดำเนินการต่าง ๆ ได้รวดเร็วเป็นลำดับที่ ๑ ของกรมชลประทาน และเป็นสำนักงานที่มีเรื่องร้องเรียนเยอะเป็น ลำดับที่ ๒

ผส.ชป.๒ : จากข้อมูลโดยส่วนใหญ่จะเป็นการร้องขอโครงการต่าง ๆ และการร้องเรียนโครงการที่ทำแล้วใช้งานไม่ได้ ซึ่งประเด็นนี้อยากจะฝากให้โครงการช่วยเข้าตรวจสอบตามข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วย และดำเนินการให้สามารถใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้ได้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ผบ.ท.ชป.๒ : ตามที่ได้จัดส่งร่างรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทาง Web Site และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ

(ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา)

ปน.ชป.๒ : รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน รายงานสถานการณ์น้ำ และสรุปแผน- ผล การเพาะปลูกพืช

(๑) **สภาพอากาศ** ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๖ กันยายน ๖๓ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๖ ก.ย. ๖๓ ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วย

(๒) สภาพน้ำฝน พยากรณ์อากาศระยะ ๗ วัน ในช่วงวันที่ ๒๔-๓๐ ก.ย. ๖๓ จะมีฝนตกหนักช่วงระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ก.ย. ๖๓ กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. - ๒๓ ก.ย. ๖๓ ทั้ง ๔ จังหวัด มีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ๑๐-๑๕%

(๓) สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๒ แห่ง ปริมาณน้ำ ๑๕๕.๓๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๖.๑๘%

(๓.๑) เขื่อนก๊วลม ปริมาณน้ำ ๕๕.๘๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๒.๖๐%

(๓.๒) เขื่อนก๊วคอบมา ปริมาณน้ำ ๙๙.๔๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๘.๕๑%

(๔) สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๔๑ แห่ง ปริมาณน้ำ ๑๗๗.๐๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๘%

(๕) สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๓๐๗ แห่ง ปริมาณน้ำ ๑๓๑.๕๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๕%

(๖) แผน-ผล การปลูกพืชฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ ผลการปลูกพืชฤดูฝนรวมทั้งสิ้น ๗๐๘,๖๑๔ ไร่ (๑๐๐.๓๘%)

(๗) การเตรียมการช่วยเหลือฤดูฝน ปี ๒๕๖๓

(๗.๑) เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖๗ เครื่อง

(๗.๒) รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๔ คัน

(๗.๓) รถบรรทุก ๖ ตัน จำนวน ๔ คัน

(๗.๔) รถเครนปั่นจั่น จำนวน ๒ คัน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ สรุปรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ในภาพรวมของ สขป.๒ (ส่วนแผนงาน)

ตป.ขป.๒ : ผลการดำเนินงานภาพรวมของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๑) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ทั้งหมด ๔๘ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓๓.๕๐๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗๑.๘๙๕ ล้านบาท คิดเป็น ๗๓.๖๒%

(๑.๑) เงินกันขยายปี ๒๕๖๐ งบ พ.ร.บ. มีทั้งสิ้น ๒ งาน งบม. ๘.๑๘๗ ล้านบาท (ปรับปรุงเชื่อมแม่สรวย) อยู่ระหว่างสั่งหยุดงาน (ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

(๑.๒) เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๑ งบ พ.ร.บ. มีทั้งสิ้น ๔ งาน งบม. ๒๓.๐๖๐ ล้านบาท แล้วเสร็จ ๑ งาน อยู่ระหว่างสั่งหยุดงาน ๓ งาน (ปรับปรุงเชื่อมแม่สรวย) (ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

(๑.๓) เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๒ งบ พ.ร.บ. มีทั้งสิ้น ๔๒ งาน งบม. ๒๐๒.๒๕๕ ล้านบาท แล้วเสร็จ ๓๘ งาน สั่งหยุดงาน ๓ งาน (ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

(๒) สรุปแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๓

จำนวน ๓๔๔ งาน วงเงิน ๑,๑๓๔.๙๘๓ ล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว ๘๗๘.๒๔๓ ล้านบาท คิดเป็น ๗๗.๓๘ %

แผนการเบิกจ่ายไตรมาส ๔ กรมฯ อยู่ที่ ๑๐๐.๐๐

ผลการเบิกจ่าย ๗๗.๓๘

ส่วนต่างของแผน ต่ำกว่าแผนอยู่ที่ - ๒๒.๖๒

(๒.๑) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๓
จำนวน ๓๔๔ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒๓ งาน แล้วเสร็จ ๑๒๑ งาน วงเงิน ๑,๑๓๔.๙๘๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๘๗๘.๒๔๓ ล้านบาท คิดเป็น ๗๗.๓๘%

(๒.๒) งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-๑๙ และ
แก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓
จำนวน ๓๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๗ งาน แล้วเสร็จ ๑๔ งาน วงเงิน ๒๔๗.๕๔๒ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๓.๓๒๐ ล้านบาท คิดเป็น ๘๒.๑๔ %

๑.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	๑๐๐.๐๐%
๒.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา	๙๙.๙๙%
๓.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	๙๙.๙๘%
๔.โครงการชลประทานเชียงรายได้	๘๕.๑๒ %
๕.โครงการชลประทานพะเยา	๘๓.๖๖%
๖.โครงการชลประทานน่าน	๔๒.๙๙%

(๒.๓) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๗ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด วงเงิน ๑๘๗.๖๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔.๔๒๘ ล้านบาท
คิดเป็น ๑๘.๓๕ %

๑.โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลวง จ.ลำปาง	๖๔.๖๕%
๒. ฝ่ายห้วยลี้พร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน	๒๒.๖๒%
๓. ฝ่ายวังกอกพร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงราย	๑๒.๘๔%
๔. ฝ่ายบ้านสบปิ่นพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน	๑๑.๗๒%
๕. ฝ่ายแม่อาจบ้านดง จ.ลำปาง	๑๐.๐๙%
๖. ฝ่ายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงราย	๙.๗๘%
๗. ฝ่ายนาเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

(๓) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลือมปี

จำนวน ๓๙ งาน วงเงิน ๓๘๒ ล้านบาท งบ พรบ.๖๓ จำนวน ๒๖ งาน วงเงิน ๒๐๓ ล้านบาท งบภัยแล้ง จำนวน
๖ งาน วงเงิน ๒๕ ล้านบาท งบ กปร. จำนวน ๗ งาน วงเงิน ๑๕๔ ล้านบาท กั้นเหลือมปี ๖๐-๖๒ จำนวน ๘ งาน
วงเงิน ๖๐ ล้านบาท งบกลางโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด จำนวน ๔ งาน
วงเงิน ๒๙๙ ล้านบาท

(๔) ตามบันทึกกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๕ ลว. ๑๔ ส.ค. ๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลือมปี ขอให้ส่วน/โครงการ ดำเนินการขอเงินไว้เบิก
เหลือมปีให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน กันยายน ๒๕๖๓ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่
กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป

(๕) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบันทึก
กองพัสดุ ที่ กพด ๗๗๔๓/๒๕๖๓ ลว. ๑ ก.ย. ๖๓ เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ทั้งนี้ให้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างกำหนดเงื่อนไขในเอกสาร

เชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อ พ.ร.บ.ปี ๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าวหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ผผง.ขป.๒ : ขอเพิ่มเติม จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่อง การกันเงิน มีลำดับขั้นตอน ดังนี้ ศูนย์ต้นทุนที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่าย ให้แจ้งหน่วยเบิกจ่าย ตามแบบฟอร์มนั้น เมื่อหน่วยเบิกจ่ายทราบว่าโครงการใดจะกันเงิน ให้แจ้งเข้าไปในระบบ GFMS และจะได้รับ รหัสเลขสำรองเงินออกมา และส่งแบบฟอร์มนั้นไปให้กองการเงิน ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งใน แบบฟอร์มจะมีคำสั่งจ้างอยู่ คำสั่งจ้างให้ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน เป็นวันหยุดราชการ หากมีโครงการใดไม่เข้าใจ สามารถสอบถามมาที่ส่วนแผนงานหรือการเงิน ของสำนักได้

๒. มีการสอบถามเข้ามา เรื่อง ค่าสาธารณูปโภคในส่วนของเดือน สิงหาคม-กันยายน นั้น ให้ไปเบิก ในปีต่อไป ส่วนที่ได้เงินมาแล้วขอให้เร่งรัดเบิก หากเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จะถูกโอนกลับไป

๓. เงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ อาจจะล่าช้าไปประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง ซึ่งเราอาจจะได้รับ งบประมาณบางส่วน คือ เงินของหมวด ๓๐๐ มาใช้ก่อน โดยใช้ พ.ร.บ. ของปี ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน

๔. เรื่อง เงินกันเหลือมปี กรณี COVID-๑๙ ของ คป.พะเยา ๒ งาน และ คป.น่าน ๑ งาน ขอให้ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ด้วย

๕. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างของปี ๒๕๖๔ ส่วนแผนงานอยู่ระหว่างเสนอให้ ผู้อำนวยการสำนักกอนุมัติ คาดว่าจะเสร็จทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ และโครงการจะ得以ไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ และปัญหาอุปสรรค (ทุกส่วน, โครงการ)

๓.๓.๑ ส่วนวิศวกรรม

ผวศ.ขป.๒ : สรุปแผน – ผลการเบิกจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๑) ส่วนวิศวกรรม จำนวน ๒๒๔ งาน งบประมาณ ๑๒,๖๑๕,๕๘๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๒,๑๔๔,๒๓๖.๓๙ บาท คิดเป็น ๙๖.๒๖% ผลการดำเนินงาน ๙๘.๗๕%

พค.ขป.๒ : (๒) ฝ่ายพิจารณาโครงการ จำนวน ๙๒ งาน ผลการเบิกจ่าย ๙๔.๐๖% ผลการดำเนินงาน ๙๘% แล้วเสร็จ ๙๒ งาน

(๒.๑) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๒ งาน แล้วเสร็จ ๑๒ งาน

(๒.๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๒๗ งาน แล้วเสร็จ ๒๗ งาน

(๒.๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๓๐ งาน แล้วเสร็จ ๓๐ งาน

(๒.๔) จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๓ งาน แล้วเสร็จ ๒๓ งาน

สป.ขป.๒ : (๓) ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ จำนวน ๕๓ งาน ผลการเบิกจ่าย ๙๔.๖๒% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% แล้วเสร็จ ๓๔ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๖ งาน

(๓.๑) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๗ งาน แล้วเสร็จ ๘ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ งาน

(๓.๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๑๖ งาน แล้วเสร็จ ๑๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ งาน

(๓.๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๘ งาน แล้วเสร็จ ๔ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ งาน

(๓.๔) จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๒ งาน แล้วเสร็จ ๙ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ - งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ งาน

อบ.ขป.๒ : (๔) ฝ่ายออกแบบ จำนวน ๗๕ งาน ผลการเบิกจ่าย ๙๖.๓๑% ผลการดำเนินงาน ๙๗% แล้วเสร็จ ๔๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๔ งาน

(๔.๑) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๑ งาน แล้วเสร็จ ๑๐ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ งาน

(๔.๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๑๖ งาน แล้วเสร็จ ๘ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ งาน

(๔.๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๑๔ งาน แล้วเสร็จ ๑๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ งาน

(๔.๔) จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๔ งาน แล้วเสร็จ ๑๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓ งาน

ปธ.ขป.๒ : (๕) ฝ่ายปฏิรูปและธรณีวิทยา จำนวน ๔ งาน ผลการเบิกจ่าย ๙๙.๒๒% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๕.๑) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ งาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าดำ แล้วเสร็จ ๑ งาน

(๕.๒) จังหวัดพะเยา จำนวน ๓ งาน แล้วเสร็จ ๓ งาน

- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขามพร้อมระบบส่งน้ำ จ.พะเยา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

- โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรวบ จ.พะเยา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓

- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแพะ จ.พะเยา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓

๓.๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

ปข.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๙๑.๘๗%

(๒) โครงการจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำดอยงู ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๑๐๐% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๓) โครงการงานปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยอ่วม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านร่องส้าน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วงเงินตามยอดจัดสรร ๕,๓๗๘,๗๔๖.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๘๗๒,๖๖๒.๕๘ บาท คิดเป็น ๑๐๐% เงินคืน ๕๐๖,๐๘๓.๔๒ บาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๔) โครงการปรับปรุงอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วงเงินตามยอดจัดสรร ๒,๙๔๒,๗๗๗.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๘๗๐,๙๙๕.๖๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐% เงินคืน ๗๑,๗๘๑.๔๐ บาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๕) โครงการปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วงเงินตามยอดจัดสรร ๖,๑๒๑,๕๕๗.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๒๐๘,๒๗๕.๗๔ บาท คิดเป็น ๑๐๐% เงินคืน ๑,๙๑๓,๒๘๑.๒๖ บาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๖) โครงการปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยหม้อ ต.ตุน อ.เมือง จ.พะเยา กั้นเงินเหลือมปี วงเงินตามยอดจัดสรร ๑๙,๐๕๗,๐๔๖.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๘๘๕,๖๕๐.๐๐ บาท คิดเป็น ๕๗.๑๒% คงค้างเบิก ๘,๑๗๑,๓๙๖.๐๐ บาท

๓.๓.๓ ส่วนแผนงาน

ไม่มี

๓.๓.๔ ส่วนเครื่องจักรกล

ผคก.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๑) รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนเครื่องจักรกล สขป.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๑.๑) งานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลู่มบ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๙,๒๗๐,๕๐๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖,๙๗๐,๕๐๗ บาท คิดเป็น ๘๘% ผลการดำเนินงาน ๙๐%

(๒) สรุปปริมาณการใช้น้ำส่วนกลางของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

(๒.๑) การใช้น้ำส่วนกลางของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ น้ำมันดีเซล ๕,๑๖๑ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๒๗๓ ลิตร

(๒.๒) ยอดคงเหลือในคลัง น้ำมันดีเซล ๓๑,๓๓๙ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๒,๕๔๙ ลิตร

(๒.๓) ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน ในปีงบประมาณ ๖๒ - ๖๓ เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ ๖๒ ใช้น้ำมัน ๔,๔๐๒ ลิตร ปีงบประมาณ ๖๓ ใช้น้ำมัน ๕,๔๓๔ ลิตร

(๓) สรุปการใช้พลังงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

โครงการ	มาตรฐานไฟ	ใช้จริง	มาตรฐานน้ำมัน	ใช้จริง	หมายเหตุ
สำนักงานชลประทานที่ ๒	10,916	21,641	4,256	3,804	
ส่วนเครื่องจักรกล	6,686	7,422	2,450	1,630	
โครงการชลประทานลำปาง	8,790	9,788	2,585	2,760	
โครงการชลประทานพะเยา	18,592	6,933	6,561	6,175	
โครงการชลประทานน่าน	8,658	12,313	2,755	3,154	
โครงการชลประทานเชียงราย	12,211	9,739	3,253	2,804	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กววม-กัวคหมา	12,270	11,796	3,196	1,004	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	15,568	784	4,893	10,679	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่ลาว	8,133	9,204	2,243	4,967	
โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๒	7,343	5,800	3,155	1,285	
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒	3,465	3,336	1,556	890	
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	8,548	13,821	2,529	3,325	

(๔) รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และสารหล่อลื่น เดือนกันยายน ๒๕๖๓

(๔.๑) ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล จำนวน ๖๒๐ ลิตร

(๔.๒) ยอดคงเหลือน้ำมันดีเซล จำนวน ๖,๔๓๑ ลิตร

(๔.๓) ปริมาณการใช้สารหล่อลื่น จำนวน ๖๐๐ ลิตร

(๔.๔) ยอดคงเหลือสารหล่อลื่น จำนวน ๒,๔๒๑ ลิตร

(๕) รายงานการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล ประจำปี ๒๕๖๓

(๕.๑) เครื่องสูบน้ำเข้าทำสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกนาปี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔ เครื่อง

(๕.๒) เครื่องสูบน้ำเข้าทำสูบน้ำเพื่อภัยแล้ง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ เครื่อง

(๕.๓) เครื่องสูบน้ำที่สนับสนุนงานก่อสร้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ เครื่อง

๓.๓.๕ โครงการชลประทานจังหวัด

(๑) โครงการชลประทานลำปาง

วศ.คป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๓

(๑) โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณ พ.ร.บ.๖๓ จำนวน ๔๗ งาน งบประมาณ ๑๒๐,๗๔๓,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง ๑๒,๘๘๗,๐๕๓.๔๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๐,๔๗๒,๐๔๔.๖๐ บาท คิดเป็น ๘๓.๘๙% กั้นเงินแบบมีข้อผูกพัน PO จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๑๔,๒๒๙,๗๙๘.๕๗ บาท กั้นเงินแบบเสมือนมีข้อผูกพัน CK จำนวน ๑๐ งาน งบประมาณ ๑๐,๕๓๑,๐๔๔ บาท

(๒) การจัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๕,๐๔๕,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง ๑๓,๔๖๒.๙๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๐๒๖,๘๒๓.๑๐ บาท คิดเป็น ๙๙.๙๑% กั้นเงินแบบเสมือนมีข้อผูกพัน CK จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๔,๗๑๔ บาท

(๓) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๕ งาน งบประมาณ ๓,๐๒๖,๗๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง ๔๕,๐๙๖.๗๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๙๘๑,๖๐๓.๒๕ บาท คิดเป็น ๑๐๐%

(๔) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๓๓ งาน งบประมาณ ๓๐,๒๔๕,๗๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง ๑,๕๒๔,๗๐๕.๕๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๘,๗๒๐,๙๙๔.๔๒ บาท คิดเป็น ๑๐๐%

(๕) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๑๖,๗๒๙,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง ๑,๒๖๖,๕๐๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๒,๓๐๗,๖๓๖.๕๘ บาท คิดเป็น ๗๙.๖๐% กั้นเงินแบบมีข้อผูกพัน PO จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๓,๑๕๐,๑๑๖.๔๒ บาท กั้นเงินแบบเสมือนมีข้อผูกพัน CK จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๔,๗๔๔ บาท

(๖) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๓๓,๙๖๑,๖๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง ๔,๓๑๑,๒๘๑.๓๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๙,๖๓๓,๖๙๖.๖๙ บาท คิดเป็น ๙๙.๙๔% กั้นเงินแบบเสมือนมีข้อผูกพัน CK จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๑๖,๖๒๒ บาท

(๗) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๒๑,๒๓๕,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง ๕,๗๓๖,๐๐๓.๙๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑,๘๐๑,๒๙๐.๕๖ บาท คิดเป็น ๗๖.๑๔% กั้นเงินแบบมีข้อผูกพัน PO จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๓,๖๙๒,๗๔๑.๕๑ บาท กั้นเงินแบบเสมือนมีข้อผูกพัน CK จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๔,๙๖๔ บาท

(๘) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท กั้นเงินแบบเสมือนมีข้อผูกพัน CK จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท อนุมัติเพิ่ม ๑๖ ก.ย. ๖๓

(๙) งบกลางค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๒ งาน

(๙.๑) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๔๔,๕๐๓,๑๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง ๑๓,๒๘๘,๖๔๐.๔๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๔,๘๖๘,๘๑๒.๒๗ บาท คิดเป็น ๗๙.๖๗% กั้นเงินแบบมีหนี้ CK งบประมาณ ๕,๔๐๔,๙๘๒.๙๙ บาท กั้นเงินแบบมีหนี้ PO งบประมาณ ๒,๐๘๓,๓๙๔.๗๔ บาท

(๙.๒) โครงการฝายนาเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๔๑,๐๗๔,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๑๗,๕๔๘.๔๕ บาท คิดเป็น ๑.๙๙% กั้นเงินแบบมีหนี้ CK งบประมาณ ๓๔,๙๕๓,๔๐๕.๖๕ บาท กั้นเงินแบบมีหนี้ PO งบประมาณ ๕,๓๐๓,๕๔๕.๙๐ บาท

(๒) โครงการชลประทานพะเยา

ผลป.พะเยา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พรบ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๔ งาน งบประมาณ ๑๑๕,๒๓๘,๗๗๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๐,๙๖๐,๕๕๗.๐๖ บาท คิดเป็น ๕๒.๙๐%

(๑.๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน) (โครงการปรับปรุงงานชลประทาน, โครงการพระราชดำริ) จำนวน ๔๑ งาน งบประมาณ ๓๗,๔๘๘,๑๘๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๕,๓๘๑,๗๕๑.๓๑ บาท คิดเป็น ๙๔.๓๘%

(๑.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความมั่นคงภาคการผลิต (การจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๗๗,๗๕๐,๕๙๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๕,๕๗๘,๘๐๕.๗๕ บาท คิดเป็น ๓๒.๙๐%

- ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ (ฝายพับได้) ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๔๕,๑๑๖,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงาน : โครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน (งบกลาง) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน) (ขุดลอก) จำนวน ๙ งาน งบประมาณ ๒๐๗,๕๕๘,๔๕๑.๐๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗๓,๖๓๖,๐๓๙.๖๖ บาท คิดเป็น ๘๓.๖๖%

(๓) งานกั้นเงินเหลื่อมปี งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ๒ งาน

(๓.๑) แก้มลิงร่องชุยพร้อมอาคารประกอบ ต.สันป่าหนาด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา กั้นเงิน ๒,๐๓๕,๘๑๐.๗๐ บาท

(๓.๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวังปลาก่อ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา กั้นเงิน ๔,๐๕๖,๕๒๖.๓๐ บาท

(๔) งานค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกัก (งบกลาง) กั้นเงินเหลื่อมปี จำนวน ๒ งาน

(๔.๑) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเล็งทราย กั้นเงิน ๘,๘๑๐,๕๓๕.๖๕ บาท

(๔.๒) ขุดลอกคลองระบายน้ำหนองเล็งทรายพร้อมอาคารประกอบ กั้นเงิน ๗,๙๖๒,๘๘๕.๐๑ บาท

(๕) แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (กั้นเหลื่อมปี) จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๒๙๙,๒๓๑,๑๐๐ บาท

(๕.๑) เพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำหนองเล็งทราย (ก่อสร้างฝายพับได้) ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา งบประมาณ ๔๔,๐๖๕,๙๐๐ บาท

(๕.๒) แก้มลิงหนองเล็งทราย พร้อมอาคารประกอบ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา งบประมาณ ๙๒,๙๔๓,๗๐๐ บาท

(๕.๓) โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหยียน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา งบประมาณ ๖๖,๑๗๙,๐๐๐ บาท

(๕.๔) โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา งบประมาณ ๙๖,๐๔๒,๕๐๐ บาท

(๓) โครงการชลประทานน่าน

ผลป.น่าน : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ งาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓,๖๕๔,๒๕๒.๓๕ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๘๑.๑๘% ผลการดำเนินงาน ๙๑.๖๖%

(๑.๑) งานบำรุงรักษา/ งานซ่อมแซมระบบชลประทาน จำนวน ๑๘ งาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗,๕๕๐,๓๘๗.๘๗ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๙๑.๗๒% ผลการดำเนินงาน ๙๐%

(๑.๒) งานปรับปรุงงานชลประทาน จำนวน ๒ งาน

- ฝ่ายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแฮด (พรต) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน จำนวน ๑ งาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๗๘๒,๙๖๗.๔๓ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๘๐.๗๕% ผลการดำเนินงาน ๙๐%

- ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวง ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน จำนวน ๑ งาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๓๒๐,๘๘๗.๑๕ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๗๔.๒๐% ผลการดำเนินงาน ๙๕%

(๑.๓) งบกลาง จำนวน ๒ งาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๔๒๒,๖๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๔๕.๗๘% ผลการดำเนินงาน ๖๕%

- ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยโก้น จำนวน ๑ งาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๘๐๗,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๗๙.๘๗% ผลการดำเนินงาน ๙๕%

- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหวง จำนวน ๑ งาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๖๑๕,๖๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๒๐.๕๗% ผลการดำเนินงาน ๓๕%

(๒) แผนงาน/ โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๒ งาน งบประมาณ ๒๑๘,๖๘๕,๑๐๐ บาท

(๒.๑) งานบำรุงรักษา/ งานซ่อมแซมระบบชลประทาน จำนวน ๔๐ งาน งบประมาณ ๓๙,๔๘๕,๑๐๐ บาท

(๒.๒) งานปรับปรุงงานชลประทาน จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒.๓) งานก่อสร้างแหล่งน้ำ/ งานขุดลอก จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๓๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๒.๔) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔ งาน (กันเงินเหลือมปี)

(๔) โครงการชลประทานเชียงราย

ผคป.เชียงราย : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) สรุปการดำเนินงาน งบประมาณ พรบ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘๖ งาน งบประมาณ ๒๘๗,๓๘๓,๙๘๘.๗๕ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๗๙.๕๙% ผลการดำเนินงาน ๘๒.๗๒%

(๒) แผนการใช้จ่ายงบประมาณกันเหลือมปี พ.ร.บ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ งาน งบประมาณ ๔๖,๘๑๓,๓๐๖.๒๑ บาท

(๓) สรุปการดำเนินงาน งบกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน/โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน (กรมชลประทาน) จำนวน ๑๖ งาน งบประมาณ ๑๘,๑๙๗,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๘๕.๑๓% ผลการดำเนินงาน ๘๕.๒๙%

(๔) แผนการใช้จ่ายงบประมาณกันเหลือมปี งบกลาง ๒๕๖๓ จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๒,๒๙๘,๙๗๑.๑๐ บาท

(๕) สรุปการดำเนินงาน งบกลางกปร. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๖๙,๑๗๑,๐๙๐.๒๔ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๑๘.๒๓% ผลการดำเนินงาน ๑๐.๐๐%

(๕.๑) โครงการฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

(๕.๒) โครงการวังกอกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

๓.๓.๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ววม-กัวคหมา

วศ.คบ.กัวคหมา – กัวคหมา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ววม-กัวคหมา สรุปรายละเอียดงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๙ งาน งบประมาณ ๙๗,๓๓๘,๓๖๓.๕๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๒,๔๗๐,๑๗๐.๙๐ บาท คิดเป็น ๙๕% ผลการดำเนินงาน ๙๕.๘๘%

(๒) สรุปยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ งบ พรบ. ปี ๒๕๖๓ เบิกจ่าย ๙๒,๔๗๐,๑๗๐.๙๑ บาท คิดเป็น ๙๕% ซ้ำผูกพัน ๑,๗๑๖,๙๕๗.๕๕ บาท คิดเป็น ๑.๗๖%

(๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

วศ.คบ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานงบลงทุน พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวน ๔๕ งาน รายงานผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๑.๑) ผลผลิตโครงการจัดการน้ำชลประทาน ๕ งาน งบประมาณ ๘,๖๐๕,๕๒๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๔๑๐,๖๒๕.๐๔ บาท คิดเป็น ๙๗.๗๔% คงเหลือยอดเบิกจ่าย ๑๙๔,๙๐๐.๙๖ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๒.๑) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ๓๗ งาน งบประมาณ ๓๐,๙๗๑,๒๗๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๙,๕๙๙,๐๔๖.๘๖ บาท คิดเป็น ๙๖.๕๑% คงเหลือยอดเบิกจ่าย ๑,๐๗๑,๗๔๐ บาท

(๓) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(๓.๑) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ๒ งาน งบประมาณ ๒๐,๒๗๙,๐๑๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๙,๙๓๗,๑๙๕.๑๔ บาท คิดเป็น ๙๘.๓๑% คงเหลือยอดเบิกจ่าย ๓๔๑,๘๒๑.๘๖ บาท

(๓.๒) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ๑ งาน งบประมาณ ๑๕,๓๓๓,๓๐๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑,๙๒๔,๐๒๕.๓๗ บาท คิดเป็น ๗๗.๗๗% คงเหลือยอดเบิกจ่าย ๓,๔๐๙,๒๘๐.๙๙ บาท

สรุป ผลการดำเนินงานงบลงทุน พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับเงินประจำงวด ๗๕,๑๘๙,๑๒๖ บาท (จากงบประมาณ ๘๓,๖๗๗,๕๐๐บาท) ผลการเบิกจ่าย ๖๙,๘๗๐,๘๙๒.๔๑ บาท คิดเป็น ๘๓.๓๐% คงเหลือยอดเบิกจ่าย ๕,๐๑๗,๗๔๓.๘๑ บาท

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน

(๔) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำในลำห้วยแม่ปุง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๙๙,๘๙๕.๗๐ บาท คิดเป็น ๙๙.๙๘% คงเหลือยอดเบิกจ่าย ๑๐๔.๓๐ บาท

(๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

วศ.คบ.แม่ลาว : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๖,๔๕๕,๑๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๗๐๑,๗๒๕ บาท คิดเป็น ๘๘.๓๓%

(๒) แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๗ งาน งบประมาณ ๔๒,๘๗๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๓,๕๔๕,๒๖๒ บาท คิดเป็น ๗๘.๒๕%

(๓) แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๘ งาน งบประมาณ ๙๗,๕๗๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๖,๖๕๖,๒๐๖ บาท คิดเป็น ๘๘.๘๑%

๓.๓.๗ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒

กส.๓ ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้

(๑) งาน พรต. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๔,๓๙๓,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๖,๔๓๔,๒๖๘ บาท คิดเป็น ๔๘.๖๐% ผลการดำเนินงาน ๕๒.๕๐%

(๑.๑) งานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการทำนบดินห้วยนกเค้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา งบประมาณ ๒๕,๐๒๙,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๔,๙๗๒,๗๕๘ บาท คิดเป็น ๙๙.๗๘% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๑.๒) งานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการฝายแม่อ่างบ้านดง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๙,๓๖๔,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๔๖๑,๕๑๐ บาท คิดเป็น ๔.๙๘% ผลการดำเนินงาน ๕%

(๒) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและสนับสนุนพื้นที่อพยพราษฎร (เงินนอกงบประมาณ)

(๒.๑) โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๗,๓๒๒,๓๒๖.๒๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗,๓๒๒,๓๒๖.๒๒ บาท คิดเป็น ๑๐๐% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๓) งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ งบประมาณ ๑๗๖,๓๒๔,๘๘๖.๙๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑๓,๘๒๔,๒๑๓ บาท คิดเป็น ๖๗.๙๕% ผลการดำเนินงาน ๘๓.๘๘%

(๓.๑) โครงการฝายใหม่ (แม่สุกหนองกอก) พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๔,๘๖๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๓,๖๙๑,๘๔๓ บาท คิดเป็น ๙๕.๒๘% ผลการดำเนินงาน ๙๙% อนุมัติเงินงวด ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

(๓.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว จ.ลำปาง งบประมาณ ๓๔,๘๐๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๖,๖๑๒,๒๖๒ บาท คิดเป็น ๘๑.๙๗% ผลการดำเนินงาน ๙๗% อนุมัติเงินงวด ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

(๓.๓) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม จ.น่าน งบประมาณ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๐,๕๗๐,๖๓๐ บาท คิดเป็น ๙๕.๕๙% ผลการดำเนินงาน ๙๗% อนุมัติเงินงวด ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

(๓.๔) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าง จ.น่าน งบประมาณ ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๘,๓๓๒,๙๐๙ บาท คิดเป็น ๙๘.๐๖% ผลการดำเนินงาน ๙๕% อนุมัติเงินงวด ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

(๓.๕) โครงการฝายทุ่งอีแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ จ.พะเยา งบประมาณ ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๗๙๓,๑๒๑ บาท คิดเป็น ๙๒.๙๘% ผลการดำเนินงาน ๘๘% อนุมัติเงินงวด ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

(๓.๖) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ (งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม) จ.พะเยา งบประมาณ ๒๕,๕๖๑,๘๘๖.๙๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๗๓๒,๕๓๕ บาท คิดเป็น ๒๖.๓๔% ผลการดำเนินงาน ๙๗% เริ่มอายุสัญญา ๖ พ.ค. ๒๕๖๓ สิ้นสุดอายุสัญญา ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

(๓.๗) โครงการระบบส่งน้ำฝายต้นลำไย จ.ลำปาง งบประมาณ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๙๗๙,๐๔๘ บาท คิดเป็น ๘๖.๙๙% ผลการดำเนินงาน ๙๗% อนุมัติเงินงวด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓

(๓.๘) โครงการฝายแม่แพนทุ่งบนพร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑๑,๘๖๕ บาท คิดเป็น ๐.๔๕% ผลการดำเนินงาน ๑%

๓.๓.๘ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วช.ภูฟ้าพัฒนา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(๑) แผนงาน/ผลการดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบ กปร.) งบประมาณ ๓๗,๓๑๐,๗๗๖ บาท

(๑.๑) งบบุคลากร งบประมาณ ๑๑,๑๒๔,๙๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๙๖% คืนเงิน ๓๙๓,๓๙๕.๒๕ บาท

(๑.๒) งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (๑๒ งาน) ๗,๑๒๕,๕๐๑ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๙๗% คืนเงิน ๓๗๓,๐๗๘.๒๐ บาท

(๑.๓) งบลงทุน (จำนวน ๒ งาน) งบประมาณ ๑๙,๐๖๐,๓๗๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๒.๐๕% ผลการดำเนินงาน ๒๕%

- ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๖ งาน ประมาณ ๑,๐๓๙,๔๗๕ บาท

- ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๐ งาน งบประมาณ ๑๘,๐๒๐,๙๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๖๙.๕๑% ก้นเงินเหลือปี ๕,๔๙๔,๐๖๓.๗๗ บาท

(๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการฝายห้วยลุ่มพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (ประปาภูเขา) งบประมาณ ๗,๒๕๗,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๑๔๐,๒๐๘.๘๕ บาท คิดเป็น ๖๘.๕๔% ผลการดำเนินงาน ๔๐% คืนเงินเหลือจ่าย ๗๕๗,๕๒๑ บาท ก้นเงินเหลือปี ๒,๓๕๙,๒๖๗.๑๕ บาท

๓.๓.๙ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วศ.๒ พก. : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(๑) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ งาน งบประมาณหลังจากคืนเงินเหลือประมาณ ๘๐๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๗๔.๕๘% ก้นเงินเหลือปี ประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท

(๒) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ งาน ผูกพันเดิม ๒ งาน และงานต่อเนื่อง ๙ งาน ซึ่งปัจจุบัน ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-gp แล้วทั้งสิ้น เป็น E-bidding ๑๙ งาน ซื่อ ๔ งาน จ้างก่อสร้าง งบประมาณ ๗๐%

๓.๓.๑๐ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
วศ.๕ พญ. : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๖๓

(๑) งบลงทุน งบประมาณ ๒๕๙,๕๔๒,๓๗๘.๘๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๔๗,๓๗๒,๕๓๒.๓๒ บาท คิดเป็น (จัดสรร) ๙๕.๓๑๘%

(๑.๑) โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบประมาณ พรบ. ๘๓,๕๒๑,๒๐๐ บาท งบจัดสรร ๕๖,๐๕๒,๔๒๙.๘๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๑,๙๕๑,๙๙๕.๗๐ บาท คิดเป็น (พรบ.) ๖๒.๒๐% คิดเป็น (จัดสรร) ๙๒.๖๘%

(๑.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ พรบ. ๑๐๓,๕๘๖,๖๐๐ บาท งบจัดสรร ๕๙,๕๕๓,๑๕๙.๔๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๒,๓๘๗,๘๔๐.๑๓ บาท คิดเป็น (พรบ.) ๕๐.๕๗% คิดเป็น (จัดสรร) ๘๗.๙๗%

(๑.๓) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม จ.แพร่ งบประมาณ พรบ. ๑๘๙,๙๕๕,๐๐๐ บาท งบจัดสรร ๑๔๓,๒๙๖,๗๘๙.๔๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๔๒,๗๐๔,๘๖๖.๔๙ บาท คิดเป็น (พรบ.) ๗๕.๑๓% คิดเป็น (จัดสรร) ๙๙.๕๙%

(๑.๔) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน จ.พะเยา งบจัดสรร ๖๔๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๒๗,๘๓๐ บาท คิดเป็น(จัดสรร) ๕๑.๒๒%

(๒) โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน ความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๙๕.๑๔%

ผลงานก่อสร้างเฉพาะปี ๙๔.๒๐%

(๓) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอกรมชลประทาน ลงนามเพื่อขออนุมัติใช้ผลงานในการประกาศประกวดราคา

๓.๓.๑๑ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒

นายธนฤทธิ์ แสงกระจุก : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๑) ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ งาน ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๑๐๐% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๒) แผนงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒.๑) งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิวลม-ภิวคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

(๒.๒) งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

(๒.๓) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิวลม-ภิวคอหมา (ระยะที่ ๓) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

(๒.๔) งานปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วะ ระยะที่ ๑ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

๓.๓.๑๒ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓

กส.๓ จด. : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานจัดระบบน้ำโครงการฝายวังเคียน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๕๔๘,๘๖๗.๓๘ บาท คิดเป็น ๕๘.๑๖% ผลการดำเนินงาน ๓๕%

(๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานจัดระบบน้ำโครงการฝายวังเคียน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ระยะที่ ๑ งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท ประกาศ E-bidding จำนวน ๒ งาน อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ

(๓) เตรียมความพร้อม ๖๕

(๓.๑) งานจัดระบบชลประทานโครงการฝายชัยสมบัติ

(๓.๒) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำกอน อ.เขียงกลาง จ.น่าน

(๓.๓) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำพง อ.สันติสุข จ.น่าน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.



ผู้จดยางงานการประชุม
(นางกัลยกร ยลสุริย์นวงศ์)
ธก.ชป.๒



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นางวาสนา การสมดี)
ผบท.ชป.๒



เห็นชอบ
(นายปรีชา जानทอง)
ผส.ชป.๒