



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ ๒ โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๘๖ ต่อ ๒๑๗

ที่ Eสขป๒.๐๑/๔๔๖ /๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

เรียน รอง ผส.ขป.๒, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ผบท.ขป.๒, ผสท.๒, ผสญ.๕, ผจจ.๒, ผจจ.๓, จด.๒/๑ มด., ผบค.๑ คก. และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในเขต สขป.๒

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอส่งรายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.orib.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสมจิต อำนาจศาล)

ผจบ.ขป.๒ รักษาการในตำแหน่ง

ผบท.ขป.๒

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

ผู้มาร่วมประชุม

๑. นายสุตชาย	พรหมมลมาศ	ผส.ชป.๑ รักษาการแทน ผส.ชป.๒ ประธานที่ประชุม
๒. นายสมจิต	อำนาจศาล	ผจบ.ชป.๒ (รักษาราชการในตำแหน่ง ผบท.ชป.๒)
๓. นายศุภชัย	พินิจสุวรรณ	ผวศ.ชป.๒
๔. นายสุนทร	คำศรีเมือง	ผผง.ชป.๒
๕. นายวินัย	แสงสว่าง	ผคก.ชป.๒
๖. นายวิชาญ	กวินภูมิเสถียร	วศ.คป.ลำปาง แทน ผคป.ลำปาง
๗. นายปาโมกข์	ปิงเมือง	ผคป.พะเยา
๘. นายนิพนธ์	ฟูศรี	ผคป.น่าน
๙. นายทวีชัย	ไคว์ตระกูล	ผคป.เชียงราย
๑๐. นายวศิน	ลีลาชีนาเวช	วศ.คบ.ก๊วลม-ก๊วคหมา แทน ผคบ.ก๊วลม-ก๊วคหมา
๑๑. นายปริญญา	เวชอนุรักษ	จน.คบ.แม่วัง แทน ผคบ.แม่วัง
๑๒. นายนิธินันท์	คชทโรภาส	ผคบ.แม่ลาว
๑๓. นายธีรวุฒิ	ธนะสิริ	กส.๔ ชป.๒ แทน ผคส.๒
๑๔. นายวรชัย	ธนกัณฑ์ธัช	วช.ก๊วฟ้าพัฒนา แทน ผคศ.ก๊วฟ้าพัฒนา
๑๕. นายกิตติศักดิ์	เฮงษภูมิกุล	กส.๒/๒ พก. แทน ผสก.๒
๑๖. นายพิรภัทร	ข่ายม่าน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แทน ผสญ.๕
๑๗. นายศรายุทธ	งูทิพย์	วศ.๒ จด. แทน ผจจ.๒
๑๘. นายโกญจนาท	สุทธิทักษ์	กส.๓ จด. แทน ผจจ.๓
๑๙. นางบุญจันทร์	ไชยเรือน	บธด.๒/๑ แทน จด.๒/๑ มด.
๒๐. นายโสภี	ภูไพรชพงษ์	สร.รว.๒
๒๑. นายสิทธิศักดิ์	เหมื่อนมี	ผบค.๑ คก.
๒๒. นางวรลักษณ์	คงศรีเจริญ	ปท.ชป.๒
๒๓. นายกิตติพงษ์	ศรีวิภาต	ตป.ชป.๒
๒๔. นายอดิชาติ	วิจพันธ์	พค.ชป.๒
๒๕. นางสาวพัชรญา	กุลสวัสดิ์	งบ.ชป.๒
๒๖. นางสาวสมจิตร	บ่อวังเงิน	พด.ชป.๒
๒๗. นางสาวจันทร์จิรา	ปิติ	บส.ชป.๒
๒๘. นายเอกชัย	ก้านเหลือง	สป.ชป.๒
๒๙. นายกิตติคุณ	ปวงแก้ว	ยศ.ชป.๒
๓๐. นายเกียรติกวิน	เพ็ญทวีสิน	ผง.ชป.๒
๓๑. นายสุเมธ	ธิมา	ปช.ชป.๒
๓๒. นายเกรียงกฤษณ์	แสนปัญญา	บน.ชป.๒
๓๓. นางกัลยกร	ยลสุริยันวงศ์	ธก.ชป.๒

๓๔. นายอนันต์	แสงสุวรรณ	จน.คป.พะเยา
๓๕. นายโชติกรวิชัย	ทวีศักดิ์ทินโชติ	วศ.คป.น่าน
๓๖. นายสมบัติ	สมร่าง	จน.คป.กัวลม-กัวคองมา
๓๗. นายสุริยัน	กำทอง	สบ.คป.แม่วัง
๓๘. นายรณชัย	ปราณพานิชกิจ	วศ.คป.แม่ลาว
๓๙. นายทรงพล	พงษ์มุกดา	จน.คป.แม่ลาว

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธีระเดช	กาวิละ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒. นายกฤษตินันท์	ศรีสวัสดิ์	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๓. นายรชต	พงษ์วิเศษ	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๔. นางเรณู	พันธุ์เกตุ	พนักงานพิมพ์ ส ๔
๕. นางเกษร	น้ำแก้ว	พนักงานพิมพ์ ส ๔
๖. นายวิทวัส	วิสุทธิพิเนตร	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๗. นางสาวรวงคณา	ธัชชาชนก	พนักงานทั่วไป
๘. นางสาวกัญญ์วรา	ก้อนแก้ว	พนักงานทั่วไป
๙. นางสาวพัชรียา	เข็มทอง	พนักงานทั่วไป
๑๐. นางสาวพิมพ์ผกา	ต้นทุละ	พนักงานทั่วไป
๑๑. นางสาวกุลธิดา	เลิศหล้า	พนักงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.ขป.๒ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(๑.) ท่าน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มาตรวจราชการที่จังหวัดพะเยา พร้อมกับท่าน นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ซึ่ง ผคป.พะเยา สามารถปฏิบัติหน้าที่บรรลु วัตถุประสงค์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยเบื้องต้น คป.พะเยา ได้งบประมาณ ๙๙๐ ล้านบาท คือ โครงการหนองเล็งทราย และโครงการขุดลอกก๊วนพะเยา และขอบคุณ ผคป.เชียงราย ที่ต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่สนามบิน จังหวัดเชียงราย และขอบคุณ ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ที่ได้ไปร่วมกันต้อนรับ

(๒.) สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มมีการระบาดจากคนที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติที่ไม่ได้ผ่านจุดตรวจคัดกรองและไม่มีการกักตัว จึงขอแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้การ บังคับบัญชาเรื่อง COVID-19 ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและระมัดระวัง ดูแลตนเอง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด เชียงรายที่เป็นจุดที่เสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ผจบ.ขป.๒ : ตามที่ได้จัดส่งร่างรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ทาง Web Site และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ทางฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ

(ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา)

บน.ขป.๒ : (๑) สรุปรายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานชลประทานที่ ๒ ดังนี้ การติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝน การพยากรณ์อากาศระยะ ๗ วัน บริเวณภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือตอนบน ได้แจ้งขอให้ประชาชนในเขตภาคเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง ช่วงวันที่ ๖-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย ทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วไป และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณเทือกเขาและบนยอดดอย ช่วงวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ อากาศจะเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง ๑-๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ ๑๐-๑๙ องศาเซลเซียส ช่วงวันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ อากาศจะเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ ๑๕-๒๓ องศาเซลเซียส

(๒) ปริมาณน้ำฝนตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันแยกรายจังหวัด

(๒.๑) จังหวัดลำปางปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง ๙๕๘.๓ มม. เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ ๑๑๑๔.๒ มม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๑๕๕.๙ มม. น้อยกว่า ๑๓.๙๙%

(๒.๒) จังหวัดน่านปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง ๑,๒๑๓.๒ มม. เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ ๑,๒๗๗.๕ มม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๖๔.๓ มม. น้อยกว่า ๕.๐๓%

(๒.๓) จังหวัดพะเยาปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง ๘๑๑.๙ มม. เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ ๑,๑๔๒.๕ มม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๓๓๐.๖ มม. น้อยกว่า ๒๙.๙๔%

(๒.๔) จังหวัดเชียงรายปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง ๑,๓๓๔.๕ มม. เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ ๑,๖๕๒.๓ มม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๓๑๗.๘ มม. น้อยกว่า ๑๙.๒๔%

(๓) สถานการณ์น้ำของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ในปัจจุบัน ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๓.๑) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๒ แห่ง

(๓.๑.๑) อ่างเก็บน้ำกิ่วลม ปริมาณน้ำปัจจุบันปี ๖๓ = ๗๐.๓๒ ล้าน ลบ.ม. (๖๖.๒๐%)

(๓.๑.๒) อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา ปริมาณน้ำปัจจุบันปี ๖๓ = ๘๒.๕๙ ล้าน ลบ.ม. (๔๘.๕๐%)

รวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งสองแห่งจะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ ๑๕๒.๙๐ ล้าน ลบ.ม. (๕๕.๓๐%) อยู่ในเกณฑ์พอใช้

(๓.๒) สถานการณ์น้ำและการคาดการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

(๓.๒.๑) จังหวัดลำปาง มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๒๙ อ่าง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๕๖.๐๗ ล้าน ลบ.ม. (๓๗%) มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ๑๓ อ่าง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ๗ อ่าง อยู่ในเกณฑ์ดี ๓ อ่าง อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ๖ อ่าง

(๓.๒.๒) จังหวัดน่าน มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๕ อ่าง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๒๘.๓๑ ล้าน ลบ.ม. (๙๖%) มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่อยู่ใน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ๕ อ่าง

(๓.๒.๓) จังหวัดพะเยา มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๓ อ่าง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๒๓.๕๔ ล้าน ลบ.ม. (๒๖%) มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ๒ อ่าง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ๑ อ่าง

(๓.๒.๔) จังหวัดเชียงราย มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๔ อ่าง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๖๓.๙๒ ล้าน ลบ.ม. (๖๖%) มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ๒ อ่าง อยู่ในเกณฑ์ดี ๑ อ่าง อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ๑ อ่าง

(๓.๓) สถานการณ์น้ำและการคาดการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

(๓.๓.๑) จังหวัดลำปาง มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๑๐๔ อ่าง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๓๓.๔๘ ล้าน ลบ.ม. (๕๗%) อยู่ในเกณฑ์ดี

(๓.๓.๒) จังหวัดน่าน มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๗๗ อ่าง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๓๔.๔๔ ล้าน ลบ.ม. (๙๑%) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

(๓.๓.๓) จังหวัดพะเยา มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๕๘ อ่าง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๒๒.๕๕ ล้าน ลบ.ม. (๔๓%) อยู่ในเกณฑ์พอใช้

(๓.๓.๔) จังหวัดเชียงราย มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๑๑๘ อ่าง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๓๙.๖๔ ล้าน ลบ.ม. (๔๓%) อยู่ในเกณฑ์พอใช้

(๔) แผน-ผล การปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๖๓

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนรวมทั้งสิ้น ๗๐๕,๙๐๔ ไร่ ประกอบด้วย ข้าว ๖๘๗,๒๐๕ ไร่ พืชไร่พืชผัก ๔,๖๕๖ ไร่ อื่นๆ ๑๓,๓๔๓ ไร่

ผลการปลูกพืชฤดูฝนรวมทั้งสิ้น ๗๐๘,๖๑๔ ไร่ (๑๐๐%) ประกอบด้วย ข้าว ๖๙๘,๒๓๗ ไร่ พืชไร่พืชผัก ๕,๔๐๐ ไร่ และอื่น ๆ ๔,๖๖๗ ไร่

ผลการเก็บเกี่ยวพืชฤดูฝนรวมทั้งสิ้น ๖๓๐,๖๐๑ ไร่ (๘๙%) ประกอบด้วย ข้าว ๖๒๕,๓๑๘ ไร่ พืชไร่พืชผัก ๕,๐๕๐ ไร่ และอื่น ๆ ๒๓๓ ไร่

(๕) แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๓/๖๔

ระยะเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปริมาณน้ำต้นทุนวัดไว้วันที่ ๑ พ.ย. ๖๓ ปริมาณ ๒๙๔.๗๒ ล้าน ลบ.ม. วางแผนการใช้ไว้ที่ ๑๙๓.๖ ล้าน ลบ.ม. เพื่อการอุปโภค-บริโภครักษาระบบนิเวศน์ เกษตรและอื่นๆ

แยกเป็นการอุปโภค-บริโภค ๒๒.๔๙ ล้าน ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ ๓๑.๔๗ ล้าน ลบ.ม. เพื่อการเกษตร ๕๒.๔๙ ล้าน ลบ.ม. และอื่นๆ ๘๖.๙๑ ล้าน ลบ.ม.

ผลของการส่งน้ำตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่ออุปโภค-บริโภค ทำแผนไว้ ๗.๓๗ ล้าน ลบ.ม. จัดสรรแล้ว ๐.๘๗ ล้าน ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ ทำแผนไว้ ๓๑.๒๗ ล้าน ลบ.ม. จัดสรรแล้ว ๔.๘๓ ล้าน ลบ.ม. เพื่อเกษตรกรรม ทำแผนไว้ ๑๑.๒๑ ล้าน ลบ.ม. จัดสรรแล้ว ๒.๔๔ ล้าน ลบ.ม. และอื่นๆ ทำแผนไว้ ๘๓.๔๙ ล้าน ลบ.ม. จัดสรรแล้ว ๒๒.๑๖ ล้าน ลบ.ม.

(๖) การเตรียมการช่วยเครื่องจักรเครื่องมือ ปี ๒๕๖๓/๖๔

บัญชีเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๓/๖๔ ดังนี้

๑. ส่วนเครื่องจักรกลที่ ๒

- เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖๗ เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๔ คัน
- รถบรรทุก ๖ ตัน จำนวน ๔ คัน
- รถเครนปั้นจั่น จำนวน ๒ คัน

(๗) การประชาสัมพันธ์การรับรู้สถานการณ์น้ำ ฤดูแล้งปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔

ทางโครงการทำการประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ เพื่อให้รับรู้และเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์น้ำที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทางโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว และส่งข้อมูลให้ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้แก่ โครงการส่งน้ำก๊วลม-ก๊วคหมา ดำเนินการไปแล้ววันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำแม่วัง ดำเนินการไปแล้ววันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำแม่ลาว ดำเนินการไปแล้ววันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ โครงการชลประทานเชียงรายได้ดำเนินการไปแล้ววันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ สำหรับโครงการชลประทานลำปาง น่าน พะเยา อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๓.๒ สรุปรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ในภาพรวมของ สขบ.๒ (ส่วนแผนงาน)

ผผง.ขบ.๒ : (๑) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ทั้งสิ้น ๖๔ งาน แล้วเสร็จ ๗ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๗ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๗๖๙.๕๕๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๘๔.๕๑๒ ล้านบาท คิดเป็น ๑๐.๘๘%

(๑.๑) งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบ พ.ร.บ. มีทั้งสิ้น ๔๕ งาน แล้วเสร็จ ๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๒ งาน งบม. ๑๗๖.๙๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๘.๑๔๒ ล้านบาท คิดเป็น ๒๑.๕๕ %

(๑.๒) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (โควิด-ภัยแล้ง) ทั้งสิ้น ๖ งาน แล้วเสร็จ ๔ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ งาน งบม. ๒๓.๓๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๓๐๑ ล้านบาท คิดเป็น ๓๙.๙๒%

(๑.๓) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (พ.ร.บ.โอน ๒๕๖๓) ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ทั้งสิ้น ๖ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ งาน งบม. ๔๓๒.๑๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๘๖๖ ล้านบาท คิดเป็น ๑.๕๙%

(๑.๔) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ทั้งสิ้น ๗ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ งาน งบม. ๑๓๗.๑๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๐.๒๐๓ ล้านบาท คิดเป็น ๒๒.๐๓%

(๒) แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๒.๑) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ เบิกจ่าย ๑๐๐%

(๒.๒) เร่งรัดการใช้จ่ายหรือก่องหนผู้กผัน งานปีเดียว ก่องหนผู้กผันภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๓ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๔ งานผู้กผันใหม่ ก่องหนผู้กผันภายใน ๓๑ มี.ค. ๖๔ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๔

(๒.๓) แจ้งคืนเงินครั้งแรกภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๓

(๒.๔) ขอรับงบประมาณเหลือจ่าย ให้จัดส่งประมาณการ ขบ.๓๒๕ พร้อมรายการคำนวณแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔

(๒.๕) ดำเนินการและถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ๖๑ และ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ ๖๑ อย่างเคร่งครัด

(๓) สรุปแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๗๑ งาน
วงเงิน ๑,๓๐๓.๔๙๕ ล้านบาท
แผนการเบิกจ่ายไตรมาส ๑ สชป.๒ ๑๗.๐๔
ผลการเบิกจ่าย ๑.๓๖
ส่วนต่างของแผน ต่ำกว่าแผน - ๑๕.๖๘
แผนการเบิกจ่ายไตรมาส ๑ กรมฯ ๒๐.๐๐
ผลการเบิกจ่าย ๑.๓๖
ส่วนต่างของแผน ต่ำกว่าแผนอยู่ที่ - ๑๘.๖๔

(๓.๑) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔๕ งาน
วงเงิน ๑,๐๗๙.๘๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔.๗๒๗ ล้านบาท คิดเป็น ๑.๓๖%
๑. โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพ เบิกจ่าย ๖.๑๓%
๒. โครงการก่อสร้าง ๒ เบิกจ่าย ๓.๐๖%
๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เบิกจ่าย ๒.๓๗%
๔. โครงการชลประทานน่าน เบิกจ่าย ๒.๒๓%
๕. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-กว๊มคอบมา เบิกจ่าย ๒.๐๒ %
๖. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เบิกจ่าย ๑.๓๒%
๗. โครงการชลประทานเชียงราย เบิกจ่าย ๐.๔๑%
๘. โครงการชลประทานลำปาง เบิกจ่าย ๐.๒๖%
๙. โครงการชลประทานพะเยา เบิกจ่าย - %
๑๐. ส่วนบริหารจัดการน้ำ เบิกจ่าย ๐.๑๔%
๑๑. ส่วนเครื่องจักรกล เบิกจ่าย - %
๑๒. ส่วนวิศวกรรม สชป.๒ เบิกจ่าย - %

(๔) รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณทั้งสิ้น ๓๗๑ งาน งบม. ๑,๓๐๐.๔๙๕ ล้านบาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๖ งาน งบม. ๘๓.๕๔๒ ล้านบาท
อนุมัติแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ๓๕๗ งาน งบม. ๑,๒๒๒.๗๕๒ ล้านบาท
อนุมัติรับราคา ๒๗ งาน งบม. ๘.๒๒๗ ล้านบาท
ลงนามในสัญญา ๑๘ งาน งบม. ๘.๒๒๗ ล้านบาท

(๕) รายการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๕ งาน

(๖) การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

(๖.๑) ผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใช้พื้นที่ต่อไป โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งได้ยื่นคำขออนุญาตไว้แล้ว หรือยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ให้ยื่นคำขอภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

(๖.๒) หากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือองค์การของรัฐใด เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีก ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ให้กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

(๖.๓) มิให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ที่ยังไม่ได้ อนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้

(๖.๔) ในกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นในการปรับปรุงและซ่อมแซมเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎร เช่น กรณีน้ำป่าไหลหลาก จึงต้องมีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ก็ให้สามารถดำเนิน ไปพลางก่อนได้และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบในภายหลัง

(๗) ขอบแจ้งเอกสารเพิ่มเติมแนวทางการอนุญาตและการต่ออายุการอนุญาตใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าไม้

(๗.๑) ดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าไม้ของโครงการชลประทานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้องตามระยะเวลา โดยให้ยื่นคำขอภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๗.๒) สำรวจโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าไม้ หากการอนุญาตใช้พื้นที่ใกล้สิ้นอายุ การอนุญาต ต้องดำเนินการยื่นคำขอต่ออนุญาตใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าไม้

(๗.๓) กรณีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการโครงการในพื้นที่ป่าประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ขอให้โครงการชลประทานพิจารณาและคำนึงถึงความพร้อมในการดำเนินโครงการอย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้องเรียบร้อย ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ

๓.๓ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ และปัญหาอุปสรรค (ทุกส่วน, โครงการ)

๓.๓.๑ ส่วนวิศวกรรม

ผวศ.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

(๑) สรุปแผนค่าเตรียมความพร้อมปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔

ตามกรอบวงเงินขอไว้ที่ ๑๓.๔ ล้านบาท ขนาดนี้ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณอยู่ ๖ ล้านบาท แยกเป็นค่า ศึกษาความเหมาะสม ๓.๔ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และค่าธรณีและ ปฐพีวิทยา ๒.๘ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายและ ผลงานขณะนี้อยู่ที่ ๐%

๓.๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

บน.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

(๑) งานกั้นเงินเหลื่อมปี งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ๑ รายการ

(๑.๑) รายการปรับปรุงทำนบกั้นดิน และอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยตุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านตุน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา งบประมาณได้รับจัดสรร ๔,๐๕๐,๖๑๐.๒๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๕๐,๕๓๒.๘๐ บาท (๑๑.๒%)

(๒) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ๓ แผนงาน

(๒.๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตการ จัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๕ งาน เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๐๙๔,๕๐๐ บาท

(๒.๒) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน ๕ รายการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๖,๙๓๘,๐๐๐ บาท เป็นงานจ้างเหมา ๕๓,๘๓๗,๘๖๕ บาท งานดำเนินการเอง ๒๓,๑๐๐,๑๓๕ บาท

(๒.๓) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการการส่งเสริมการใช้อย่างในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑ งาน เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงานจ้างเหมา ๔,๓๖๘,๐๐๐ บาท งานดำเนินการเอง ๑๓๒,๐๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๑๑ งาน เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๔,๕๓๒,๕๐๐ บาท เป็นงานจ้างเหมา ๕๘,๒๐๕,๘๖๕ บาท งานดำเนินการเอง ๒๖,๓๒๖,๖๓๕ บาท

(๓) ผลการดำเนินงาน

(๓.๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน เงินค่าบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ ๒ งบประมาณที่ได้จัดสรร ๑,๓๔๙,๔๐๐ บาท ได้เบิกจ่ายไปแล้ว ๕๘,๕๕๐.๘ บาท (๔.๓๓%)

ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ มีทั้งหมด ๔ งาน อยู่ระหว่างจัดซื้อ สามารถก่อกำหนดผู้กผันได้ภายใน เดือน ธ.ค. งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๔๕,๑๐๐ บาท

(๓.๒) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕ รายการ เป็นงานจ้างเหมา ๕๓,๘๓๗,๘๖๕ บาท งานดำเนินการเอง ๒๓,๑๐๐,๑๓๕ บาท งานดำเนินการเองได้ทำการก่อกำหนดผู้กผันไปแล้ว ส่วนงานจ้างเหมาอยู่ระหว่างจัดซื้อ สามารถก่อกำหนดผู้กผันได้ภายใน เดือน ธ.ค.

(๓.๓) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการการส่งเสริมการใช้อย่างในหน่วยงาน ภาครัฐ จำนวน ๑ รายการ เป็นงานปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระยะทาง ๑.๗๐๐ กม. ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่าง การจัดซื้อ-จัดจ้าง สามารถก่อกำหนดผู้กผันได้ภายในเดือน ม.ค. ๖๔

๓.๓.๓ ส่วนแผนงาน

-ไม่มี

๓.๓.๔ ส่วนเครื่องจักรกล

ผคก.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

(๑) รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนเครื่องจักรกล สขป.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

(๑.๑) โครงการฝายนาเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง งบประมาณ ๔,๒๓๙,๕๓๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๑๒,๕๓๖ บาท คิดเป็น ๑๙.๑๘% ผลการดำเนินงาน ๑๕%

(๑.๒) โครงการฝายแม่วัง บ้านทุ่งฮั่ว (ท้าวแก้ว) ต.ทุ่งฮั่ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๔๒๖,๕๗๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๓๒,๗๑๐ บาท คิดเป็น ๑๒.๑๑% ผลการดำเนินงาน ๒๐%

(๑.๓) โครงการฝายทุ่งกลางพร้อมระบบส่งน้ำ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๓๒๕,๓๑๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๓๒,๗๑๐ บาท คิดเป็น ๑๓% ผลการดำเนินงาน ๑๕%

(๑.๔) โครงการฝายทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๑๖๑,๖๘๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๘๑,๒๙๒ บาท คิดเป็น ๒๔% ผลการดำเนินงาน ๒๕%

(๑.๕) งานซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือ ด้านบำรุงรักษา งบประมาณ ๑๒๕,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ

(๒) สรุปการใช้พลังงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

โครงการ	มาตรฐานไฟ	ใช้จริง	มาตรฐานน้ำมัน	ใช้จริง	หมายเหตุ
สำนักงานชลประทานที่ 2		16,209		3,170	
ส่วนเครื่องจักรกล		6,667		1,359	
โครงการชลประทานลำปาง		8,133		1,935	
โครงการชลประทานพะเยา		7,217		6,260	
โครงการชลประทานน่าน		13,129		2,365	
โครงการชลประทานเชียงราย		10,063		5,654	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา		7,444		468	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง		4,975		2,852	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว		9,694		2,355	
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2		5,541		1,235	
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2		3,298		926	
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		12,247		2,271	

(๓) สรุปปริมาณการใช้น้ำส่วนกลางของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

(๓.๑) การใช้น้ำส่วนกลางของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ น้ำมันดีเซล ๔,๓๑๓ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๒๑๖ ลิตร

(๓.๒) ยอดคงเหลือในคลัง น้ำมันดีเซล ๑๗,๑๖๖ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๙,๕๖๓ ลิตร

(๓.๓) ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน ในปีงบประมาณ ๖๒ - ๖๓ เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ ๖๒ ใช้น้ำมัน ๔,๔๐๒ ลิตร ปีงบประมาณ ๖๓ ใช้น้ำมัน ๔,๕๒๙ ลิตร

(๔) รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และสารหล่อลื่น เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

(๔.๑) ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล จำนวน ๗๔๔ ลิตร

(๔.๒) ยอดคงเหลือน้ำมันดีเซล จำนวน ๓๓,๙๒๖ ลิตร

(๔.๓) ปริมาณการใช้สารหล่อลื่น จำนวน ๒๑๕ ลิตร

(๔.๔) ยอดคงเหลือสารหล่อลื่น จำนวน ๒,๔๑๖ ลิตร

(๕) รายงานเครื่องสูบน้ำ ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สขป.๒ จำนวน ๖๗ เครื่อง

(๕.๑) ลำปาง จำนวน ๔๙ เครื่อง

(๕.๒) น่าน จำนวน ๑๐ เครื่อง

(๕.๓) พะเยา จำนวน ๔ เครื่อง

(๕.๔) เชียงราย จำนวน ๔ เครื่อง

(๖) รายงานเครื่องสูบน้ำที่สนับสนุนงานก่อสร้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔ เครื่อง

(๖.๑) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ จ.ลำปาง ขนาดท่อ ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

(๖.๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จ.เชียงราย ขนาดท่อ ๖ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

(๖.๓) โครงการชลประทานลำปาง จ.ลำปาง ขนาดท่อ ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

(๖.๔) โครงการชลประทานลำปาง จ.ลำปาง ขอเพิ่มเติม ขนาดท่อ ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๓.๕ โครงการชลประทานจังหวัด

(๑) โครงการชลประทานลำปาง

วศ.คป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๓

(๑) แผนงานเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ งาน งบประมาณ ๙๑,๑๑๘,๕๐๓.๘๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๖๑๙,๐๖๘.๑๓ บาท

(๑.๑) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (งบประมาณตาม พ.ร.บ.๖๓) จำนวน ๓ งาน คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๓

(๑.๒) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน ๓ งาน คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นไตรมาส ๒

(๑.๓) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เถิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๓๒,๓๕๗,๑๙๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๒๖.๐๘% คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นไตรมาส ๒

(๑.๔) ฝ่ายน้ำเอียงพร้อมระบบส่งน้ำ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๑๐.๘๕% คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๖๔

(๑.๕) แก้มลิงบ้านสบตำ พร้อมอาคารประกอบ อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๓๔,๙๖๖,๓๐๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารประกวดราคาควบคู่ไปกับการขออนุญาตกรมเจ้าท่า คาดว่าประกาศประกวดราคาได้ประมาณเดือน ธ.ค. ๖๓

(๒) โครงการชลประทานลำปาง สรุบบ พ.ร.บ.๖๔ จำนวน ๔๐ งาน งบประมาณ ๑๑๘,๓๒๙,๕๐๐ บาท งบประมาณโอนจัดสรร ๑๑๒,๓๒๖,๘๗๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๔๖๗,๔๕๘.๙๕ บาท คิดเป็น ๒.๒๐%

(๓) แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑)

เป้าหมาย คป.ลำปาง ๑๙.๐๑% เป้าหมาย สขป.๒ ๒๐.๑๕% เป้าหมายกรมชลประทาน ๒๐%

(๒) โครงการชลประทานพะเยา

ผคป.พะเยา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔

(๑) การบริหารจัดการน้ำ ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ทั้งหมด ๖๑ แห่ง ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๓๒.๖๑% โครงการชลประทานพะเยา โดยหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำทำหนังสือแจ้งตั้งแต่วันที่ พ.ย. ๖๓ งดเรื่องของการทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรัง ให้เหลือเพียงการทำพืชไร่ของอ่างเก็บน้ำแม่ตำเทานั้น

เรื่องขอการปลูกพืชในฤดูฝน (นาปี) ไม่มีพื้นที่เสียหาย เก็บเกี่ยวครบ ๑๐๐%

(๒) แผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง เน้นเรื่องการอุปโภค - บริโภค เป็นหลัก

(๓) สรุปรการดำเนินงาน งบประมาณ งบกลาง เงินกันเหลื่อมปี งบพรบ. ๒๕๖๓ (เหลื่อมปี) จำนวน ๒ งาน คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นไตรมาส ๒

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวังปลาก่อ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

- แก้มลิงร่องซุยพร้อมอาคารประกอบ ต.สันป่าหนาด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

(๔) งบเหลื่อมจ่าย ๒๕๖๓ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตำ ดำเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

(๕) งบประมาณประจำปี ตาม พรบ. ๒๕๖๔ รวม ๔๘ งาน งบประมาณ ๑๒๐,๕๘๕,๘๐๐ บาท

(๖) งบประมาณงานจัดหาแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า (กปร.) รวม ๒ งาน งบประมาณ ๕๔,๘๑๙,๐๐๐ บาท (ขอยกเลิก)

(๓) โครงการชลประทานน่าน

ผศ.ป.น่าน : รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔

(๑) สถานการณ์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๓ ความจุรวมระดับเก็บกัก ๔๓.๕๑ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำอยู่ที่ ๔๑.๒๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๔%

เงินงบประมาณกันเหลือปี ๒๕๖๓

(๒) แผนงาน บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ (งบกลาง)

(๒.๑) งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหว่ ปัจจุบันปริมาณน้ำเต็มอ่าง ต้องปรับแผนการขุดลอกอ่าง บริหาร โดยส่วนเครื่องจักรกลที่ ๑ จ.เชียงใหม่

(๒.๒) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยโก๋น ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(๓) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ฝ่ายบ้านสบปิ่น งบประมาณ ๘,๑๓๒,๙๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๓๔๑,๗๕๖.๔๕ บาท คิดเป็น ๔๒%

(๔) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ซ่อมแซมเนื่องจากอุทกภัย) งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท

(๔.๑) ซ่อมแซมถนนคันคลอง ๑L-LMC กม.๒+๔๐๐ ฝ่ายสา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๙๘.๕๓%

(๔.๒) ซ่อมแซมถนนคันคลอง ๑L-LMC กม.๓+๒๐๐ ฝ่ายสา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๙๗.๕๓%

(๔.๓) ซ่อมแซมถนนคันคลอง ๒L-LMC กม.๒+๑๕๙ ฝ่ายสา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๙๘.๖๑%

(๔.๔) ซ่อมแซมถนนคันคลอง ๒L-LMC กม.๒+๓๗๙ ฝ่ายสา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๙๗.๒๔%

(๔.๕) ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC กม.๔+๐๔๓ ฝ่ายสา งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๙๔.๔๕%

(๔.๖) ซ่อมแซมป้องกันตลิ่งท้ายคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำแค้น งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๒๕.๑๐%

(๕) แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร จำนวน ๒๒ งาน งบประมาณได้รับจัดสรร ๓๗,๒๒๐,๑๐๐ บาท

(๖) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๖.๑) งานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ๗.๓ กม. งบประมาณได้รับจัดสรร ๖๓๙,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๐%

(๖.๒) งานบำรุงรักษาหัวงาน ๓๙๐ ไร่ งบประมาณได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๑%

(๖.๓) งานบริหารการส่งน้ำ ๔๔,๘๘๒ ไร่ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๑๒%

- (๖.๔) งานกำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ๑๑๐ ไร่ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๒%
- (๖.๕) งานซ่อมแซมระบบชลประทาน ๓๖ งาน งบประมาณ ๓๕,๙๗๔,๙๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๔%
- (๖.๖) งานจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแฮด งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๐%

(๗) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- (๗.๑) ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจลงหลวง งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- (๗.๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ บ้านไผ่งาม งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- (๗.๓) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ บ้านตีดใหม่ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- (๗.๔) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ บ้านน้ำบัว งบประมาณ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๑%

(๘) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- (๘.๑) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายซอยคลอง RMC ฝ่ายสา จำนวน ๔ สาย งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๔%
- (๘.๒) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝ่ายสา LMC งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๗%
- (๘.๓) ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบระยะที่ ๒ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๐%
- (๘.๔) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายอ่าวแก่น้ำน้ำพอง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๙%
- (๘.๕) ฝ่ายห้วยแฮด ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ (โครงการพัฒนาพื้นที่สูง) งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๑%

(๙) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหาน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- (๙.๑) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ บ้านป่าหุง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- (๙.๑) ฝ่ายน้ำปีพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ขอยกเลิก)

(๔) โครงการชลประทานเชียงราย

ผศป.เชียงราย : รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔

(๑) รายงานการตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีข้อสั่งการ ๒ ประเด็น

(๑.๑) ให้กรมชลประทานเสนอแผนการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ เช่น การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเดิม รวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะลุ่มน้ำต่ำ แก้มลิง ๒ ฝั่ง ของลำน้าอิง โดยมอบให้ สททช. รับผิดชอบบูรณาจัดลำดับความสำคัญเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด เพื่อเสนอที่ประชุมในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

(๑.๒) การตรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ อ.แม่จัน ซึ่ง พลเอก กุ๊เกียรติ ศรีนาคา เป็นประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดภาคเหนือ มีแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานบูรณาในภาพรวม รวบรวมแผนงานในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงตรวจเยี่ยมในวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ เพื่อ Kick off โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนโครงการชลประทานเชียงรายได้เตรียมแผนงานที่จะนำเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ได้แก่ แก้มลิงต่าง ๆ โครงการสนับสนุนพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำ จึงขอประสานทางส่วนวิศวกรรม สขป.๒ เพื่อการพิจารณาโครงการเบื้องต้น และมาตรการเตรียมความพร้อมในระยะต่อไป

(๒) แผนการใช้จ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งหมด ๑๘ งาน วงเงินงบประมาณ ๖๙,๖๒๘,๑๖๓.๘๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๘,๙๘๓,๘๘๔.๒๒ บาท คิดเป็น ๔๑.๘๙% ผลการดำเนินงาน ๓๔.๕๕%

(๓) สรุปการดำเนินงาน งบประมาณ พรบ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗๙ งาน งบประมาณ ๒๙๗,๖๘๕,๙๔๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๗๗๕,๐๘๗.๑๐ บาท คิดเป็น ๐.๙๓% ผลการดำเนินงาน ๐.๘๓%

๓.๓.๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-กว๊มคอบหมา

วศ.คบ.กว๊ม-กว๊มคอบหมา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-กว๊มคอบหมา สรุปรายละเอียดงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๘ งาน งบประมาณ ๙๗,๘๖๘,๙๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๒๓๐,๕๓๑.๕๗ บาท คิดเป็น ๔.๓๗% ลงนามในสัญญาแล้ว ๒๗ งาน ยกเว้น ๑ งาน คือ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-กว๊มคอบหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (รอใบจัดสรร) งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

วศ.คบ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายการงานงบประมาณ จำนวน ๕๐ งาน ได้รับเงินงวดงบประมาณงบลงทุน พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วจำนวน ๔๙ งาน งบประมาณ ทั้งสิ้น ๙๕,๔๒๘,๙๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๒๖๕,๓๔๕ บาท คิดเป็น ๒.๓๗% ยังไม่ได้รับเงินงวดงบประมาณ ๑ งาน คือ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๐ งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

วศ.คบ.แม่ลาว : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

(๑) งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ งานกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๑๕,๘๓๖,๕๖๕ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๘๓๖,๕๖๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๔๒,๔๕๓ บาท คิดเป็น ๑.๕๓%

งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๖ งาน

(๒) แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ งาน งบประมาณ ๑๖,๖๔๑,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๙๗๐,๗๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๔๙,๒๑๕ บาท คิดเป็น ๑๐.๗๕%

(๓) แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๘ งาน งบประมาณ ๔๗,๙๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔,๗๗๒,๘๒๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๒๙,๔๗๕ บาท คิดเป็น ๔.๔๐%

(๔) แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๒ งาน งบประมาณ ๒๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖,๖๐๖,๔๔๓ บาท คิดเป็น ๓๙.๓๕%

(๕) รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘๖,๓๖๑,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘,๕๓๓,๕๒๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๘๘๕,๑๓๓ บาท คิดเป็น ๑๕.๑๘%

๓.๓.๗ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒

กส.๔ ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กันเหลื่อมปี) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๗๗,๙๑๔,๓๘๖.๙๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๕,๑๘๐,๒๐๗.๘๗ บาท คิดเป็น ๒๕.๓๙% ผลการดำเนินงาน ๓๖.๒๔%

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กันเหลื่อมปี)

(๑.๑) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ (งานปรับปรุงอาคารที่ระบายน้ำลงลำน้ำเดิม) จ.พะเยา งบประมาณ ๒๕,๕๖๑,๘๘๖.๙๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๔,๘๙๙,๕๕๒.๕๕ บาท คิดเป็น ๙๗.๔๑% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดสุดท้าย

(๑.๒) โครงการฝายแม่แพนทุ่งบนพร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๑๖๗,๒๙๙.๘๕ บาท คิดเป็น ๒๘.๖๗% ผลการดำเนินงาน ๑๒% คาดว่าจะแล้วเสร็จมีนาคม ๒๕๖๔

แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กันเหลื่อมปี)

(๑.๓) โครงการฝายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง งบประมาณ ๙๗,๙๘๘,๐๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กันเหลื่อมปี)

(๑.๔) โครงการฝายแม่อ่างบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๙,๓๖๔,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๓,๑๑๓,๓๕๕.๔๗ บาท คิดเป็น ๔๔.๖๖% ผลการดำเนินงาน ๓๒.๙๗% คาดว่าจะแล้วเสร็จกันยายน ๒๕๖๔

(๒) งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙๖,๒๓๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๒๙๑,๙๘๙.๐๕ บาท คิดเป็น ๓.๔๒% ผลการดำเนินงาน ๒.๑๙%

(๒.๑) ฝายทุ่งกลางพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๓๐๐ ไร่ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๒๙,๙๘๑.๐๕ บาท คิดเป็น ๓.๔๐% ผลการดำเนินงาน ๑๑.๒๙%

(๒.๒) ฝายแม่วังบ้านทุ่งฮั่ว (ท้าวแก้ว) พื้นที่รับประโยชน์ ๒,๐๐๐ ไร่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง งบประมาณ ๓๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๕๒,๓๖๙.๗๕ บาท คิดเป็น ๒.๑๖% ผลการดำเนินงาน ๑.๖๙%

(๒.๓) ฝายบ้านทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๑,๐๐๐ ไร่ อ.แม่พริก จ.ลำปาง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๐๔๑,๑๐๒.๙๕ บาท คิดเป็น ๓.๔๗% ผลการดำเนินงาน ๒.๕๐%

(๒.๔) ฝายน้ำปางพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำบ้านปางसान พื้นที่ชลประทาน ๔๐๐ ไร่ อ.สองแคว จ.น่าน งบประมาณ ๑๖,๕๐๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๖๘,๕๓๕.๓๐ บาท คิดเป็น ๕.๘๗% ผลการดำเนินงาน ๒%

(๒.๕) ปรับปรุงอาคารที่ทำการพัสดุ โครงการก่อสร้าง สขป.๒ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการแผนจัดซื้อ

๓.๓.๘ โครงการศูนย์กีฬาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วช.กีฬาพัฒนา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔

(๑) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบ กปร.) งบประมาณ ๓๗,๓๑๐,๗๗๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๑,๕๐๑,๓๖๑.๓๔ บาท คิดเป็น ๘๔.๔๓%

(๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการศูนย์กีฬาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๓ งาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๑๒๑,๙๑๕.๘๐ บาท คิดเป็น ๕.๖๒%

(๓) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบ กปร.๖๔) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๙,๗๗๔,๓๕๕ บาท

(๓.๑) งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน ๙๕ อัตรา งบ กปร. ๑๑,๑๑๒,๓๐๐ บาท

(๓.๒) งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบ กปร. ๗,๒๒๔,๓๖๐ บาท

(๓.๓) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบ กปร. ๒,๕๒๖,๖๙๕ บาท

(๓.๔) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบ กปร. ๘,๙๑๑,๐๐๐ บาท

๓.๓.๙ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กส.๒/๒ พก. : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายกันเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ งาน งบประมาณ ๑๖๐,๖๓๙,๑๓๒.๖๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๔,๗๒๘,๓๗๘.๑๘ บาท คิดเป็น ๓๔.๐๗%

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ งาน งบประมาณ ๕๔๙,๗๔๐,๘๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๗,๘๙๓,๔๙๔.๒๖ บาท คิดเป็น ๕.๐๗%

(๓) รายการงานขอตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีโครงการเปิดใหม่

(๓.๑) โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา

(๓.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

(๓.๓) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำบ้านทุ่งขวาง จ.เชียงราย

๓.๓.๑๐ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
นายพีรภัทร ชำยมาน : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๑) งบลงทุน งบตาม พรบ. ๓๒๑,๖๕๗,๙๐๐ บาท งบจัดสรร ๒๘๐,๖๗๘,๕๙๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๘๒๒,๑๐๗.๐๖ บาท คิดเป็น (พรบ.) ๐.๘๘% คิดเป็น (จัดสรร) ๑.๐๑%

(๑.๑) โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบตาม พรบ. ๓๒,๔๖๕,๘๐๐ บาท งบจัดสรร ๒๖,๖๑๑,๙๙๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๐๘๙,๕๑๒.๐๑ บาท คิดเป็น (พรบ.) ๖.๔๔% คิดเป็น (จัดสรร) ๗.๘๕%

(๑.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบตาม พรบ. ๑๒๓,๖๑๖,๑๐๐ บาท งบจัดสรร ๑๐๓,๘๙๔,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๗๖,๔๗๓.๘๕ บาท คิดเป็น (พรบ.) ๐.๓๙% คิดเป็น (จัดสรร) ๐.๔๖%

(๑.๓) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพห้วงงานฝายแม่ยม จ.แพร่ งบประมาณ พ.ร.บ. ๑๖๕,๕๗๖,๐๐๐ บาท
งบจัดสรร ๑๔๙,๘๘๑,๑๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๕๖,๑๒๑.๒๐ บาท คิดเป็น (พ.ร.บ.) ๐.๑๕๕% คิดเป็น (จัดสรร) ๐.๑๗๑%

(๒) โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน ความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความก้าวหน้าทั้งโครงการ

แผนงานก่อสร้างถึงปัจจุบัน	๙๔.๖๗%
ผลงานก่อสร้างปัจจุบัน	๘๘.๕๘%
ช้ากว่าแผนงาน	๖.๐๙%

ความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๙.๙๔%
ผลงานก่อสร้างเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๐.๘๙%
ช้ากว่าแผน	๑๙.๐๕%

(๓) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา ความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความก้าวหน้าทั้งโครงการ

แผนงานก่อสร้างถึงปัจจุบัน	๒๗.๒๐%
ผลงานก่อสร้างปัจจุบัน	๒๖.๔๘%
ช้ากว่าแผน	๐.๗๒%

ความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานก่อสร้างสะสม	๑๖.๖๔%
ผลงานก่อสร้างสะสม	๐.๐๔%
ช้ากว่าแผนงาน	๑๖.๖๐%

กรมฯ ได้บอกเลิกสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอ กรมฯ พิจารณา
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยใช้ผลงาน

๓.๓.๑๑ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒

วค.๒ จด. : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

(๑) แผนงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ งาน

(๑.๑) ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- กิ่วคอหมา งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๑๒% ผลการดำเนินงาน ๕%

(๑.๒) ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๑๔% ผลการดำเนินงาน ๘%

(๑.๓) จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- กิ่วคอหมา (ระยะที่ ๓) งบประมาณ
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๑๐% ผลการดำเนินงาน ๒%

(๑.๔) ปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วะ ระยะที่ ๑ งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๑๖% ผลการดำเนินงาน ๙%

๓.๓.๑๒ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓

กส.๓ จด. : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๑) งบกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี ๖๓ งานจัดระบบน้ำโครงการฝายวังเคียน พื้นที่รับประโยชน์ ๒,๑๙๐ ไร่ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๗๐ วัน งบประมาณ ๑๒.๕๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๘๖.๐๔% ผลการดำเนินงาน ๖๗%

(๒) งบกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี ๖๔ งานจัดระบบน้ำโครงการฝายวังเคียน ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๐๐๐ ไร่ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท ปัจจุบันได้รับการโอนจัดสรรแล้ว ๙.๑ ล้านบาท คิดเป็น ๘๒.๗๓% (อยู่ระหว่างรอรับการโอนจัดสรร ๑.๙ ล้านบาท คิดเป็น ๑๗.๒๗%) ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๐.๒๒% ผลการดำเนินงาน ๒.๔๔%

๓.๔ รายงานเรื่องที่ ผส.ขป.๒ สั่งการในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผจบ.ขป.๒ : การประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ

ขอให้ทุกโครงการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ ทางส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สขป.๒ ได้รับรายงานการประชาสัมพันธ์แล้ว ๔ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม - กว๊าคอหมา
๒. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว
๔. โครงการชลประทานเชียงราย

ขอให้ ๓ โครงการ รายงานการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ ให้ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้แก่

๑. โครงการชลประทานลำปาง
๒. โครงการชลประทานน่าน
๓. โครงการชลประทานพะเยา

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ผบค.๑ คก. : ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

แผนการดำเนินงาน โครงการชลประทานพะเยา, โครงการชลประทานเชียงราย, โครงการชลประทานน่าน, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-กว๊าคอหมา, สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ รวมงานขุดลอกงานดิน งบประมาณทั้งสิ้น ๒๙๗ ล้านบาท งานกำจัดวัชพืช งบประมาณ ๓ ล้านบาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ผจบ.ขป.๒ : การติดตามสถานการณ์ และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ท่าน รร. หัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน มีข้อสั่งการในที่ประชุม ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ให้ชลประทานจังหวัด ประสานงานกับหน่วยงานจังหวัดว่ามีประกาศ ข้อสั่งการ หรือมาตรการจังหวัดอย่างไร และรายงานฝ่ายเลขาฯ รวบรวมทาง e-mail : covid๑๙.rid@gmail.com

๒. ให้ทุกสำนักงานชลประทาน ทบทวนแผน BCP และปรับให้เป็นปัจจุบัน แล้วส่งไฟล์ ให้ฝ่ายเลขาฯ ต่อไป

๓. ให้ ผอ.สำนัก/ กอง ในพื้นที่ส่วนกลาง ที่มีการสั่งการ ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่เสี่ยง กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังให้เข้มข้น

๔. ให้ประชาสัมพันธ์แต่ละสำนักงาน แจงรายละเอียด และ Timeline ของเหตุการณ์ทุกวันจันทร์

๕. กรณีที่มีผู้ติดเชื้อหรือผู้มีความเสี่ยง ให้รายงานทางระบบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกัน COVID-19 กรมชลประทาน

ผส.ขป.๒ : สถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่ จากการนำเข้าประเทศเพื่อนบ้าน ให้ใช้มาตรการสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจำและรักษามาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และให้ทุกโครงการเข้มงวดการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ทำงาน ให้มีเจลล้างมืออยู่บริเวณหน้าประตู ติดป้ายประชาสัมพันธ์สถานการณ์ COVID-19

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



ผู้จดยางงานการประชุม
(นางกัลยกร ยลสุริยวงศ์)
ธก.ชป.๒



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสมจิต อำนาจศาล)
ผจบ.ชป.๒ รักษาการในตำแหน่ง
ผบท.ชป.๒



เห็นชอบ
(นายสฤต โพธิ์ดี)
รอง ผส.ชป.๒ รักษาการแทน
ผส.ชป.๒