



เลขที่เอกสารในแบบ E คมค(นท.)04/กบ/2566

สำนักงานชลประทานที่ 2

เลขที่รับ/ส่ง 395A

วันที่ 16 พ.ค. 2566

เวลา 16.03น. 9/219

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๑๙

ที่ สบคค๗๕/๗๕๖๖

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

3490/65

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ และผู้เกี่ยวข้อง

ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ไว้แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อติดตามความก้าวหน้าพร้อมปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการ ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น ๓ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม. โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารแนบ ๑ เพื่อตรวจสอบ / ยืนยัน / ทบทวนแผนงานพร้อมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ นั้น

ในการนี้ ขอให้หน่วยงานจัดทำไฟล์นำเสนอตามตัวอย่างรูปแบบที่กำหนดดังเอกสารแนบ ๒ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hwm.imd@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวมลจิรา ทองเทพ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐๘๒ ๗๘๓ ๑๗๗๘ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

เรียน ผผง.ชป.๒, ผคป.เชียงราย และ ผคป.พะเยา (นายวิศักดิ์ ธนเดโชพล)

เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม พร้อมเตรียมข้อมูล
รธน.
ไฟล์นำเสนอให้ ฝ่ายเลขฯ และ ผผง.ชป.๒
ประธานคณะกรรมการฯ


(นายสกลิต โพธิ์ดี)

รอง ผส.ชป.๒ รักษาาราชการแทน

ผส.ชป.๒

16 พ.ค. 2566



เอกสารประกอบ


(นางพิรญา ร่มป่าตัน)
ผบ.ชป.๒

ส่ง E สภท.รวม ล่วงหน้าแล้ว 16 พ.ค. 66

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะทำงาน :

๑. รธบ. (ประธานฯ)
๒. ผชช.จช.๔ (รองประธานฯ)
๓. ผอ.ผง. (รองประธานฯ)
๔. ผส.บอ. (คณะทำงานฯ)
๕. ผชช.อท.๑ (คณะทำงานฯ)
๖. ผส.พญ. (คณะทำงานฯ)
๗. ผส.สร. (คณะทำงานฯ)
๘. ผส.อส. (คณะทำงานฯ)

๙. ผส.คก. (คณะทำงานฯ)
๑๐. ผอ.พก. (คณะทำงานฯ)
๑๑. ผอ.พต. (คณะทำงานฯ)
๑๒. ผส.มค. (คณะทำงานฯ)
๑๓. ผอ.กตน. (คณะทำงานฯ)
๑๔. ผปบ.บอ. (คณะทำงานฯและเลขานุการฯ)
๑๕. ผผง.ผง. (คณะทำงานฯและผู้ช่วยเลขานุการฯ)
๑๖. บท.บอ. (คณะทำงานฯและผู้ช่วยเลขานุการฯ)

ผู้เกี่ยวข้อง :

๑. ผส.ขป.๒
๒. ผส.ขป.๓
๓. ผส.ขป.๕
๔. ผส.ขป.๖
๕. ผส.ขป.๗
๖. ผส.ขป.๑๓
๗. ผคป.พะเยา
๘. ผคป.เชียงราย
๙. ผคป.นครสวรรค์

๑๐. ผคป.พิษณุโลก
๑๑. ผคป.สกลนคร
๑๒. ผสภ.๖
๑๓. ผคป.ขอนแก่น
๑๔. ผคป.ชัยภูมิ
๑๕. ผคป.ซีบน
๑๖. ผคป.อุบลราชธานี
๑๗. ผคป.สมุทรสงคราม

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น ๓ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
กรมชลประทาน สามเสน

- ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องเพื่อทราบ
- ๒.๑ สรุปผลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ประจำเดือนเดือน เมษายน ๒๕๖๖
- ๒.๒ ประเด็นปัญหา – อุปสรรค ในการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่
- ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๓.๑ ตรวจสอบ / ยืนยัน / ทบทวนแผนงาน - ผลงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่
- ๓.๒ รายงานความก้าวหน้า แผน - ผล / ปัญหา – อุปสรรค ข้อเสนอแนะ พร้อมแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่
- แผน / ผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ (ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
 - แผน / ผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) ทุกรายการงาน
 - แผนงานที่เสนอขอตั้งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (อยู่ใน TWP)

โดยลำดับการนำเสนอ ดังนี้

- กลุ่มที่ ๑** โครงการที่พบประเด็นปัญหา – อุปสรรค ในการดำเนินการ
๑. โครงการพัฒนาบึงราชนวก จังหวัดพิษณุโลก สชป. ๓ (นำเสนอ โดย ผคป.พิษณุโลก)
 ๒. โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ สชป. ๓ (นำเสนอ โดย ผคป.นครสวรรค์)
 ๓. โครงการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร สชป. ๕ (นำเสนอ โดย ผคป.สกลนคร)
 ๔. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม สชป. ๑๓ (นำเสนอ โดย ผคป.สมุทรสงคราม)
- กลุ่มที่ ๒** โครงการที่สามารถขับเคลื่อนได้ แต่ล่าช้าต้องเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
๕. โครงการพัฒนาเวียงหนองล่อง จังหวัดเชียงราย สชป. ๒ (นำเสนอ โดย ผคป.เชียงราย)
 ๖. โครงการพัฒนากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา สชป. ๒ (นำเสนอ โดย ผคป.พะเยา)
 ๗. โครงการพัฒนาแก่งน้ำด่อน จังหวัดขอนแก่น สชป. ๖ (นำเสนอ โดย ผคป.ขอนแก่น)
 ๘. โครงการพัฒนาบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ สชป. ๖ (นำเสนอ โดย ผคป.ชัยภูมิ)
- กลุ่มที่ ๓** โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖ พิจารณาเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
๙. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา สชป. ๒ (นำเสนอ โดย ผคป.พะเยา)
 ๑๐. โครงการพัฒนาแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น สชป. ๖ (นำเสนอ โดย ผคป.ขอนแก่น)
 ๑๑. โครงการพัฒนาหนองช้างใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี สชป. ๗ (นำเสนอ โดย ผคป.อุบลราชธานี)

- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บึงราชนก

จ.พิษณุโลก

แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟู 4 ด้าน ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 26.41 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 3,960 ไร่ บรรเทาพื้นที่อุทกภัย 10,575 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 22,607 คน/ปี

แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการ 8 ปี (พ.ศ. 2563 - 2570)

วงเงินงบประมาณ 1,064.1650 ล้านบาท



ลักษณะทั่วไป

- บึงน้ำจืดขนาดใหญ่ พื้นที่ 4,865 ไร่ (ต.สมอแข อ.เมือง ต.พิบูล ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก)
- หน่วยงานดูแล : กรมเจ้าท่า (ปี 2515)
- หน่วยงานบริหารจัดการน้ำในบึง : กรมชลประทาน ตามประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรี ในราชกิจจานุเบกษา (11 ก.พ. 64)

สภาพปัญหา

- ยังไม่มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน
- การดูแลรักษาโดย ขุดลอกแบบเป็นจุดๆ ไม่ได้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำในลักษณะของบึงแบบดั้งเดิม
- ในฤดูฝนมีน้ำหลากไหลจากพื้นที่รับน้ำและแม่น้ำวังทอง แต่ไม่สามารถไหลเข้าบึงราชนกได้ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบบึง

เป้าหมาย
การพัฒนา

- แหล่งเก็บกักน้ำ
- พื้นที่สันทนาการ
- แหล่งพักผ่อนหย่อนใจระดับท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน (กรมชลประทาน)

แผนงาน	รวมวงเงิน (ล้านบาท)	63	64	65	66	67	68	69	70	
แผน 2 ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	1,064.1650	5 โครงการ วงเงิน 954.1650 ล้านบาท								
แผน 3 ด้านสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตร					2 โครงการ วงเงิน 110 ล้านบาท					

รายงานความก้าวหน้าแผนงานหลักกรมชลประทาน

แผนงาน	รวมทั้งสิ้น	แผนการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.								ปัญหา-อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
		2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570		
วงเงินค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)	1,064.1650	19.50	236.18	204.35	224.15	180.00	-	80.00	120.00		
แผนงานสะสม (%)	100	1.83	24.03	43.23	64.29	81.21	81.21	88.72	100.00		
ผลงานสะสม (%)	51.21	1.83	24.03	43.23	51.21						
ผลงานสะสมแล้วเสร็จ (%) (ถึง เดือน เมษายน 2566)		ผลงานสะสม=51.21%				ผลงานสะสมคงเหลือต้องดำเนินการ=13.08%					

โครงการฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ พรบ. ปี 2565

วงเงินงบประมาณ 204.3450 ล้านบาท

ลำดับ	กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ	ปริมาณงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	คิดเป็น %	ผลการดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ
1	การปรับปรุงอาคารระบายน้ำออกจากบึงราชนก (ประตูละบายน้ำบ้านตง ขอย ต.วังพิศกุล อ.เมืองวังทอง จ.พิษณุโลก สนับสนุนแผนบริหารจัดการจัดการบึงราชนก)	80	ปตร. 1 แห่ง	80	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1	โครงการขุดลอกบึงราชนก โซน2 (งานดำเนินการเอง)	100	ปริมาณดิน 1,040,000 ลบ.ม.	100	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการขุดลอกบึงราชนก โซน3 (งานดำเนินการเอง)	14.72	ปริมาณดิน 200,000 ลบ.ม.	14.72	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการขุดลอกบึงราชนก โซน4 (งานดำเนินการเอง)	9.643	ปริมาณดิน 90,000 ลบ.ม.	9.643	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก

ผลการดำเนินงาน ได้รับการจัดสรรงบกลาง ปี 2566

วงเงินงบประมาณ 224.145 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 33.46 % ผลการดำเนินงาน 34.275%

ลำดับ	กิจกรรม	วงเงิน งบประมาณ	ปริมาณงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	คิดเป็น %	ผลการดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ
1	โครงการขุดลอกบึงราชนก โซน5 (งานดำเนินการเอง)	144.145	ปริมาณดิน 2,000,000 ลบ.ม.	45.293	31.42	31.420	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม เหล็กในคลองสมอแข (ปตร. บ้านก่อ)	80	1 แห่ง	29.704	37.13	37.130	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

แผน / ผลงาน (ประจำเดือน เมษายน 2566) แผนงานสะสม 29.58 % ผลงานสะสม 33.46 % เร็วกว่าแผน 3.88 %

แผนงาน	รวมทั้งสิ้น	แผนการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.											หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
วงเงินค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)	224.154			3.60	7.58	10.12	17.96	27.04	47.79	60.99	28.46	12.69	7.92	
แผนงานสะสม (%)	100			1.61	4.99	9.51	17.52	29.58	50.90	78.11	90.81	96.47	100.00	
ผลงานสะสม (%)	33.46			1.66	9.76	15.37	25.94	33.46						
ผลงานสะสมแล้วเสร็จ (%) (ถึง เดือน เมษายน 2566)														

ผลงานสะสม=29.58%

ผลงานสะสมเร็วกว่าแผน = 3.88%

ปัญหา-อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

แผนงานที่เสนอขอตั้งงบประมาณ 2567

งบประมาณ 180 ล้านบาท (อยู่ใน TWP)

กิจกรรม

1. ขุดลอกบึงราชนก โชน 6 ปริมาตรเก็บกัก 4.5 ล้าน ลบ.ม. (150 ล้านบาท)
2. การปรับปรุงและขุดลอกคลองสาธารณะด้านทิศใต้พร้อมอาคารประกอบ (ระบบระบายน้ำบ้านบึงราชนกพร้อมอาคารประกอบ ต.วังพิศกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก) (30 ล้านบาท)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

- *หากข้อมูลใด ที่สำคัญต้องนำเสนอเพื่อพิจารณาสามารถนำเสนอได้เช่น
 - รายละเอียด / แผนภาพประกอบการรายงาน
 - แผนงานโครงการดำเนินการ (แสดงตำแหน่งโครงการ)
 - การดำเนินการจัดการมูลดิน

สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ ข ๖๐๓๑ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่

ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน เรื่องการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ และคำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๗๗๘/๒๕๖๔ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งข้างต้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้


องค์ประกอบ

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ๑. รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) (ผชช.จช.๔) | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา (ผชช.อท.๑) | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา | คณะกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม | คณะกรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล | คณะกรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | คณะกรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองพัสดุ | คณะกรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน | คณะกรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน | คณะกรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | คณะกรรมการ
และเลขานุการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
กองแผนงาน | คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาหัวงาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่


๑. ให้ความรู้ด้านวิชาการ ข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่
 ๒. ติดตามความก้าวหน้ารวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เสนอต่อผู้บริหาร
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประทีป จันทร์มา)

อธิบดีกรมชลประทาน



รัง / พิมพ์
ตรวจ

สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ ๕๕ /๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ

ตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ มอบหมายให้กรมชลประทานรับผิดชอบในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้เป็นพื้นที่ชะลอและรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง พร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประพิศ จันทร์มา)

อธิบดีกรมชลประทาน

๑/๒
สมบุญ รุ่ง พิมพ์
ลิ ตรวจ

การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ
(แนบท้ายคำสั่งกรมชลประทานที่ ๕๕ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔)

ชื่อหน่วยงาน	ขอบเขตความรับผิดชอบ
๑. สำนักงานชลประทานที่ ๒	๑. โครงการพัฒนาเวียงหนองล่อง จังหวัดเชียงราย ๒. โครงการพัฒนาบริเวณพะเยา จังหวัดพะเยา ๓. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
๒. สำนักงานชลประทานที่ ๓	๑. โครงการพัฒนาบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ๒. โครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๓. โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
๔. สำนักงานชลประทานที่ ๕	๑. โครงการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร
๔. สำนักงานชลประทานที่ ๖	๑. โครงการพัฒนาแก่งน้ำต้อน จังหวัดขอนแก่น ๒. โครงการพัฒนาแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น ๓. โครงการพัฒนาบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ
๕. สำนักงานชลประทานที่ ๗	๑. โครงการพัฒนาหนองช้างใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
๖. สำนักงานชลประทานที่ ๑๓	๑. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม



๑/๒
๗/๕

สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ จ ๗๗๗/๒๕๖๔

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ

ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๕๕ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

๑. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

(๑) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ มีหน้าที่ปฏิบัติราชการในการสั่งการ การอนุมัติ ควบคุม อำนาจการ กำกับดูแล และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติของโครงการพัฒนาเวียงหนองล่อง จังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนากวนพะเยา จังหวัดพะเยา และโครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา

(๒) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๓ มีหน้าที่ปฏิบัติราชการในการสั่งการ การอนุมัติ ควบคุม อำนาจการ กำกับดูแล และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติของโครงการพัฒนาบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก โครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร จังหวัดพิจิตร และ โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

(๓) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๕ มีหน้าที่ปฏิบัติราชการในการสั่งการ การอนุมัติ ควบคุม อำนาจการ กำกับดูแล และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติของโครงการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร

(๔) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๖ มีหน้าที่ปฏิบัติราชการในการสั่งการ การอนุมัติ ควบคุม อำนาจการ กำกับดูแล และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติของโครงการพัฒนาแก่งน้ำต้อน โครงการพัฒนาแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น และโครงการพัฒนาบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ

(๕) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗ มีหน้าที่ปฏิบัติราชการในการสั่งการ การอนุมัติ ควบคุม อำนาจการ กำกับดูแล และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติของโครงการพัฒนาหนองช้างใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

(๖) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ มีหน้าที่ปฏิบัติราชการในการสั่งการ การอนุมัติ ควบคุม อำนาจการ กำกับดูแล และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติของโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ แก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม

๒. ให้ผู้อำนวยการ...


๒. ให้ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (๑) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนา
เวียงหนองล่อง
- (๒) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนา
กว๊านพะเยา และหัวหน้าโครงการพัฒนาหนองเล็งทราย
- (๓) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนา
บึงราชนกก
- (๔) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการฟื้นฟูแม่น้ำ
พิจิตร
- (๕) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนา
บึงบอระเพ็ด
- (๖) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนา
หนองหาร
- (๗) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนา
แก่งน้ำด่อน และหัวหน้าโครงการพัฒนาแก่งละว้า
- (๘) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการ
พัฒนาบึงละหาน
- (๙) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการ
พัฒนาหนองช้างใหญ่
- (๑๐) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน


โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผน บริหารจัดการ ดำเนินการ ควบคุมการก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชลประทาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติตามขอบเขตความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประทิศ จันธร์มา)
อธิบดีกรมชลประทาน


พนิตนาฏ รุ่งพิมพ์
ศรี ตรวจจับ