

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ณ.วันที่ 31 มกราคม 2562

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
	โครงการชลประทานน่าน		159,208,049.00	-	-	27,101,197.96									
			159,208,049.00	2,932,338.00	136,915,711.00	27,101,197.96	17.02%	-	27,101,197.96	20,461,956.7	12.85%	1,386,739.84	19,075,216.9	124,492,662.31	122,947,064.15
	พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		120,238,049.00	2,932,338.00	117,305,711.00	27,101,197.96	22.54%	-	27,101,197.96	20,461,956.73	17.02%	1,386,739.84	19,075,216.89	85,522,662.31	83,977,064.15
1	การจัดการน้ำชลประทาน	17,970,311.00	1,949,950.00	-	1,949,950.00	138,680.10	7.11%	-	138,680.10	-	0.00%	-	-	1,811,269.90	1,811,269.90
1	บำรุงรักษาห้วยงานและคลองส่งน้ำ	0700356001410087	1,596,950.00	-	1,596,950.00	105,080.10	6.58%	-	105,080.10	-	0.00%	-	-	1,491,869.90	1,491,869.90
2	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน	0700356001410095	353,000.00	-	353,000.00	33,600.00	9.52%	-	33,600.00	-	0.00%	-	-	319,400.00	319,400.00
2	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน		16,020,361.00	400,000.00	15,620,361.00	4,753,287.14	29.67%	-	4,753,287.14	1,693,225.39	10.57%	-	1,693,225.39	9,573,848.47	9,173,848.47
1	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700356001410674	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	400,000.00	-
2	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700349052410447	600,000.00	-	600,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	600,000.00	600,000.00
3	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง พรด.) อำเภอพาน้อย	0700349052410448	1,488,000.00	-	1,488,000.00	401,400.98	26.98%	-	401,400.98	341,958.00	22.98%	-	341,958.00	744,641.02	744,641.02
4	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนาง (พมพ.) อ่างเก็บน้ำเอื้องคำ	0700349052410449	1,900,000.00	-	1,900,000.00	651,962.00	34.31%	-	651,962.00	683,796.50	35.99%	-	683,796.50	564,241.50	564,241.50
5	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำจอบ อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410450	932,000.00	-	932,000.00	826,549.20	88.69%	-	826,549.20	-	0.00%	-	-	105,450.80	105,450.80
6	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC กม. 5+890,7+700 อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง) อำเภอพาน้อย	0700349052410451	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
7	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.1+900 ถึง กม.2+000 อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410452	905,000.00	-	905,000.00	831,631.66	91.89%	-	831,631.66	-	0.00%	-	-	73,368.34	73,368.34
8	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายน้ำสออด อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410453	862,000.00	-	862,000.00	788,751.50	91.50%	-	788,751.50	-	0.00%	-	-	73,248.50	73,248.50
9	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูกที่ 4 อ่างเก็บน้ำน้ำเกียน อำเภอภูเพียง	0700349052410454	938,700.00	-	938,700.00	315,250.40	33.58%	-	315,250.40	143,390.00	15.28%	-	143,390.00	480,059.60	480,059.60
10	ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง พรด.) อำเภอพาน้อย	0700349052410455	935,461.00	-	935,461.00	832,636.90	89.01%	-	832,636.90	42,480.89	4.54%	-	42,480.89	60,343.21	60,343.21

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
11	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพอง	0700349052410ZA2	6,200,000.00	-	6,200,000.00	105,104.50	1.70%	-	105,104.50	481,600.00	7.77%	-	481,600.00	5,613,295.50	5,613,295.50
12	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	0700356001410A26	859,200.00	-	859,200.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	859,200.00	859,200.00
13	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
14	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
15	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
16	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
17	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
18	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
19	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
20	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
21	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
22	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
23	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		28,144,000.00	892,700.00	27,251,300.00	12,677,740.28	45.05%	-	12,677,740.28	2,706,913.20	9.62%	392,699.70	2,314,213.50	12,759,346.52	12,259,346.22
1	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร	0700340084410346	1,300,000.00	500,000.00	800,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	1,300,000.00	800,000.00
2	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองนาโง้ง ฝายลูกที่ 1 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรต.) อำเภอภูเพียง	0700340084410181	1,340,600.00	-	1,340,600.00	1,144,833.75	85.40%	-	1,144,833.75	-	0.00%	-	-	195,766.25	195,766.25
3	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC ฝายน้ำสอ (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410182	912,000.00	-	912,000.00	874,916.15	95.93%	-	874,916.15	-	0.00%	-	-	37,083.85	37,083.85
4	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำว่า (พรต.) อำเภอแมจริม	0700340084410184	907,900.00	-	907,900.00	820,176.55	90.34%	-	820,176.55	-	0.00%	-	-	87,723.45	87,723.45
5	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและกม.0+500 ถึง กม.0+603 (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410187	932,000.00	-	932,000.00	913,056.05	97.97%	-	913,056.05	-	0.00%	-	-	18,943.95	18,943.95
6	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำปอน กม.1+000 ถึง กม.1+125 (พรต.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410188	862,000.00	-	862,000.00	830,770.70	96.38%	-	830,770.70	-	0.00%	-	-	31,229.30	31,229.30

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
7	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน (พรต.) อำเภอปัว	0700340084410189	938,700.00	-	938,700.00	923,110.00	98.34%	-	923,110.00	-	0.00%	-	-	15,590.00	15,590.00
8	ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายนาสา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จิมอำเภอแม่จิม	0700340084420008	12,197,800.00	392,700.00	11,805,100.00	7,170,877.08	58.79%	-	7,170,877.08	2,706,913.20	22.19%	392,699.70	2,314,213.50	2,320,009.72	2,320,009.42
9	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำกิน (พรต.) อำเภอแม่จิม	0700340084410183	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
10	ฝายห้วยแอต 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียง อำเภอเมืองน่าน	0700340084410421	8,753,000.00	-	8,753,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	8,753,000.00	8,753,000.00
การจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			74,123,738.00	1,639,638.00	72,484,100.00	9,531,490.44	12.86%	-	9,531,490.44	16,061,818.14	21.67%	994,040.14	15,067,778.00	61,378,197.42	60,732,599.56
1	ปรับปรุงทิวงานฝายคอนกรีตและอาคารประกอบ อำเภอเชียงกลาง	0700345053420180	13,836,000.00	314,000.00	13,522,000.00	912,637.00	6.60%	-	912,637.00	5,743,189.14	41.51%	1,043,950.14	4,699,239.00	7,180,173.86	7,910,124.00
2	และอาคารประกอบ(ขนาดกลาง) อำเภอสันติสุข	0700345052410046	12,825,438.00	1,325,638.00	11,499,800.00	5,973,217.94	46.57%	-	5,973,217.94	1,446,074.00	11.28%	-49,910.00	1,495,984.00	5,406,146.06	4,030,598.06
3	ฝายห้วยธนูพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา	0700345052410075	9,397,000.00	-	9,397,000.00	621,665.50	6.62%	-	621,665.50	4,164,627.00	44.32%	-	4,164,627.00	4,610,707.50	4,610,707.50
4	ฝายห้วยป่าก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา	0700345052420120	11,146,500.00	-	11,146,500.00	1,227,402.00	11.01%	-	1,227,402.00	4,707,928.00	42.24%	-	4,707,928.00	5,211,170.00	5,211,170.00
5	ฝายห้วยป่าก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา		7,308,800.00	-	7,308,800.00	796,568.00			796,568.00						
6	ฝายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย		19,610,000.00	-	19,610,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	38,970,000.00	38,970,000.00
	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ					-									
1	อาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพอง ระยะ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	0700349054420116	38,970,000.00	-	38,970,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	38,970,000.00	38,970,000.00
			-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-

ลงชื่อ _____

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกสิน)

บง.คป.น่าน