

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ณ.วันที่ 6 มกราคม 2562

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
	โครงการชลประทานน่าน		158,348,849.00	-	-	15,290,539.94									
			158,348,849.00	2,118,338.00	136,870,511.00	15,290,539.94	9.66%	-	15,290,539.94	9,757,083.9	6.16%	1,668,427.70	8,088,656.2	145,356,554.63	144,906,644.33
พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			119,378,849.00	2,118,338.00	117,260,511.00	15,290,539.94	12.81%	-	15,290,539.94	9,757,083.93	8.17%	1,668,427.70	8,088,656.23	106,386,554.63	105,936,644.33
1	การจัดการน้ำชลประทาน		1,949,950.00	-	1,949,950.00	138,680.10	7.11%	-	138,680.10	-	0.00%	-	-	1,811,269.90	1,811,269.90
1	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ	0700356001410087	1,596,950.00	-	1,596,950.00	105,080.10	6.58%	-	105,080.10	-	0.00%	-	-	1,491,869.90	1,491,869.90
2	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน	0700356001410095	353,000.00	-	353,000.00	33,600.00	9.52%	-	33,600.00	-	0.00%	-	-	319,400.00	319,400.00
2	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน		15,161,161.00	400,000.00	14,761,161.00	2,976,953.70	19.64%	-	2,976,953.70	373,567.45	2.46%	-	373,567.45	11,810,639.85	11,410,639.85
1	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700356001410674	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	400,000.00	-
2	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700349052410447	600,000.00	-	600,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	600,000.00	600,000.00
3	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง พรต.) อำเภอพาน้อย	0700349052410448	1,488,000.00	-	1,488,000.00	28,171.00	1.89%	-	28,171.00	-	0.00%	-	-	1,459,829.00	1,459,829.00
4	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนางบง (พมพ.) อำเภอป่อเกลือ	0700349052410449	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	1,900,000.00	1,900,000.00
5	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำองอบ อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410450	932,000.00	-	932,000.00	822,519.70	88.25%	-	822,519.70	4,329.50	0.46%	-	4,329.50	105,150.80	105,150.80
6	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC กม. 5+890,7+700 อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง) อำเภอพาน้อย	0700349052410451	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
7	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.1+900 ถึง กม.2+000 อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410452	905,000.00	-	905,000.00	505,444.60	55.85%	-	505,444.60	326,187.06	36.04%	-	326,187.06	73,368.34	73,368.34
8	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายน้ำสวด อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410453	862,000.00	-	862,000.00	788,181.50	91.44%	-	788,181.50	570.00	0.07%	-	570.00	73,248.50	73,248.50
9	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูกที่ 4 อ่างเก็บน้ำน้ำเกียน อำเภอภูเพียง	0700349052410454	938,700.00	-	938,700.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	938,700.00	938,700.00
10	ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง พรต.) อำเภอพาน้อย	0700349052410455	935,461.00	-	935,461.00	832,636.90	89.01%	-	832,636.90	42,480.89	4.54%	-	42,480.89	60,343.21	60,343.21
11	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์	0700349052410ZA2	6,200,000.00	-	6,200,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	6,200,000.00	6,200,000.00
	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		28,144,000.00	392,700.00	27,751,300.00	8,870,872.28	31.52%	-	8,870,872.28	4,544,253.70	16.15%	392,699.70	4,151,554.00	14,733,003.52	14,733,003.22
1	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร	0700340084410346	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
1	อาคารป้องกันตลิ่งท่ายอ่างเก็บน้ำน้ำพอง ระยะ 2 ตำบลพวง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดน่าน	0700349054420116	38,970,000.00	-	38,970,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	38,970,000.00	38,970,000.00
	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
	งบพัฒนาจังหวัดปี 2562														
	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต การเกษตร		34,000,000.00	-	34,000,000.00	265,813.40	0.78%	-	265,813.40	3,646,709.40	0.11	-	3,646,709.40	30,087,477.20	30,087,477.20
1	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเหี้ยะ ต.ตาลชุม อ. ท่าวังผา	7016159007410001	8,000,000.00	-	8,000,000.00	229,443.40	2.87%	-	229,443.40	1,167,797.40	14.60%	-	1,167,797.40	6,602,759.20	6,602,759.20
2	ระบบส่งน้ำฝายชัยผายห้วยปุม	7016159007410017	7,000,000.00	-	7,000,000.00	36,370.00	0.52%	-	36,370.00	2,478,912.00	35.41%	-	2,478,912.00	4,484,718.00	4,484,718.00
3	ระบบส่งน้ำฝายบี		19,000,000.00	-	19,000,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	19,000,000.00	19,000,000.00
	-		-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-

ลงชื่อ

(นายธารินวัฒน์ พิธิฎาโกสิน)

บง.คป.น่าน