

ร่าง

รายงานการประชุมโครงการชลประทานน่าน

ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๐

วันพุธ ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานน่าน

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง	ผคป.น่าน
๒. นายปริญญา เวชอนุรักษ์	วศ.คป.น่าน
๓. นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ	จน.คป.น่าน
๔. นายวรชัย พรหมจักร	สบ.๑ คป.น่าน
๕. นายอัครวินท์ เกียรติยศ	สบ.๒ คป.น่าน
๖.	สบ.๓ คป.น่าน
๗. นายสมบัติ แสงมุล	สบ.๔ คป.น่าน
๘. นางจำรุญ แสงดอก	บท.คป.น่าน
๙. นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน	บง.คป.น่าน
๑๐. นางเตือนใจ ยศศิริพันธ์ุ	พด.คป.น่าน
๑๑. นายสุเทพ ดาเคน	ชก.คป.น่าน
๑๒. นางปราณี วุฒิชยา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๓. นางเครือมาศ เขียรศักดิ์กุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๔. ว่าที่ ร.ต. สัญญา ปาจิณะ	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
๑๕. นางทิวาพร แก้วกาหลง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพายัพ สองเมืองแก่น	นายช่างชลประทานชำนาญงาน
๒. ว่าที่ ร.ต. สัญญา ปาจิณะ	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ใกล้สิ้นปี ๒๕๖๐ จะมีกิจกรรมต่างๆ มาก ฝ่ายที่ขาดอัตรา กำลังขอให้ช่วยกันทำงานร่วมกัน จะมีภารกิจหลักที่จะต้องเร่งดำเนินการ งานตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงฯ/จังหวัด เราต้องเข้าร่วมช่วยแก้ไข ปัญหา งานตามนโยบายรัฐบาลตลาดประชารัฐ คณะรัฐมนตรีสัญญาภาคเหนือ ให้ วศ.คป.น่าน เข้าร่วมประชุม ชี้แจง วศ.คป.น่าน แจ้งว่า ไม่มีวาระคณะรัฐมนตรีจะมาสัญญาภาคเหนือ เป็นการชี้แจงเรื่องยุทธศาสตร์เป็นหลัก

๑.๒ วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๐ เรื่องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง ให้ สบ.๑ คป.น่าน เป็นตัวแทนเข้าร่วม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐) บท.คป.น่าน

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ งานบริหารได้แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขและได้สำเนารายงานการประชุมแจกในที่ประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (ขอให้นำเสนอในรูปแบบ Power Point + และแจกเอกสารในที่ประชุมด้วย)

๓.๑ รายงานสถานการณ์น้ำ (จน.คป.น่าน)

อากาศ ๗ วันข้างหน้า

คาดหมาย ในช่วงวันที่ ๔-๗ ธ.ค.๖๐ ทางตอนบนอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๔-๑๖ องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด ๑๗-๒๑ องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ ๘-๑๐ ธ.ค.๖๐ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด ๑๔-๒๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๒๗-๓๑ องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๓-๑๐ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉยงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม. /ชม.

ปริมาณน้ำฝนสะสม ปี ๒๕๖๐ (ข้อมูลฝนสะสมของโครงการชลประทานน่าน ณ วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๐)

- ฝนปี ๒๕๖๐ ๑,๓๒๖.๙๐ มม.
- ฝนปี ๒๕๕๙ ๑,๓๐๘ มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ย ๑,๒๓๐.๙๐ มม.
- ปริมาณฝนสูงสุด (ปี ๒๕๕๔) ๑,๘๖๗.๙๐ มม.
- ปริมาณฝนต่ำสุด (ปี ๒๕๙๗) ๗๑๕.๓๐ มม.

สภาพน้ำท่า

- แม่น้ำน่าน สถานี N๖๔ ความจุลำน้ำ ๑,๐๖๐ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๕๙ ๑๙ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๖๐ ๒๘.๔๐ (ลบ.ม./วินาที) สถานการณ์น้ำปกติ
- แม่น้ำน่าน สถานี N๑ ความจุลำน้ำ ๑,๒๖๕ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๕๙ ๒๘.๘๙ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๖๐ ๓๒.๓๐ (ลบ.ม./วินาที) สถานการณ์น้ำปกติ
- แม่น้ำน่าน สถานี N๑๓A ความจุลำน้ำ ๑,๕๐๖ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๕๙ ๖๖ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๖๐ ๒๐.๒๐ (ลบ.ม./วินาที) สถานการณ์น้ำปกติ

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก

สถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดน่าน อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีปริมาณเก็บกักน้ำรวมกัน ๕๗.๙๐๖ ล้าน ลบม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ ๕๖.๑๔๒ ล้าน ลบม. คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๕ ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด โดยแยกเป็น อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๔ แห่ง มีประมานน้ำเก็บกักรวม ๒๕.๔๘๖ ล้าน ลบม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ ๒๕.๔๘๖ ล้าน ลบม. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความจุอ่างเก็บน้ำ (ณ วันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๐)

- อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด ปริมาณน้ำเก็บกัก ๕๐๐๐ ล้าน ลบม ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๕๐๐๐ ล้าน ลบม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- อ่างเก็บน้ำน้ำแหวง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๓๓๐๐๐ ล้าน ลบม ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๓๓๐๐๐ ล้าน ลบม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- อ่างเก็บน้ำพวง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๑.๔๘๖ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๑.๔๘๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- อ่างเก็บน้ำน้ำอ้อย ปริมาณน้ำเก็บกัก ๖.๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๕.๙๐๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๓

โครงการขนาดเล็กตามพระราชดำริ

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๑ แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม ๑๑. ๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมี ปริมาณน้ำ ๑๑.๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๖ ของความจุอ่างเก็บน้ำ (๓๐ พ.ย. ๖๐)

- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ตามพระราชดำริ ระดับน้ำปกติ มีจำนวน ๑๕ แห่ง
- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ตามพระราชดำริ ระดับน้ำลดลงเล็กน้อย มีจำนวน ๖ แห่ง
- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ตามพระราชดำริ ระดับน้ำลดลงปานกลาง มีจำนวน - แห่ง
- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ตามพระราชดำริ ระดับน้ำลดลงมาก มีจำนวน - แห่ง

โครงการชลประทานขนาดเล็ก

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่ถ่ายโอนให้ อปท. ๔๐ แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม ๒๐.๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ ๑๙.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๒ ของความจุอ่างเก็บน้ำ (๓๐ พ.ย.๖๐)

- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ระดับน้ำปกติ มีจำนวน ๓๘ แห่ง
- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ระดับน้ำลดลงเล็กน้อย มีจำนวน ๒ แห่ง
- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ระดับน้ำลดลงปานกลาง มีจำนวน ๐ แห่ง
- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ระดับน้ำลดลงมาก มีจำนวน ๐ แห่ง

ปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ ความจุ ๙,๕๑๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำ ๘,๕๑๓.๓๕ ล้าน ลบ.ม. (๘๙.๕๒%) ปริมาณน้ำใช้การ ๕,๖๖๓.๓๕ ล้าน ลบ.ม. (๘๕.๐๔%) ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนฯ ๕.๖๘ ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณการระบายน้ำ ๙.๗๖ ล้าน ลบ.ม./วัน

สรุปรายงานผลก้าวหน้าการปลูกพืชรายสัปดาห์ของ การปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๐

ประจำงวดวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ของโครงการชลประทานขนาดกลาง ๙ โครงการ

พื้นที่ชลประทาน ๔๓,๐๗๗ พื้นที่เป้าหมาย ๔๒,๐๓๒ เตรียมแปลง ๔๒,๐๗๗ ไร่ ตกกล้า ๖,๓๗๔ ไร่ ปักดำ ๔๒,๐๗๗ ไร่

๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำ (จน.คป.น่าน)

- การปลูกพืชฤดูแล้ง/งานตามนโยบายกระทรวงฯและอื่นๆ

- แผนเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑๑ เครื่อง
- ผลการใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๔ เครื่อง

๑. บ้านสถาน หมู่ที่ ๑ ตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

๒. บ้านหนอง หมู่ที่ ๙ ตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

๓. บ้านร้องเย็น หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

๔. บ้านดอนแท่น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

ผคป.น่าน อยากให้ปรับเปลี่ยน PowerPoint นำเสนอในรูปแบบนำภาพถ่ายมาประกอบด้วย เช่น สถานการณ์น้ำฝนสรุปในภาพรวมสั้นๆ และงานนโยบาย๕ประสาน, เกษตรแปลงใหญ่, ทฤษฎีใหม่ ให้อัปเดตข้อมูลให้ สบ.คป.น่าน

๓.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม (วศ.คป.น่าน)

- พิจารณาโครงการ/สำรวจ/ออกแบบ/รายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้างในภาพรวมพร้อม ปัญหาและอุปสรรค

เงินกู้ยืมเพื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายก่อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับจัดสรร ๗,๐๑๙,๓๕๐ บาท กู้เงินเหลือปี ๘๘๖,๖๓๙.๗๔ ผลการเบิกจ่าย ๒๗.๘๗ ผลการดำเนินงาน ๙๐%

ผลผลิตที่ ๒ การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

๑. ฝายน้ำสาางพร้อมระบบส่งน้ำ ได้รับจัดสรร ๒๕,๕๒๗,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐๐%

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวปลอดภัย

๑. ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพญาแก้ว ได้รับจัดสรร ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท กู้เงินเหลือปี ๔,๗๗๘,๗๙๙ ผลการเบิกจ่าย ๗๓.๔๕ ผลการเบิกจ่าย ๘๓%

๒. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต้นฮ้าง ได้รับจัดสรร ๖,๓๙๓,๐๐๐ บาท กู้เงินเหลือปี ๑,๒๔๐,๒๑๙.๗๔ ผลการเบิกจ่าย ๘๐.๖๐ ผลการเบิกจ่าย ๙๖%

๓. ปรับปรุงฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำ ได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กู้เงินเหลือปี ๓,๘๘๓,๓๓๓.๒๒ ผลการเบิกจ่าย ๗๐.๗๓ ผลการเบิกจ่าย ๗๔%

๔. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหมอเมือง ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กู้เงินเหลือปี ๖,๐๘๑,๐๘๑.๗๓ ผลการเบิกจ่าย ๒๙.๘๖ ผลการเบิกจ่าย ๕๖%

โครงการยกระดับกาแพภาคเหนือตอนบน ๒ สู่มাত্রฐานสากลก้าวไกลไปตลาดโลก

๕. ระบบส่งน้ำฝายน้ำว่า ๒ ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กู้เงินเหลือปี ๘,๙๕๕,๕๗๐.๙๙ ผลการเบิกจ่าย ๖๔.๑๘ ผลการเบิกจ่าย ๗๗%

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน ๓ งาน วงเงิน ๒,๖๓๘,๑๐๐ บาท

๒. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑๔ งาน วงเงิน ๑๙,๕๔๑,๑๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒.๓๘% ผลการดำเนินการ ๒.๗๑%

๓. แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๒๔ งาน วงเงิน ๙๖,๕๙๑,๙๖๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๐.๕๔% ผลการดำเนินการ ๓.๒๕%

๔. แผนงานบูรณาการการ ส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๔,๘๗๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑.๖๗% ผลการดำเนินการ ๒.๐๐%

- ฝากให้ วศ.คป.น่าน ติดตามงานปีงบประมาณ ๖๐ เช่น งานฝายก่อน, น้ำสาาง และงาน คทช., งานตามนโยบาย, ศึกษาสำรวจออกแบบให้ติดตามด้วย

- เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเอง, ผู้ควบคุมงาน, ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน, แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คลังพัสดุ(พัสดุสนาม) บท.คป.น่าน ประสาน กับ พต.คป.น่าน ให้แต่งตั้งให้ครบทุกงาน
 - วิศวกรรม, จัดสรรน้ำ เรื่องการถ่ายโอน ให้ บง.คป.น่านช่วยติดตาม
 - เอกสารรายงานต่างๆ รายงานประจำวัน/ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน
- สรุป งานทุกงานของแต่ละฝ่ายให้เร่งดำเนินการก่อนก่อนนี้ผูกพัน ตามสำนักงบประมาณกำหนดภายในไตรมาสที่ ๑

๓.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ของ สบ. ๑-๔ คป.น่าน

- งานบริหารจัดการน้ำ/การปลูกพืชฤดูแล้ง

สบ.๑ คป.น่าน

แผนงานระบบชลประทานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหมอเมือง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๕๗ %
๒. ฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๗๕ %

แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำเกียน (พรต.) ตำบลน้ำเกียน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๒ %
๒. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายลูกที่ ๑ อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรต.) ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๒ %
๓. ซ่อมแซมหัวงานและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแล (พรต.) ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๓ %
๔. ปรับปรุงประตูระบายทรายฝายสมุน (ขนาดกลาง) ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๒ %
๕. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหะ ตำบลเมืองจิง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๓ %

แผนงานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์พัฒนา พรต. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและถังพักน้ำในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๒ %

สบ.๒ คป.น่าน

งบทติ จำนวน ๒ งาน และงบจังหวัด จำนวน ๒ งาน ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างรอเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าว จะเริ่มเข้าดำเนินงานในเดือนนี้

สบ.๔ คป.น่าน

๑. ระบบส่งน้ำฝายน้ำว่า ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
๒. ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
๓. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๒L-LMC กม.๑+๒๐๐ ถึง กม.๑+๓๐๐ อ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
๔. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๒R-RMC กม.๐+๒๖๐ ถึง กม.๐+๓๖๐ อ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
๕. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.๑+๐๐๐ ถึง กม.๑+๑๐๐ ฝายน้ำเลียง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
๖. ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายน้ำกอน กม.๐+๘๓๐ ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
๗. ซ่อมแซมหัวงานฝายน้ำกอน ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
๘. ซ่อมแซมหัวงานฝายห้วยยอด ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
๙. ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำและ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
๑๐. ระบบส่งน้ำฝายน้ำว่า (๒) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

๓.๕ รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวมของโครงการฯ งบปกติ, งบจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และเงินกันเหลือปี (บง.คป.น่าน)

ผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการชลประทานน่าน ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ได้รับจัดสรร ๑๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๒๙ ล้านบาท ร้อยละ ๒.๖๖ เป้าหมายกำหนดที่ ร้อยละ ๒๑

๑. งบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๐ ๓ งาน
๒. งบกลุ่มจังหวัด อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลางอนุมัติปลดล็อก
๓. บง.คป.น่าน ได้จัดทำใบสำคัญค่าแรงให้ใหม่
๔. เกี่ยวกับประกันสังคมขอให้ตรวจสอบบุคคลที่เคยเข้าประกันสังคมหรือไม่
๕. งานซ่อม ปกติ, พรต. เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๖. งบกลุ่มจังหวัด เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๓.๖ รายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ (พค.คป.น่าน)
ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตเฉพาะห้องพัสดุ

๓.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป (บท.คป.น่าน)
เรื่องขอใช้เลขที่อัตราการจัดของงานลำเหมืองมหัสจรรย์ของงบบกลุ่มจังหวัด ผคป.น่าน ให้ทำหนังสือมาให้ถูกต้องและจะต้องไม่ย้อนหลัง

๓.๘ รายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายช่างกล (ชก.คป.น่าน)
สรุป การใช้น้ำมันของส่วนกลาง เดือนกันยายน ๒๕๖๐ น้ำมันดีเซลลดลงจำนวน ๕ ลิตร น้ำมันเบนซินลดลง ๕๐ ลิตร การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จำนวน ๑,๘๙๖.๙๑ หน่วย ผคป.น่าน ฝากให้ ชก.คป.น่าน ทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้าให้มาประเมินไฟฟ้าภายในโครงการฯ เนื่องจากจะขยายมิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยให้ประสานกับ วศ.คป.น่าน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑.๑.

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๕.๑. เจ้าหน้าที่ของส่วนจัดสรรน้ำสำนักฯ มาศึกษาดูงานที่โครงการฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ฝากให้ บท.คป.น่าน ช่วยจัดสถานที่ห้องประชุม และจน.คป.น่าน นำเสนองาน

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวอัจฉราปริงการ)