

ร่าง

รายงานการประชุมโครงการชลประทานน่าน

ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐

วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานน่าน

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง	ผคป.น่าน
๒. นายปริญญา เวชอนุรักษ์	วศ.คป.น่าน
๓. นายวรชัย พรหมจักร	สบ.๑ คป.น่าน
๔. นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ	สบ.๒ คป.น่าน
๕. นายพิทักษ์ สว่างเมฆ	สบ.๓ คป.น่าน
๖. นายสมบัติ แสงมุล	สบ.๔ คป.น่าน
๗. นางจำรูญ แสงดอก	บท.คป.น่าน
๘. นายธารินวัฒน์ พิสิษฐภูโกคิน	บง.คป.น่าน
๙. นายสุเทพ ดาเคน	ชก.คป.น่าน
๑๐. เตือนใจ ยศศิริพันธ์	พต.คป.น่าน
๑๑. นางปราณี วุฒิชยา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๒. นางเครือมาศ เขียรศักดิ์กุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๓. นายพายัพ สองเมืองแก่น	นายช่างชลประทานชำนาญงาน
๑๔. ว่าที่ ร.ต. สันญา ปาจิณะ	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
๑๕. นางทิวาพร แก้วกาหลง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายอัศวินท์ เกียรติยศ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ลาพักผ่อน
--------------------------	------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ตามที่ อชช. ให้สำนักและโครงการปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณที่ทำการโครงการ เพื่อให้บานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งโครงการฯได้เตรียมแปลงพร้อมปลูก ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

๑.๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้แจ้งรายชื่อผู้ไปร่วมประชุมที่ บท.คป.น่าน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐) บท.คป.น่าน

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ งานบริหารได้แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขและได้สำเนารายงานการประชุมแจกในที่ประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (ขอให้นำเสนอในรูปแบบ Power Point + และแจกเอกสารในที่ประชุมด้วย)

๓.๑ รายงานสถานการณ์น้ำ (จน.คป.น่าน)

ปริมาณน้ำฝนสะสม ปี ๒๕๖๐ (ข้อมูลฝนสะสมของโครงการชลประทานน่าน ณ วันที่ ๔ ส.ค. ๖๐)

- ฝนปี ๒๕๖๐ ๘๖๓.๓๐ มม.
- ฝนปี ๒๕๕๙ ๑,๐๘๕.๖๐ มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ย ๙๒๑.๒๓ มม.
- ปริมาณฝนสูงสุด (ปี ๒๕๕๔) ๑,๕๑๑.๖๐ มม.
- ปริมาณฝนต่ำสุด (ปี ๒๕๙๗) ๔๓๖.๕๐ มม.

สภาพน้ำท่า

- แม่น้ำน่าน สถานี N๖๔ ความจุลำน้ำ ๑,๐๖๐ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๕๙ ๓๔๙.๕๐ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๖๐ ๘๑.๘๐ (ลบ.ม./วินาที) สถานการณ์น้ำปกติ
- แม่น้ำน่าน สถานี N๑ ความจุลำน้ำ ๑,๒๖๕ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๕๙ ๕๒๘.๑๐ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๖๐ ๙๒.๐๐ (ลบ.ม./วินาที) สถานการณ์น้ำปกติ

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก

สถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดน่าน อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีปริมาณเก็บกักน้ำรวมกัน ๕๗.๙๐๖ ล้าน ลบม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ ๕๐.๘๔ ล้าน ลบม. คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐ ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด โดยแยกเป็น อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๔ แห่ง มีประมณน้ำเก็บกักรวม ๒๕.๔๘๖ ล้าน ลบม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ ๒๒.๓๑๑ ล้าน ลบม. คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๔ ของความจุอ่างเก็บน้ำ (ณ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐)

- อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด ปริมาณน้ำเก็บกัก ๕,๐๐๐ ล้าน ลบม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๓,๗๔๕ ล้าน ลบม. คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๙
- อ่างเก็บน้ำน้ำแหวง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๓,๐๐๐ ล้าน ลบม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๑,๑๘๘ ล้าน ลบม. คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๐
- อ่างเก็บน้ำพง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๑,๔๘๖ ล้าน ลบม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๑,๐๒๔ ล้าน ลบม. คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๙
- อ่างเก็บน้ำน้ำอิ ปริมาณน้ำเก็บกัก ๖,๐๐๐ ล้าน ลบม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๔,๘๑๑ ล้าน ลบม. คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๙

โครงการขนาดเล็กตามพระราชดำริ

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๑ แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม ๑๑. ๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมี ปริมาณน้ำ ๑๐.๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ ของความจุอ่างเก็บน้ำ (๒๔ ส.ค. ๖๐)

- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ตามพระราชดำริ ระดับน้ำปกติ มีจำนวน ๑๘ แห่ง
- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ตามพระราชดำริ ระดับน้ำลดลงเล็กน้อย มีจำนวน ๓ แห่ง
- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ตามพระราชดำริ ระดับน้ำลดลงปานกลาง มีจำนวน - แห่ง
- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ตามพระราชดำริ ระดับน้ำลดลงมาก มีจำนวน - แห่ง

โครงการชลประทานขนาดเล็ก

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่ถ่ายโอนให้ อปท. ๔๐ แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม ๒๐.๘๒ ล้าน ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ ๑๙.๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๔ ของความจุอ่างเก็บน้ำ (๒๔ ส.ค.๖๐)

- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ระดับน้ำปกติ มีจำนวน ๓๘ แห่ง
- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ระดับน้ำลดลงเล็กน้อย มีจำนวน ๑ แห่ง
- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ระดับน้ำลดลงปานกลาง มีจำนวน ๐ แห่ง
- อ่างฯเก็บน้ำขนาดเล็ก ระดับน้ำลดลงมาก มีจำนวน ๑ แห่ง

ปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ ความจุ ๙,๕๑๐ ล้าน ลบม. ปริมาณน้ำ ๖,๐๖๐.๕๕ ล้าน ลบม. (๖๓.๗๓%) ปริมาณน้ำใช้การ ๓,๒๑๐.๕๕ ล้าน ลบม. (๔๘.๒๑%) ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนฯ ๓๒.๗๘ ล้าน ลบม./วัน ปริมาณการระบายน้ำ ๒.๙๕ ล้าน ลบม./วัน

สรุปรายงานผลก้าวหน้าการปลูกพืชรายสัปดาห์ของ การปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๐

ประจำงวดวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ของโครงการชลประทานขนาดกลาง ๙ โครงการ

พื้นที่ชลประทาน ๔๓,๐๗๗ พื้นที่เป้าหมาย ๔๒,๐๓๒ เตรียมแปลง ๔๒,๐๗๗ ไร่ ตกกล้า ๖,๓๗๔ ไร่ ปักดำ ๔๒,๐๗๗ ไร่

ผคป.น่าน :

๑. พายุดีเปรสชันฮาโตะ มีศูนย์กลางอยู่ตอนบนประเทศเวียดนามกำลังอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก โดยจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดน่าน มีผลกระทบ ให้คอยติดตามเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก บริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม เปิดศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำระดับ ๒ ให้ทางจัดสรรน้ำฯแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและเตรียมเครื่องสูบน้ำให้ทันเหตุการณ์

๒. จน.คป.น่าน ช่วยประสานกับเจ้าหน้าที่ให้ประสานกับสถาบันเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมสัมมนาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑

๓. ขณะนี้ตำแหน่ง จน.คป.น่าน ว่างลง ปัจจุบันให้ วศ.คป.น่าน รักษาการ ดังนั้นขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยกันปฏิบัติงานในแต่ละด้าน

๔. การพร่องน้ำตามที่กรมฯได้กำหนดไว้ ประมาณ ๘๐% ให้บริหารจัดการและดูตามความเหมาะสม

วศ.คป.น่าน : ขอความร่วมมือข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ในฝ่ายจัดสรรน้ำฯ บางอย่างให้ปฏิบัติหน้าที่แทน วศ.คป.น่าน

๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำ (จน.คป.น่าน)

- การปลูกพืชฤดูแล้ง/งานตามนโยบายกระทรวงฯและอื่นๆ

๓.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม (วศ.คป.น่าน)

- พิจารณาโครงการ/สำรวจ/ออกแบบ/รายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้างในภาพรวมพร้อม ปัญหาและอุปสรรค
- การจัดทำประมาณการปี ๖๑ ให้ Revise ประมาณการในวงเงินที่จะขออนุมัติแผน
- ให้เปลี่ยนชื่อแผนงานเป็น แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ ๓ การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ยุทธศาสตร์ ๒,๓,๖ (ชื่อยุทธศาสตร์)
- ผลผลิต/โครงการ ๑-๗ (ชื่อผลผลิต/โครงการ)

แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการคุณภาพน้ำ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ

ผลผลิต

๑. ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน (กำจัดวัชพืช, งานบำรุงรักษา, งานปรับปรุงสะพาน, ที่ทำการบ้านพัก เป็นต้น)
 ๒. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศูนย์พัฒนา พรด., ซ่อมแซมโครงการ พรด, ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พรด. เป็นต้น)
 ๓. โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (งานปรับปรุงเฉพาะจุด+งานปรับปรุงโครงการ ขุดลอก ซ่อมแซมโครงการชลประทาน)
 ๔. โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ขป.กลาง, ขป.เล็ก, แก้มลิง, ก่อสร้างแหล่งน้ำ พรด.)
 ๕. โครงการป้องกันและบรรเทาภัย
 ๖. โครงการจัดการคุณภาพน้ำ
 ๗. โครงการชลประทานขนาดใหญ่
 ๘. กองทุนจัดรูปที่ดิน
- วศ.คป.น่าน : เน้นย้ำเรื่องต่อไปนี้
๑. Unitcost ให้เป็นปัจจุบัน
 ๒. น้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นปัจจุบัน
 ๓. งานที่ขนย้ายด้วยแรงคนให้พิจารณาให้ตรงตามสภาพภูมิประเทศจริง
 ๔. วัสดุเบ็ดเตล็ดในปริมาณการที่ไม่กำหนดตามสำนักงบประมาณกำหนดให้ตัดออก โดยให้ส่งประมาณการใน วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐ พร้อมไฟล์

ผคป.น่าน :

งานปี ๖๐

๑. ให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายที่มีการตกค้าง ค่าวัสดุ ค่าแรง และส่วนที่กันเหลือมี ให้ประสานกับวิศวกรรม
๒. ตรวจสอบด้านวิศวกรรม งานที่ทำไม่ถูกต้องตามแบบ/เปลี่ยนแปลงแบบ/รีไวท์ ต้องส่งแบบไปให้สำนักขออนุมัติใหม่และให้ตรงกับความเป็นจริง
๓. ในส่วนงานดำเนินการเอง จะต้องรายงานประจำวัน/สัปดาห์/ประจำเดือน
๔. การจ่ายย่อยในสนาม วัสดุหลัก, เบ็ดเตล็ด, น้ำมัน, อะไหล่, ให้สัมพันธ์ระหว่างผลทดสอบ, ใบส่งของ
๕. การขออนุญาตใช้พื้นที่กรมเจ้าท่า เช่น งานฝายต้นฮ้าง วศ.คป.น่าน ช่วยติดตาม

งานปี ๖๑

๑. งานซ่อม/ปรับปรุง/ป้องกันทางน้ำให้เร่งดำเนินการ ทุกกิจกรรมให้ส่งภายในวันจันทร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒. งานซ่อมปรับปรุง/งานก่อสร้างแหล่งน้ำ/งบพัฒนาจังหวัด/งบ คทช. ให้ติดตามว่าอยู่ในขั้นตอนไหน ผลสำรวจ, ออกแบบ
๓. งานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมฯให้เสนอการขอรับการสนับสนุน ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
๔. งานซ่อมอุทกภัยเร่งด่วน ให้ตรวจสอบอ่างพระราชดำริ, ทางระบายน้ำอุกฉวิน, ซ่อมอาคารที่เสียหาย เกี่ยวกับงานบริหารจัดการน้ำ ให้รีบตั้งประมาณการ
๕. เร่งจัดทำประมาณการ ตามเล่ม พรบ.ปี ๖๑ ให้ส่งภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตรวจสอบรายชื่องบประมาณที่ได้รับให้ตรงตามแผนงาน
๖. คณะกรรมการศูนย์ภูฟ้าฯ เร่งจัดทำแผนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ จะประชุมวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ สบ.๓ คป.น่าน ไปประชุม
๗. งานตรวจสอบสภาพความมั่นคงเขื่อน หากพบความผิดปกติขอให้จัดทำแผนซ่อมแซมปรับปรุงให้เสนอไปกองประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ วศ.คป.น่าน ช่วยติดตาม

๓.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ของ สบ. ๑-๔ คป.น่าน

- งานบริหารจัดการน้ำ/การปลูกพืชฤดูแล้ง

จน. คป.น่าน

๑. ฝ่ายต้นฮ้างพร้อมระบบส่งน้ำ ผลการดำเนินงาน ๘๐%
๒. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต้นฮ้าง ผลการดำเนินงาน ๒๐%

สบ.๑ คป.น่าน

แผนงานระบบชลประทานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห่มเมือง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๒๐ %
๒. ฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห่มเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๔๐ %

สบ.๒ คป.น่าน

ผลผลิตที่ ๑ การจัดการน้ำชลประทาน ค่าปรับปรุงระบบชลประทาน (เฉพาะจุด)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑. ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลอง ๒-LMC ฝายสา และอาคารประกอบ ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๘๐ %

ผลผลิตที่ ๓ การสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่าก่อสร้างแหล่งน้ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายถ่อนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๖๒ % อุปสรรคมาก กันยายน ๒๕๖๐ อาจกันเงินเหลือปี

สบ.๓ คป.น่าน

ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. งบประมาณกรมชลประทาน ตาม พรบ.
๒. งบพัฒนาจังหวัดน่าน
 - กิจกรรมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนาหลวง ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๙๕ %
 - ฝ่ายน้ำสาางพร้อมระบบส่งน้ำ ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๗๕ % (คาดว่ากันเงินเหลือปี)
 - ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและถังพักน้ำบ้านสบขุน ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๘๐ %

สบ.๔ คป.น่าน

๑. ระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
๒. ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

นายอัครวิทย์

๑. ฝ่ายนาสาพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม บ้านฝาย ผลการดำเนินงาน ๗๗%

๓.๕ รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวมของโครงการฯ งบปกติ, งบจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และเงินกันเหลือปี (บง.คป.น่าน)

ผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการชลประทานน่าน ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ได้รับจัดสรร ๑๐๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐๒ ล้านบาท ร้อยละ ๙๕.๓๕

ผลผลิตที่ ๑ ได้รับจัดสรร ๔๖.๘๕ ล้าน เบิกจ่าย ๔๔.๑๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๔

ค่าชุดลอก ได้รับจัดสรร ๑.๙๒๘ ล้าน เบิกจ่าย ๑.๙๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔

การจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ได้รับจัดสรร ๖๐.๖๘๒ ล้าน เบิกจ่าย ๕๘.๓๘๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๑

งบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๐

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ๑ อำเภอ ๑ แหล่งน้ำ ได้รับจัดสรร ๒๗.๖๙๖ ล้าน เบิกจ่าย ๒๖.๘๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๔

โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำ ได้รับจัดสรร ๒๖.๓๘๙ ล้าน เบิกจ่าย ๒๓.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๖

กลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) ๒๕๖๐

- ระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า ๒ ได้รับจัดสรร ๒๕ ล้าน เบิกจ่าย ๔.๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๙
- ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพญาแก้ว ได้รับจัดสรร ๑๘ ล้าน เบิกจ่าย ๗.๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๐
- สถานีสูบน้ำบ้านต้นฮ้าง ได้รับจัดสรร ๖.๓๙ ล้าน เบิกจ่าย ๓.๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๑
- ปรับปรุงฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำ ได้รับจัดสรร ๒๐ ล้าน เบิกจ่าย ๙.๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๗
- ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหมอเมือง ได้รับจัดสรร ๑๕ ล้าน เบิกจ่าย ๓.๔ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๕

ปัญหาอุปสรรค

๑. การส่งใบสำคัญ ให้ส่ง บง.คป.น่าน หลัง วันที่ ๒๕ ของทุกเดือน
๒. เงินกันเหลื่อมปี, ใบแจ้งยอดค่าแรง/ค่าล่วงเวลา ให้ส่งไม่เกินวันที่ ๒๐
๓. งบ ๑ ล้าน, ๑.๓ ล้าน ที่ครบสัญญาให้ทยอยเบิก (พต.คป.น่าน ช่วยติดตาม)

๑.๖ รายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ (พต.คป.น่าน)

๑. การบันทึกการซ่อมในระบบของกรมฯ เช่น ซ่อมรถ, เครื่องปรับอากาศ, ให้ลงระบบเริ่มตั้งแต่ปี ๖๑ ผากให้พิจารณา
๒. ผลทดสอบ

๑.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป (บพ.คป.น่าน)

รัฐบาลกำหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบนโยบายและกำชับให้ทุกส่วนราชการมีการขับเคลื่อนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง พรบ.นี้ เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิได้รู้ของประชาชนที่เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐ โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร เมื่อประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสารแล้วจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อปกป้องประโยชน์ของตนเอง ปกป้องประโยชน์สาธารณะ และเพื่อการมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ประชาชนสามารถดูได้ และในส่วนของโครงการชลประทานน่าน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผคป.น่าน เป็นประธาน หน.ฝ่าย/งาน เป็นคณะกรรมการในส่วนรายละเอียดข้อมูลอื่นๆที่ต้องนำมาใส่แฟ้มตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ต้องขอความร่วมมือจาก ฝ่าย/งาน

๑.๘ รายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายช่างกล (ชก.คป.น่าน)

สรุป การใช้น้ำมันของส่วนกลาง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นจำนวน ๒๑๗ ลิตร น้ำมันเบนซินคงที่ การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง จำนวน ๕๐๗.๗๕ หน่วย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ๑.๑. ให้ทุกฝ่าย/งานทำโครงสร้างการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งลูกจ้างชั่วคราวทุกคน
- ๑.๒. ให้ทุกฝ่าย/งาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านบริหาร, ด้านก่อสร้าง, การใช้ยานพาหนะ, น้ำมัน, อะไหล่

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๕.๑. ด้านธุรการ

- เรื่องการเลิกจ้าง ตามระเบียบทุกสิ้นปีงบประมาณจะต้องมีการเลิกจ้าง
- การเลิกจ้างให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งส่วนกลางและที่ปฏิบัติงานสนามทุกฝ่ายส่งน้ำฯ
- ให้ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ที่สำนักงานประกันสังคมจะได้ค่าชดเชยผู้ว่างงาน ๓ เดือน
- วิศวกรรมได้วางแผนการใช้เงินให้เหมาะสม (ค่าแรง, ค่าล่วงเวลา, ซ่อมรถ วัสดุสำนักงาน, น้ำมัน, อะไหล่)
- เป็นการคัดคนมาทำงานให้ตรงตามหน้าที่ โดยให้ทุกฝ่าย/งาน พิจารณากันเอง โดยดูแลอัตรากำลังเดิมก่อน หากเป็นอัตรากำลังที่จ้างใหม่ให้แจ้ง ผคป.น่าน ก่อน
- การจ้างตามวุฒิจะจ้างเฉพาะช่างงานสนามเท่านั้น เนื่องจาก สตง.หักท้วงมา เกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำวัน/จ้างเหมา จ่ายวัสดุอยู่ยในสนาม

๕.๒. ด้านสารบรรณ รับหนังสือมาให้เจ้าหน้าที่ธุรการของแต่ละฝ่าย/งาน ให้รับลงรับในเล่มทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และนำให้หัวหน้าฝ่าย/งาน รับทราบในเอกสารต้นฉบับ

ผู้จดยางานการประชุม

(นางสาวอัจฉราปริงการ)