

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ.วันที่ 26 ตุลาคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตแบบคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			90,983,400.00	-	90,983,400.00	-	0.00%	-	-	-	90,609,600.00	99.6%	-	90,609,600.00
1	การจัดการน้ำชลประทาน		2,470,000.00	-	2,470,000.00	-	0.00%	-	-	-	2,470,000.00	100.0%	-	2,470,000.00
1	(1.204) ปรับปรุงคลองน้ำมันขนาดเล็ก ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003530001003210205	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	0.00%	-	-	-	1,500,000.00	100.0%	-	1,500,000.00
2	(1.205) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพะเยา จำนวน 5 หลัง ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003530001003210206	970,000.00	-	970,000.00	-	0.00%	-	-	-	970,000.00	100.0%	-	970,000.00
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			32,814,000.00	-	32,814,000.00	-	0.00%	-	-	-	32,814,000.00	100.0%	-	32,814,000.00
1	(1.356) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 8+500 ถึง กม 9+000 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210356	990,000.00	-	990,000.00	-	0.00%	-	-	-	990,000.00	100.0%	-	990,000.00
2	(1.333) ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย RMC แยกร่องบง กม.0+000-กม.1+000 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210333	800,000.00	-	800,000.00	-	0.00%	-	-	-	800,000.00	100.0%	-	800,000.00
3	(1.337) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายวังเตา อ่างเก็บน้ำร่องล้าน ระยะทาง 600 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210337	800,000.00	-	800,000.00	-	0.00%	-	-	-	800,000.00	100.0%	-	800,000.00
4	(1.336) ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม. 0+000 - กม. 0+800 อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ตำบลห้วยข้าวก่า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210336	800,000.00	-	800,000.00	-	0.00%	-	-	-	800,000.00	100.0%	-	800,000.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ่ายเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ่ายเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ่ายเหมา
5	(1.338) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายRMC กม. 0+000-กม.1+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบล รมย์ยืน อำเภอยะเขิงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210338	950,000.00	-	950,000.00	-	0.00%	-	-	-	950,000.00	100.0%	-	950,000.00
6	(1.355) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม (เส้นคลองส่งน้ำสายใหญ่ ผังขวา) ตำบล บ้านเหล่า อำเภอมแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210355	530,000.00	-	530,000.00	-	0.00%	-	-	-	530,000.00	100.0%	-	530,000.00
7	(1.353) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไซ 1 แห่ง ตำบลแม่่นาเรือ อำเภอมเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210353	986,000.00	-	986,000.00	-	0.00%	-	-	-	986,000.00	100.0%	-	986,000.00
8	(1.344) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย RMC กม.1+700 - กม. 2+500 ฝ่ายน้ำม่าว ตำบล ปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520060003210344	950,000.00	-	950,000.00	-	0.00%	-	-	-	950,000.00	100.0%	-	950,000.00
9	(1.339) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 1+100-กม.2+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบล รมย์ยืน อำเภอยะเขิงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210339	950,000.00	-	950,000.00	-	0.00%	-	-	-	950,000.00	100.0%	-	950,000.00
10	(1.349) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วย ใเอือก กม. 0+000 ถึง กม 0+800 ตำบลบ้านด้า อำเภอมเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210349	988,000.00	-	988,000.00	-	0.00%	-	-	-	988,000.00	100.0%	-	988,000.00
11	(1.340) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บ น้ำห้วยสา ระยะทาง 350 เมตร ตำบลรมย์ยืน อำเภอยะเขิงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210340	300,000.00	-	300,000.00	-	0.00%	-	-	-	300,000.00	100.0%	-	300,000.00
12	(1.348) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างบ้านแม่ ต่อม (เส้นคลองฝั้งซ้าย คลองฝั้งขวา) ตำบลบ้าน ต่อม อำเภอมเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210348	360,000.00	-	360,000.00	-	0.00%	-	-	-	360,000.00	100.0%	-	360,000.00
13	(1.352) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายหลังโรงเรียน 2 อ่างเก็บน้ำบ้านตุน ระยะทาง 680 ม. ตำบลบ้าน ตุน อำเภอมเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210352	980,000.00	-	980,000.00	-	0.00%	-	-	-	980,000.00	100.0%	-	980,000.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ่ายเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ่ายเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ่ายเหมา
14	(1.334) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย LMC แยกห้วยกึ่ง กม.0+800-กม.1+600 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210334	950,000.00		950,000.00		0.00%				950,000.00	100.0%		950,000.00
15	(1.350) ซ่อมแซมอุปกรณ์ บังคับน้ำ คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเสือ ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210350	280,000.00		280,000.00		0.00%				280,000.00	100.0%		280,000.00
16	(1.354) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำฝิ่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่ตอม 1 แห่ง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210354	975,000.00		975,000.00		0.00%				975,000.00	100.0%		975,000.00
17	(1.357) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (สายดงกูใต้ 2) อ่างเก็บน้ำแม่สุก ระยะทาง 180 ม. ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210357	985,000.00		985,000.00		0.00%				985,000.00	100.0%		985,000.00
18	(1.335) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย LMC แยกป่าสุสาน กม.0+000-กม.0+700 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210335	800,000.00		800,000.00		0.00%				800,000.00	100.0%		800,000.00
19	(1.341) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายครึ่ง อ่างเก็บน้ำร่องล้าน ระยะทาง 250 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210341	200,000.00		200,000.00		0.00%				200,000.00	100.0%		200,000.00
20	(1.351) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายทุ่งกิวใต้ อ่างเก็บน้ำบ้านตุน ระยะทาง 500 ม. ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210351	980,000.00		980,000.00		0.00%				980,000.00	100.0%		980,000.00
21	(1.347) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายจำฝาง อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ระยะทาง 450 เมตร ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210347	600,000.00		600,000.00		0.00%				600,000.00	100.0%		600,000.00
22	(1.342) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝายบ้านใหม่ ร่มเย็น ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210342	370,000.00		370,000.00		0.00%				370,000.00	100.0%		370,000.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ				
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
23	(1.345) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเคาะ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ระยะทาง 650 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอกูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210345	800,000.00		800,000.00		0.00%					800,000.00	100.0%		800,000.00
24	(1.346) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งใหม่ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ระยะทาง 400 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอกูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210346	500,000.00		500,000.00		0.00%					500,000.00	100.0%		500,000.00
25	(36) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา	07003520060003220035	14,000,000.00		14,000,000.00		0.00%					14,000,000.00	100.0%		14,000,000.00
26	(1.343) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกร (ในเขตจังหวัดพะเยา)		990,000.00		990,000.00		0.00%					990,000.00	100.0%		990,000.00
ชุดลอกอ่างเก็บน้ำโดยรถขุดจ้างเหมา			35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	0.00%	-	-	-	-	35,000,000.00	100.0%	-	35,000,000.00
1	(72) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลแม่กา อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา	0700352008800322148	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	0.00%	-	-	-	-	20,000,000.00	100.0%	-	20,000,000.00
	(1.3826) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอกูซาง จังหวัดพะเยา		9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	0.00%	-	-	-	-	9,000,000.00	100.0%	-	9,000,000.00
2	(1.3828) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ตำบลกูซาง อำเภอกูซาง จังหวัดพะเยา		6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	0.00%	-	-	-	-	6,000,000.00	100.0%	-	6,000,000.00
โครงการสนับสนุนบริหารจัดการน้ำชลประทาน			19,885,600.00		19,885,600.00	-	0.00%	-	-	-	-	19,511,800.00	98.1%	-	19,511,800.00
1	(1.3840) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 8+000 ถึง กม 8+500 ตำบลแม่ใจ อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา	07003520088003213944	995,000.00		995,000.00	-	0.00%	-	-	-	-	995,000.00	100.0%	-	995,000.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ่ายเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ่ายเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ่ายเหมา
2	(1.3833) ซ่อมแซมคอนกรีตควดคองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+500 - 1+000 อ่างเก็บน้ำแม่ตำ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213937	800,000.00	-	800,000.00	-	0.00%	-	-	-	800,000.00	100.0%	-	800,000.00
3	(1.3824) ซ่อมแซมคอนกรีตควดคองส่งน้ำสาย RMC กม.0+200 - กม. 1+000 ฝายน้ำมาว ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520088003213928	960,000.00	-	960,000.00	-	0.00%	-	-	-	960,000.00	100.0%	-	960,000.00
4	(1.3815) ปรับปรุงประสิทธิภาพ ฝายลุ่มน้ำอิง จำนวน 4 แห่ง จังหวัดพะเยา	07003520088003213919	986,000.00	-	986,000.00	-	0.00%	-	-	-	986,000.00	100.0%	-	986,000.00
5	(1.3829) ซ่อมแซมคอนกรีตควดคองส่งน้ำ สาย 1R-RMC กม.7+000 - 8+000 อ่างเก็บน้ำแม่ตำ ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213933	900,000.00	-	900,000.00	-	0.00%	-	-	-	900,000.00	100.0%	-	900,000.00
6	(1.3817) ซ่อมแซมหินคลุกบนทำนบกินและ ส่วนประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520088003213921	950,000.00	-	950,000.00	-	0.00%	-	-	-	950,000.00	100.0%	-	950,000.00
7	(1.3834) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝายทุ่งเจียบ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213938	480,000.00	-	480,000.00	-	0.00%	-	-	-	480,000.00	100.0%	-	480,000.00
8	(1.3830) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเสือ กม. 0+800 ถึง กม 1+600 ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213934	990,000.00	-	990,000.00	-	0.00%	-	-	-	990,000.00	100.0%	-	990,000.00
9	(1.3816) ซ่อมแซมคอนกรีตควดคองส่งน้ำสาย RMC แยกศูนย์เรียนรู๊ กม.0+750 -กม. 1+700 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520088003213920	850,000.00	-	850,000.00	-	0.00%	-	-	-	850,000.00	100.0%	-	850,000.00
10	(1.3832) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง-ห้วยแฮ่ 1 แห่ง ตำบลบ้านต๋อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213936	985,000.00	-	985,000.00	-	0.00%	-	-	-	985,000.00	100.0%	-	985,000.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ่ายเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ่ายเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ่ายเหมา
11	(1.3820) ซ่อมแซมคอนกรีตคดคลองส่งน้ำ สาย 1R-RMC กม.9+000 - 11+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213924	950,000.00	-	950,000.00	-	0.00%	-	-	-	950,000.00	100.0%	-	950,000.00
12	(1.3841) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 9+000 ถึง กม 9+500 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213945	995,000.00	-	995,000.00	-	0.00%	-	-	-	995,000.00	100.0%	-	995,000.00
13	(1.3823) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานพะเยา พื้นที่ 1,431 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213927	4,672,800.00	-	4,672,800.00	-	0.00%	-	-	-	4,672,800.00	100.0%	-	4,672,800.00
14	(1.3825) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเฟื่อง ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520088003213929	550,000.00	-	550,000.00	-	0.00%	-	-	-	550,000.00	100.0%	-	550,000.00
15	(1.3837) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.4+650 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม 1 แห่ง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213941	988,000.00	-	988,000.00	-	0.00%	-	-	-	988,000.00	100.0%	-	988,000.00
16	(1.3831) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น 1 แห่ง ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213935	965,000.00	-	965,000.00	-	0.00%	-	-	-	965,000.00	100.0%	-	965,000.00
17	(1.3818) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขา บ้านคะแฉง จำนวน 1 แห่ง ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520088003213922	995,000.00	-	995,000.00	-	0.00%	-	-	-	995,000.00	100.0%	-	995,000.00
18	(1.3819) ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองส่งน้ำ กม. 0+200 อ่างเก็บน้ำห้วยยัด จำนวน 1 แห่ง ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.0%	-	-
19	(1.3827) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเปา อ่างเก็บน้ำห้วยนา ระยะทาง 450 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520088003213931	500,000.00	-	500,000.00	-	0.00%	-	-	-	500,000.00	100.0%	-	500,000.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย					ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง		วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
20	(1.3821) บริหารการส่งน้ำ ในเขตชลประทานพะเยา พื้นที่ชลประทาน 246,888 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213925	373,800.00	-	373,800.00	-	0.00%	-	-	-	-	373,800.00	100.0%	-	373,800.00
<b>ค่าควบคุมงานจ้างเหมา</b>			813,800.00	-	813,800.00	-	0.00%	-	-	-	813,800.00	100.0%	-	813,800.00	
1	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดพะเยา		813,800.00	-	813,800.00	-	0.00%	-	-	-	813,800.00	100.0%	-	813,800.00	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

งบ.คป.พะเยา


- 1,467,465.95

130,149.90









- 2,186,364.18

1.00 950,000.00

2.00 170,000.00

3.00 950,000.00

4.00 970,000.00

5.00 950,000.00

6.00 500,000.00

7.00 975,000.00

8.00 920,000.00

	9.00	
ลงชื่อ		950,000.00
	10.00	
		158,000.00
	11.00	200,000.00
	12.00	960,000.00
	13.00	950,000.00
	14.00	450,000.00
	15.00	
ลงชื่อ		550,000.00
	16.00	
		250,000.00
	17.00	988,000.00

..... ผู้รายงาน

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

..... ผู้รายงาน

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)