

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ.วันที่ 11 ธันวาคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตแบบคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			171,133,083.58	5,918,399.00	165,214,684.58	21,445,611.67	12.53%	-	21,445,611.67	-	149,687,471.91	87.5%	5,918,399.00	143,769,072.91
รวมเบิกจ่ายโครงการชลประทานพะเยา			74,575,600.00	-	74,575,600.00	6,885,349.95	9.23%	-	6,885,349.95	-	67,690,250.05	90.8%	-	67,690,250.05
1	การจัดการน้ำชลประทาน		2,470,000.00	-	2,470,000.00	493,558.20	19.98%	-	493,558.20	-	1,976,441.80	80.0%	-	1,976,441.80
1	(1.204) ปรับปรุงคลองน้ำมันขนาดเล็ก ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003530001003210205	1,500,000.00	-	1,500,000.00	257,613.00	17.17%	-	257,613.00	-	1,242,387.00	82.8%	-	1,242,387.00
2	(1.205) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพะเยา จำนวน 5 หลัง ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003530001003210206	970,000.00	-	970,000.00	235,945.20	24.32%	-	235,945.20	-	734,054.80	75.7%	-	734,054.80
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			32,220,000.00	-	32,220,000.00	3,593,100.40	11.15%	-	3,593,100.40	-	28,626,899.60	88.8%	-	28,626,899.60
1	(1.356) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 8+500 ถึง กม. 9+000 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210356	990,000.00	-	990,000.00	323,781.10	32.71%	-	323,781.10	-	666,218.90	67.3%	-	666,218.90
2	(1.333) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำ สาย RMC แยกร่องบง กม.0+000-กม. 1+000 อ่างเก็บน้ำน้ำจูน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210333	800,000.00	-	800,000.00	79,086.40	9.89%	-	79,086.40	-	720,913.60	90.1%	-	720,913.60
3	(1.337) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายวังเตา อ่างเก็บน้ำร่องสำน ระยะทาง 600 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210337	800,000.00	-	800,000.00	-	0.00%	-	-	-	800,000.00	100.0%	-	800,000.00
4	(1.336) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำ สาย 1L-RMC กม. 0+000 - กม. 0+800 อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ตำบลห้วยข้าวกล้า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210336	800,000.00	-	800,000.00	79,700.00	9.96%	-	79,700.00	-	720,300.00	90.0%	-	720,300.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
5	(1.338) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายRMC กม. 0+000-กม.1+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210338	950,000.00	-	950,000.00	167,782.86	17.66%	-	167,782.86	-	782,217.14	82.3%	-	782,217.14
6	(1.355) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม (เส้นคลองส่งน้ำสาขาใหญ่ ฝั่งขวา) ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210355	530,000.00	-	530,000.00	112,390.10	21.21%	-	112,390.10	-	417,609.90	78.8%	-	417,609.90
7	(1.353) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไซ 1 แห่ง ตำบลแมนาเรื่อ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210353	986,000.00	-	986,000.00	251,673.00	25.52%	-	251,673.00	-	734,327.00	74.5%	-	734,327.00
8	(1.344) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย RMC กม.1+700 - กม. 2+500 ฝายน้ำมั่ว ตำบลปลง อำเภอปลง จังหวัดพะเยา	07003520060003210344	950,000.00	-	950,000.00	62,840.00	6.61%	-	62,840.00	-	887,160.00	93.4%	-	887,160.00
9	(1.339) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 1+100-กม.2+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210339	950,000.00	-	950,000.00	95,307.19	10.03%	-	95,307.19	-	854,692.81	90.0%	-	854,692.81
10	(1.349) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเอือก กม. 0+000 ถึง กม 0+800 ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210349	988,000.00	-	988,000.00	-	0.00%	-	-	-	988,000.00	100.0%	-	988,000.00
11	(1.340) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสา ระยะทาง 350 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210340	300,000.00	-	300,000.00	-	0.00%	-	-	-	300,000.00	100.0%	-	300,000.00
12	(1.348) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างบ้านแม่ต้อม (เส้นคลองฝั่งซ้าย คลองฝั่งขวา) ตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210348	360,000.00	-	360,000.00	114,518.80	31.81%	-	114,518.80	-	245,481.20	68.2%	-	245,481.20
13	(1.352) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายหลังโรงเรียน 2 อ่างเก็บน้ำบ้านตุน ระยะทาง 680 ม. ตำบลบ้านตุน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210352	980,000.00	-	980,000.00	469,956.85	47.95%	-	469,956.85	-	510,043.15	52.0%	-	510,043.15
14	(1.334) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย LMC แยกห้วยกั้ง กม.0+800-กม. 1+600 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210334	950,000.00	-	950,000.00	89,725.00	9.44%	-	89,725.00	-	860,275.00	90.6%	-	860,275.00
15	(1.350) ซ่อมแซมอุปกรณ์ บังคับน้ำ คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเอือก ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210350	280,000.00	-	280,000.00	123,288.30	44.03%	-	123,288.30	-	156,711.70	56.0%	-	156,711.70
16	(1.354) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่ต้อม 1 แห่ง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210354	975,000.00	-	975,000.00	184,400.00	18.91%	-	184,400.00	-	790,600.00	81.1%	-	790,600.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
17	(1.357) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (สายดงทุใต้ 2) อ่างเก็บน้ำแม่สุก ระยะทาง 180 ม. ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210357	985,000.00		985,000.00	457,803.70	46.48%		457,803.70		527,196.30	53.5%		527,196.30
18	(1.335) ซ่อมแซมคอนกรีตคดคลองส่งน้ำสาย LMC แยกป่าสุสาน กม.0+000-กม.0+700 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210335	800,000.00		800,000.00	79,800.00	9.98%		79,800.00		720,200.00	90.0%		720,200.00
19	(1.341) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายครึ่ง อ่างเก็บน้ำร่องสำน ระยะทาง 250 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210341	200,000.00		200,000.00	-	0.00%				200,000.00	100.0%		200,000.00
20	(1.351) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายทุ่งกิวใต้ อ่างเก็บน้ำบ้านตุน ระยะทาง 500 ม. ตำบลบ้านต้อ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210351	980,000.00		980,000.00	155,881.30	15.91%		155,881.30		824,118.70	84.1%		824,118.70
21	(1.347) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายจำผาง อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ระยะทาง 450 เมตร ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210347	600,000.00		600,000.00	77,156.00	12.86%		77,156.00		522,844.00	87.1%		522,844.00
22	(1.342) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝายบ้านใหม่ร่มเย็น ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210342	370,000.00		370,000.00	109,718.80	29.65%		109,718.80		260,281.20	70.3%		260,281.20
23	(1.345) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเคาะ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ระยะทาง 650 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210345	800,000.00		800,000.00	-	0.00%				800,000.00	100.0%		800,000.00
24	(1.346) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งใหม่ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ระยะทาง 400 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210346	500,000.00		500,000.00	65,151.00	13.03%		65,151.00		434,849.00	87.0%		434,849.00
25	(36) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003220035	14,000,000.00		14,000,000.00	493,140.00	3.52%		493,140.00		13,506,860.00	96.5%		13,506,860.00
26	(1.343) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกร (ในเขตจังหวัดพะเยา)	07003520060003210343	396,000.00		396,000.00	-	0.00%				396,000.00	100.0%		396,000.00
ชุดลอกอ่างเก็บน้ำโดยรถขุดจ้างเหมา			20,000,000.00	-	20,000,000.00	61,370.00	0.31%	-	61,370.00	-	19,938,630.00	99.7%	-	19,938,630.00
1	(72) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลแมก้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	070035200800322148	20,000,000.00	-	20,000,000.00	61,370.00	0.31%	-	61,370.00	-	19,938,630.00	99.7%	-	19,938,630.00
	(1.3826) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	เงินยังไม่มา	-	-	-	-	#DIV/0!		-		-	#DIV/0!		-

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
2	(1.3828) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	เงินยังไม่มา	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
<b>โครงการสนับสนุนบริหารจัดการน้ำชลประทาน</b>			19,885,600.00		19,885,600.00	2,737,321.35	13.77%	-	2,737,321.35	-	17,148,278.65	86.2%	-	17,148,278.65
1	(1.3840) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 8+000 ถึง กม. 8+500 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213944	995,000.00		995,000.00	325,000.00	32.66%	-	325,000.00	-	670,000.00	67.3%	-	670,000.00
2	(1.3833) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+500 - 1+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213937	800,000.00	-	800,000.00	-	0.00%	-	-	-	800,000.00	100.0%	-	800,000.00
3	(1.3824) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+200 - กม. 1+000 ฝายน้ำม่่า ตำบลปลง อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520088003213928	960,000.00	-	960,000.00	89,335.00	9.31%	-	89,335.00	-	870,665.00	90.7%	-	870,665.00
4	(1.3815) ปรับปรุงประสิทธิภาพ ฝายลุ่มน้ำอิง จำนวน 4 แห่ง จังหวัดพะเยา	07003520088003213919	986,000.00	-	986,000.00	257,865.90	26.15%	-	257,865.90	-	728,134.10	73.8%	-	728,134.10
5	(1.3829) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย 1R-RMC กม.7+000 - 8+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213933	900,000.00	-	900,000.00	-	0.00%	-	-	-	900,000.00	100.0%	-	900,000.00
6	(1.3817) ซ่อมแซมหินคลุกบนทำนบกั้นดินและส่วนประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520088003213921	950,000.00	-	950,000.00	-	0.00%	-	-	-	950,000.00	100.0%	-	950,000.00
7	(1.3834) ซ่อมแซมอุกรณ์บังคับน้ำ ฝายทุ่งเจียบ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213938	480,000.00	-	480,000.00	96,003.30	20.00%	-	96,003.30	-	383,996.70	80.0%	-	383,996.70
8	(1.3830) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเสือ กม. 0+800 ถึง กม 1+600 ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213934	990,000.00	-	990,000.00	206,328.00	20.84%	-	206,328.00	-	783,672.00	79.2%	-	783,672.00
9	(1.3816) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC แยกศูนย์เรียนรู้ กม.0+750 -กม. 1+700 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520088003213920	850,000.00	-	850,000.00	91,923.40	10.81%	-	91,923.40	-	758,076.60	89.2%	-	758,076.60

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
10	(1.3832) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง-ห้วยแะ 1 แห่ง ตำบลบ้านตุน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213936	985,000.00	-	985,000.00	285,850.00	29.02%	-	285,850.00	-	699,150.00	71.0%	-	699,150.00
11	(1.3820) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.9+000 - 11+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213924	950,000.00	-	950,000.00	222,744.50	23.45%	-	222,744.50	-	727,255.50	76.6%	-	727,255.50
12	(1.3841) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 9+000 ถึง กม. 9+500 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213945	995,000.00	-	995,000.00	-	0.00%	-	-	-	995,000.00	100.0%	-	995,000.00
13	(1.3823) บำรุงรักษาห้วยงานและคลองส่งน้ำโครงการชลประทานพะเยา พื้นที่ 1,431 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213927	4,672,800.00	-	4,672,800.00	336,766.55	7.21%	-	336,766.55	-	4,336,033.45	92.8%	-	4,336,033.45
14	(1.3825) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเพ็ญ ตำบลผาซำน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520088003213929	550,000.00	-	550,000.00	425,111.40	77.29%	-	425,111.40	-	124,888.60	22.7%	-	124,888.60
15	(1.3837) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.4+650 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม 1 แห่ง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213941	988,000.00	-	988,000.00	-	0.00%	-	-	-	988,000.00	100.0%	-	988,000.00
16	(1.3831) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตุน 1 แห่ง ตำบลบ้านตุน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213935	965,000.00	-	965,000.00	127,700.00	13.23%	-	127,700.00	-	837,300.00	86.8%	-	837,300.00
17	(1.3818) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาบ้านคะนง จำนวน 1 แห่ง ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520088003213922	995,000.00	-	995,000.00	17,123.40	1.72%	-	17,123.40	-	977,876.60	98.3%	-	977,876.60

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
19	(1.3827) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเปา อ่างเก็บน้ำห้วยนา ระยะทาง 450 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภออุทขุม จังหวัดพะเยา	07003520088003213931	500,000.00	-	500,000.00	42,721.40	8.54%	-	42,721.40	-	457,278.60	91.5%	-	457,278.60
20	(1.3821) บริหารการส่งน้ำ ในเขตชลประทานพะเยา พื้นที่ชลประทาน 246,888 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213925	373,800.00	-	373,800.00	212,848.50	56.94%	-	212,848.50	-	160,951.50	43.1%	-	160,951.50
<b>ค่าควบคุมงานจ้างเหมา</b>			-	-	-		#DIV/0!	-				#DIV/0!		
1	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดพะเยา	เงินยังไม่มา	-	-	-		#DIV/0!	-				#DIV/0!	-	-
<b>ก่อสร้าง</b>			69,347,000.00	-	69,347,000.00	10,697,120.36	15.43%	-	10,697,120.36	-	58,649,879.64	84.6%	-	58,649,879.64
1	ฝ่ายหนองอ่างพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 750ไร่ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	'07003510037003220252	36,150,000.00		36,150,000.00	5,121,078.66	14.17%		5,121,078.66		31,028,921.34	85.8%	-	31,028,921.34
2	ฝ่ายเขื่อนแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 250 ไร่ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	'07003510037003220251	33,197,000.00		33,197,000.00	5,576,041.70	16.80%		5,576,041.70		27,620,958.30	83.2%	-	27,620,958.30
<b>แม่ลาว</b>			รวม	-	20,953,700.00	3,766,999.65	17.98%	-	3,766,999.65	-	17,186,700.35	82.0%	-	17,186,700.35
	ปรับปรุงฝักน้ำแม่กระโทบ บ่อที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	'07003520036003210113	6,991,700.00		6,991,700.00	773,419.00	11.06%		773,419.00		6,218,281.00	88.9%	-	6,218,281.00
	ปรับปรุงระบบส่งน้ำFTO 63L-RMCพร้อมอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520036003210114	8,500,000.00		8,500,000.00	1,149,545.25	13.52%		1,149,545.25		7,350,454.75	86.5%	-	7,350,454.75
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย19L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.2+525 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา	07003520088003213939	896,000.00		896,000.00	151,520.40	16.91%		151,520.40		744,479.60	83.1%	-	744,479.60
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย 20L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+892 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213940	836,000.00		836,000.00	311,447.65	37.25%		311,447.65		524,552.35	62.7%	-	524,552.35
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย 17La-RMC ช่วง กม0+000 ถึง กม3+955 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213942	984,000.00		984,000.00	235,095.50	23.89%		235,095.50		748,904.50	76.1%	-	748,904.50

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย18L-RMC ช่วงกม0+000-3+793 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213943	986,000.00		986,000.00	416,219.85	42.21%		416,219.85		569,780.15	57.8%	-	569,780.15
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองFTO 70L-RMC จำนวน1,200ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213946	962,000.00		962,000.00	432,804.75	44.99%		432,804.75		529,195.25	55.0%	-	529,195.25
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย21L-RMC ช่วง กม.1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213947	798,000.00		798,000.00	296,947.25	37.21%		296,947.25		501,052.75	62.8%	-	501,052.75
	รวม		6,021,971.00	5,918,399.00	103,572.00	-	0.00%	-	-	-	6,021,971.00	100.0%	5,918,399.00	103,572.00
1	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูละบายน้ำและอาคารประกอบบ้านดอยฮิสาร ตำบลอ่า่งท่อม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	'07003510037003210022	6,021,971.00	5,918,399	103,572.00	-	0.00%	-	-	-	6,021,971.00	100.0%	5,918,399.00	103,572.00
1	งบดำเนินงาน	07003530001002000000	234,812.58	-	234,812.58	96,141.71	40.94%	-	96,141.71	-	138,670.87	59.1%	-	138,670.87

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นายธารินวัฒน์ พิสิฐญาโกคิน)  
งบ.คป.พะเยา

18,042,485.61

14,169,364.00

7,284,014.05 - 973,907.75

3,723,250.30







550,957.17

1.00 950,000.00

2.00 170,000.00

3.00 950,000.00

4.00 970,000.00

5.00 950,000.00

6.00 500,000.00

7.00 975,000.00

	8.00	920,000.00
	9.00	
ลงชื่อ		950,000.00
	10.00	
		158,000.00
	11.00	200,000.00
	12.00	960,000.00
	13.00	950,000.00
	14.00	450,000.00
	15.00	
ลงชื่อ		550,000.00

17.00 988,000.00

..... ผู้รายงาน

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

..... ผู้รายงาน  
(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)