

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

โครงการชลประทานพะเยา

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตแบบคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			171,133,083.58	5,918,399.00	165,214,684.58	11,444,622.31	6.69%	-	11,444,622.31	-	159,688,461.27	93.3%	5,918,399.00	153,770,062.27
รวมเบิกจ่ายโครงการชลประทานพะเยา			74,575,600.00	-	74,575,600.00	2,311,260.60	3.10%	-	2,311,260.60	-	72,264,339.40	96.9%	-	72,264,339.40
1	การจัดการน้ำชลประทาน		2,470,000.00	-	2,470,000.00	-	0.00%	-	-	-	2,470,000.00	100.0%	-	2,470,000.00
1	(1.204) ปรับปรุงคลองน้ำมันขนาดเล็ก ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003530001003210205	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	0.00%	-	-	-	1,500,000.00	100.0%	-	1,500,000.00
2	(1.205) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพะเยา จำนวน 5 หลัง ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003530001003210206	970,000.00	-	970,000.00	-	0.00%	-	-	-	970,000.00	100.0%	-	970,000.00
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			32,220,000.00	-	32,220,000.00	1,253,317.65	3.89%	-	1,253,317.65	-	30,966,682.35	96.1%	-	30,966,682.35
1	(1.356) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 8+500 ถึง กม. 9+000 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210356	990,000.00	-	990,000.00	-	0.00%	-	-	-	990,000.00	100.0%	-	990,000.00
2	(1.333) ซ่อมแซมคอนกรีตคดคลองส่งน้ำ สาย RMC แยกร่องบง กม.0+000-กม. 1+000 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210333	800,000.00	-	800,000.00	-	0.00%	-	-	-	800,000.00	100.0%	-	800,000.00
3	(1.337) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายวังเตา อ่างเก็บน้ำร่องสำน ระยะทาง 600 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210337	800,000.00	-	800,000.00	-	0.00%	-	-	-	800,000.00	100.0%	-	800,000.00
4	(1.336) ซ่อมแซมคอนกรีตคดคลองส่งน้ำ สาย 1L-RMC กม. 0+000 - กม. 0+800 อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ตำบลห้วยข้าวกล้า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210336	800,000.00	-	800,000.00	-	0.00%	-	-	-	800,000.00	100.0%	-	800,000.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
5	(1.338) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายRMC กม. 0+000-กม.1+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210338	950,000.00	-	950,000.00	-	0.00%	-	-	-	950,000.00	100.0%	-	950,000.00
6	(1.355) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม (เส้นคลองส่งน้ำขนาดใหญ่ ฝั่งขวา) ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210355	530,000.00	-	530,000.00	86,705.00	16.36%	-	86,705.00	-	443,295.00	83.6%	-	443,295.00
7	(1.353) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไซ่ 1 แห่ง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210353	986,000.00	-	986,000.00	-	0.00%	-	-	-	986,000.00	100.0%	-	986,000.00
8	(1.344) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย RMC กม.1+700 - กม. 2+500 ฝายน้ำมั่ว ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520060003210344	950,000.00	-	950,000.00	-	0.00%	-	-	-	950,000.00	100.0%	-	950,000.00
9	(1.339) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 1+100-กม.2+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210339	950,000.00	-	950,000.00	-	0.00%	-	-	-	950,000.00	100.0%	-	950,000.00
10	(1.349) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเอือก กม. 0+000 ถึง กม 0+800 ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210349	988,000.00	-	988,000.00	-	0.00%	-	-	-	988,000.00	100.0%	-	988,000.00
11	(1.340) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสา ระยะทาง 350 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210340	300,000.00	-	300,000.00	-	0.00%	-	-	-	300,000.00	100.0%	-	300,000.00
12	(1.348) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างบ้านแม่ต้อม (เส้นคลองฝั่งซ้าย คลองฝั่งขวา) ตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210348	360,000.00	-	360,000.00	114,518.80	31.81%	-	114,518.80	-	245,481.20	68.2%	-	245,481.20
13	(1.352) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายหลังโรงเรียน 2 อ่างเก็บน้ำบ้านตุน ระยะทาง 680 ม. ตำบลบ้านตุน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210352	980,000.00	-	980,000.00	170,065.45	17.35%	-	170,065.45	-	809,934.55	82.6%	-	809,934.55
14	(1.334) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย LMC แยกห้วยกั้ง กม.0+800-กม. 1+600 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210334	950,000.00	-	950,000.00	-	0.00%	-	-	-	950,000.00	100.0%	-	950,000.00
15	(1.350) ซ่อมแซมอุปกรณ์ บังคับน้ำ คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเอือก ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210350	280,000.00	-	280,000.00	123,288.30	44.03%	-	123,288.30	-	156,711.70	56.0%	-	156,711.70
16	(1.354) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่ต้อม 1 แห่ง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210354	975,000.00	-	975,000.00	-	0.00%	-	-	-	975,000.00	100.0%	-	975,000.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
17	(1.357) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (สายดงฤๅไต้ 2) อ่างเก็บน้ำแม่สุก ระยะทาง 180 ม. ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210357	985,000.00		985,000.00		0.00%				985,000.00	100.0%		985,000.00
18	(1.335) ซ่อมแซมคอนกรีตคดคลองส่งน้ำสาย LMC แยกป่าสุสาน กม.0+000-กม.0+700 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210335	800,000.00		800,000.00		0.00%				800,000.00	100.0%		800,000.00
19	(1.341) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายครึ่ง อ่างเก็บน้ำร่องล้าน ระยะทาง 250 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210341	200,000.00		200,000.00		0.00%				200,000.00	100.0%		200,000.00
20	(1.351) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายทุ่งกิวไต้ อ่างเก็บน้ำบ้านตุน ระยะทาง 500 ม. ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210351	980,000.00		980,000.00	155,881.30	15.91%		155,881.30		824,118.70	84.1%		824,118.70
21	(1.347) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายจำฝาง อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ระยะทาง 450 เมตร ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210347	600,000.00		600,000.00		0.00%				600,000.00	100.0%		600,000.00
22	(1.342) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝายบ้านใหม่ร่มเย็น ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210342	370,000.00		370,000.00	109,718.80	29.65%		109,718.80		260,281.20	70.3%		260,281.20
23	(1.345) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเคาะ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ระยะทาง 650 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210345	800,000.00		800,000.00		0.00%				800,000.00	100.0%		800,000.00
24	(1.346) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งใหม่ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ระยะทาง 400 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210346	500,000.00		500,000.00		0.00%				500,000.00	100.0%		500,000.00
25	(36) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003220035	14,000,000.00		14,000,000.00	493,140.00	3.52%		493,140.00		13,506,860.00	96.5%		13,506,860.00
26	(1.343) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกร (ในเขตจังหวัดพะเยา)	07003520060003210343	396,000.00		396,000.00		0.00%				396,000.00	100.0%		396,000.00
ชุดลอกอ่างเก็บน้ำโดยรถจ้างเหมา			20,000,000.00	-	20,000,000.00	61,370.00	0.31%	-	61,370.00	-	19,938,630.00	99.7%	-	19,938,630.00
1	(72) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลแมก้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	070035200800322148	20,000,000.00	-	20,000,000.00	61,370.00	0.31%	-	61,370.00	-	19,938,630.00	99.7%	-	19,938,630.00
	(1.3826) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	เงินยังไม่มา	-	-	-	-	#DIV/0!		-		-	#DIV/0!		-

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
2	(1.3828) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	เงินยังไม่มา	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
โครงการสนับสนุนบริหารจัดการน้ำชลประทาน			19,885,600.00		19,885,600.00	996,572.95	5.01%	-	996,572.95	-	18,889,027.05	95.0%	-	18,889,027.05
1	(1.3840) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 8+000 ถึง กม. 8+500 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213944	995,000.00		995,000.00	325,000.00	32.66%	-	325,000.00	-	670,000.00	67.3%	-	670,000.00
2	(1.3833) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+500 - 1+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213937	800,000.00	-	800,000.00	-	0.00%	-	-	-	800,000.00	100.0%	-	800,000.00
3	(1.3824) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+200 - กม. 1+000 ฝายน้ำมั่ว ตำบลปลง อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520088003213928	960,000.00	-	960,000.00	-	0.00%	-	-	-	960,000.00	100.0%	-	960,000.00
4	(1.3815) ปรับปรุงประสิทธิภาพ ฝายลุ่มน้ำอิง จำนวน 4 แห่ง จังหวัดพะเยา	07003520088003213919	986,000.00	-	986,000.00	192,923.00	19.57%	-	192,923.00	-	793,077.00	80.4%	-	793,077.00
5	(1.3829) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย 1R-RMC กม.7+000 - 8+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213933	900,000.00	-	900,000.00	-	0.00%	-	-	-	900,000.00	100.0%	-	900,000.00
6	(1.3817) ซ่อมแซมหินคลุกบนทำนบกั้นและส่วนประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520088003213921	950,000.00	-	950,000.00	-	0.00%	-	-	-	950,000.00	100.0%	-	950,000.00
7	(1.3834) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝายทุ่งเจียบ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213938	480,000.00	-	480,000.00	87,441.60	18.22%	-	87,441.60	-	392,558.40	81.8%	-	392,558.40
8	(1.3830) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเสือ กม. 0+800 ถึง กม 1+600 ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213934	990,000.00	-	990,000.00	-	0.00%	-	-	-	990,000.00	100.0%	-	990,000.00
9	(1.3816) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC แยกศูนย์เรียนรู้ กม.0+750 -กม. 1+700 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520088003213920	850,000.00	-	850,000.00	74,800.00	8.80%	-	74,800.00	-	775,200.00	91.2%	-	775,200.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
10	(1.3832) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง-ห้วยแย้ 1 แห่ง ตำบลบ้านต๋อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213936	985,000.00	-	985,000.00	-	0.00%	-	-	-	985,000.00	100.0%	-	985,000.00
11	(1.3820) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.9+000 - 11+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213924	950,000.00	-	950,000.00	80,773.25	8.50%	-	80,773.25	-	869,226.75	91.5%	-	869,226.75
12	(1.3841) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 9+000 ถึง กม. 9+500 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213945	995,000.00	-	995,000.00	-	0.00%	-	-	-	995,000.00	100.0%	-	995,000.00
13	(1.3823) บำรุงรักษาห้วยงานและคลองส่งน้ำโครงการชลประทานพะเยา พื้นที่ 1,431 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213927	4,672,800.00	-	4,672,800.00	22,786.60	0.49%	-	22,786.60	-	4,650,013.40	99.5%	-	4,650,013.40
14	(1.3825) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเพียง ตำบลผาซำน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520088003213929	550,000.00	-	550,000.00	-	0.00%	-	-	-	550,000.00	100.0%	-	550,000.00
15	(1.3837) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.4+650 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม 1 แห่ง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213941	988,000.00	-	988,000.00	-	0.00%	-	-	-	988,000.00	100.0%	-	988,000.00
16	(1.3831) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยต๋อน 1 แห่ง ตำบลบ้านต๋อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213935	965,000.00	-	965,000.00	-	0.00%	-	-	-	965,000.00	100.0%	-	965,000.00
17	(1.3818) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาบ้านคะเนง จำนวน 1 แห่ง ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520088003213922	995,000.00	-	995,000.00	-	0.00%	-	-	-	995,000.00	100.0%	-	995,000.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
19	(1.3827) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเปา อ่างเก็บน้ำห้วยนา ระยะทาง 450 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520088003213931	500,000.00	-	500,000.00	-	0.00%	-	-	-	500,000.00	100.0%	-	500,000.00
20	(1.3821) บริหารการส่งน้ำ ในเขตชลประทานพะเยา พื้นที่ชลประทาน 246,888 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213925	373,800.00	-	373,800.00	212,848.50	56.94%	-	212,848.50	-	160,951.50	43.1%	-	160,951.50
ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			-	-	-		#DIV/0!	-				#DIV/0!		
1	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดพะเยา	เงินยังไม่มา	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
ก่อสร้าง			69,347,000.00	-	69,347,000.00	6,328,675.75	9.13%	-	6,328,675.75	-	63,018,324.25	90.9%	-	63,018,324.25
1	ฝ่ายหนองอ่างพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 750ไร่ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	'07003510037003220252	36,150,000.00		36,150,000.00	3,118,192.05	8.63%		3,118,192.05		33,031,807.95	91.4%	-	33,031,807.95
2	ฝ่ายเขื่อนแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 250 ไร่ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	'07003510037003220251	33,197,000.00		33,197,000.00	3,210,483.70	9.67%		3,210,483.70		29,986,516.30	90.3%	-	29,986,516.30
แม่ลาว			รวม	-	20,953,700.00	2,708,544.25	12.93%	-	2,708,544.25	-	18,245,155.75	87.1%	-	18,245,155.75
	ปรับปรุงบ่อน้ำแม่กระโทบ บ่อที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	'07003520036003210113	6,991,700.00		6,991,700.00	773,419.00	11.06%		773,419.00		6,218,281.00	88.9%	-	6,218,281.00
	ปรับปรุงระบบส่งน้ำFTO 63L-RMCพร้อมอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520036003210114	8,500,000.00		8,500,000.00	695,748.15	8.19%		695,748.15		7,804,251.85	91.8%	-	7,804,251.85
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย19L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.2+525 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา	07003520088003213939	896,000.00		896,000.00	-	0.00%				896,000.00	100.0%	-	896,000.00
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย 20L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+892 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213940	836,000.00		836,000.00	211,803.85	25.34%		211,803.85		624,196.15	74.7%	-	624,196.15
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย 17La-RMC ช่วง กม0+000 ถึง กม3+955 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213942	984,000.00		984,000.00	144,355.70	14.67%		144,355.70		839,644.30	85.3%	-	839,644.30

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย18L-RMC ช่วงกม0+000-3+793 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213943	986,000.00		986,000.00	340,708.85	34.55%		340,708.85		645,291.15	65.4%	-	645,291.15
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองFTO 70L-RMC จำนวน1,200ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213946	962,000.00		962,000.00	345,205.25	35.88%		345,205.25		616,794.75	64.1%	-	616,794.75
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย21L-RMC ช่วง กม.1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213947	798,000.00		798,000.00	197,303.45	24.72%		197,303.45		600,696.55	75.3%	-	600,696.55
	รวม		6,021,971.00	5,918,399.00	103,572.00	-	0.00%	-	-	-	6,021,971.00	100.0%	5,918,399.00	103,572.00
1	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูละบายน้ำและอาคารประกอบบ้านดอยฮิสาร ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	'07003510037003210022	6,021,971.00	5,918,399	103,572.00	-	0.00%	-	-	-	6,021,971.00	100.0%	5,918,399.00	103,572.00
1	งบดำเนินงาน	07003530001002000000	234,812.58	-	234,812.58	96,141.71	40.94%	-	96,141.71	-	138,670.87	59.1%	-	138,670.87

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศิน)
งบ.คป.พะเยา

11,444,622.31

- 1,467,465.95

1,383,467.55

- 1,189,791.23

1.00 950,000.00

2.00 170,000.00

3.00 950,000.00

4.00 970,000.00

5.00 950,000.00

6.00 500,000.00

7.00 975,000.00

	8.00	920,000.00
	9.00	
ลงชื่อ		950,000.00
	10.00	
		158,000.00
	11.00	200,000.00
	12.00	960,000.00
	13.00	950,000.00
	14.00	450,000.00
	15.00	
ลงชื่อ		550,000.00

17.00 988,000.00

..... ผู้รายงาน

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

..... ผู้รายงาน
(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)