

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ.วันที่ 5 มกราคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา

| ลำดับ | รายการ | รหัสงบประมาณ | ได้รับจัดสรร | | | เบิกจ่าย | | | | ผูกพัน | คงเหลือ | | | |
|---|--|----------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------|----------|---------------|--------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| | | | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา |
| ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตแบบคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | | | 175,163,022.58 | 9,670,713.00 | 165,492,309.58 | 39,768,447.24 | 22.70% | - | 39,768,447.24 | - | 126,062,977.34 | #DIV/0! | 9,670,713.00 | 125,563,462.34 |
| รวมเบิกจ่ายโครงการชลประทานพะเยา | | | 83,907,198.00 | 9,171,198.00 | 74,736,000.00 | 16,637,105.62 | 19.83% | - | 16,637,105.62 | - | 57,938,494.38 | 69.1% | 9,171,198.00 | 57,938,494.38 |
| 1 | การจัดการน้ำชลประทาน | | 2,470,000.00 | - | 2,470,000.00 | 912,391.01 | 36.94% | - | 912,391.01 | - | 1,557,608.99 | 63.1% | - | 1,557,608.99 |
| 1 | (1.204) ปรับปรุงคลองน้ำมันขนาดเล็ก ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา | 07003530001003210205 | 1,500,000.00 | - | 1,500,000.00 | 638,333.26 | 42.56% | - | 638,333.26 | - | 861,666.74 | 57.4% | - | 861,666.74 |
| 2 | (1.205) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพะเยา จำนวน 5 หลัง ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา | 07003530001003210206 | 970,000.00 | - | 970,000.00 | 274,057.75 | 28.25% | - | 274,057.75 | - | 695,942.25 | 71.7% | - | 695,942.25 |
| โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | | | 32,220,000.00 | - | 32,220,000.00 | 8,677,313.39 | 26.93% | - | 8,677,313.39 | - | 23,542,686.61 | 73.1% | - | 23,542,686.61 |
| 1 | (1.356) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 8+500 ถึง กม. 9+000 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 07003520060003210356 | 990,000.00 | - | 990,000.00 | 623,767.10 | 63.01% | - | 623,767.10 | - | 366,232.90 | 37.0% | - | 366,232.90 |
| 2 | (1.333) ซ่อมแซมคอนกรีตคดคลองส่งน้ำสาย RMC แยกร่องบง กม.0+000-กม. 1+000 อ่างเก็บน้ำน้ำจูน ตำบลจูน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา | 07003520060003210333 | 800,000.00 | - | 800,000.00 | 219,752.65 | 27.47% | - | 219,752.65 | - | 580,247.35 | 72.5% | - | 580,247.35 |
| 3 | (1.337) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายวังเตา อ่างเก็บน้ำร่องสำน ระยะทาง 600 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา | 07003520060003210337 | 800,000.00 | - | 800,000.00 | 44,810.00 | 5.60% | - | 44,810.00 | - | 755,190.00 | 94.4% | - | 755,190.00 |
| 4 | (1.336) ซ่อมแซมคอนกรีตคดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม. 0+000 - กม. 0+800 อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ตำบลห้วยข้าวกล้า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา | 07003520060003210336 | 800,000.00 | - | 800,000.00 | 79,700.00 | 9.96% | - | 79,700.00 | - | 720,300.00 | 90.0% | - | 720,300.00 |

| ลำดับ | รายการ | รหัสงบประมาณ | ได้รับจัดสรร | | | เบิกจ่าย | | | | ผูกพัน | คงเหลือ | | | |
|-------|--|----------------------|--------------|----------|--------------|------------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-----------|---|------------|
| | | | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา |
| 5 | (1.338) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายRMC กม. 0+000-กม.1+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา | 07003520060003210338 | 950,000.00 | - | 950,000.00 | 253,399.86 | 26.67% | | 253,399.86 | | 696,600.14 | 73.3% | - | 696,600.14 |
| 6 | (1.355) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม (เส้นคลองส่งน้ำสาขาใหญ่ ฝั่งขวา) ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 07003520060003210355 | 530,000.00 | - | 530,000.00 | 417,242.05 | 78.72% | - | 417,242.05 | - | 112,757.95 | 21.3% | - | 112,757.95 |
| 7 | (1.353) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไซ 1 แห่ง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | 07003520060003210353 | 986,000.00 | - | 986,000.00 | 596,393.00 | 60.49% | - | 596,393.00 | - | 389,607.00 | 39.5% | - | 389,607.00 |
| 8 | (1.344) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย RMC กม.1+700 - กม. 2+500 ฝายน้ำมั่ว ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา | 07003520060003210344 | 950,000.00 | - | 950,000.00 | 62,840.00 | 6.61% | - | 62,840.00 | - | 887,160.00 | 93.4% | - | 887,160.00 |
| 9 | (1.339) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 1+100-กม.2+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา | 07003520060003210339 | 950,000.00 | - | 950,000.00 | 271,504.29 | 28.58% | - | 271,504.29 | - | 678,495.71 | 71.4% | - | 678,495.71 |
| 10 | (1.349) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเอือก กม. 0+000 ถึง กม 0+800 ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | 07003520060003210349 | 988,000.00 | - | 988,000.00 | 630,662.97 | 63.83% | - | 630,662.97 | - | 357,337.03 | 36.2% | - | 357,337.03 |
| 11 | (1.340) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสา ระยะทาง 350 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา | 07003520060003210340 | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 180,306.30 | 60.10% | | 180,306.30 | | 119,693.70 | 39.9% | - | 119,693.70 |
| 12 | (1.348) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างบ้านแม่ต้อม (เส้นคลองฝั่งซ้าย คลองฝั่งขวา) ตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | 07003520060003210348 | 360,000.00 | - | 360,000.00 | 114,518.80 | 31.81% | - | 114,518.80 | - | 245,481.20 | 68.2% | - | 245,481.20 |
| 13 | (1.352) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายหลังโรงเรียน 2 อ่างเก็บน้ำบ้านตุน ระยะทาง 680 ม. ตำบลบ้านตุน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | 07003520060003210352 | 980,000.00 | - | 980,000.00 | 971,059.22 | 99.09% | - | 971,059.22 | - | 8,940.78 | 0.9% | - | 8,940.78 |
| 14 | (1.334) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย LMC แยกห้วยกั้ง กม.0+800-กม. 1+600 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา | 07003520060003210334 | 950,000.00 | | 950,000.00 | 263,253.75 | 27.71% | | 263,253.75 | | 686,746.25 | 72.3% | | 686,746.25 |
| 15 | (1.350) ซ่อมแซมอุปกรณ์ บังคับน้ำ คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเอือก ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | 07003520060003210350 | 280,000.00 | | 280,000.00 | 123,288.30 | 44.03% | | 123,288.30 | | 156,711.70 | 56.0% | | 156,711.70 |
| 16 | (1.354) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่ต้อม 1 แห่ง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | 07003520060003210354 | 975,000.00 | | 975,000.00 | 633,301.24 | 64.95% | | 633,301.24 | | 341,698.76 | 35.0% | | 341,698.76 |

| ลำดับ | รายการ | รหัสงบประมาณ | ได้รับจัดสรร | | | เบิกจ่าย | | | | ผูกพัน | คงเหลือ | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------|----------|--------------|--------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| | | | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา |
| 17 | (1.357) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (สายดงกุใต้ 2) อ่างเก็บน้ำแม่สุก ระยะทาง 180 ม. ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 07003520060003210357 | 985,000.00 | | 985,000.00 | 933,668.74 | 94.79% | | 933,668.74 | | 51,331.26 | 5.2% | | 51,331.26 |
| 18 | (1.335) ซ่อมแซมคอนกรีตคดคลองส่งน้ำสาย LMC แยกป่าสุสาน กม.0+000-กม. 0+700 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา | 07003520060003210335 | 800,000.00 | | 800,000.00 | 79,800.00 | 9.98% | | 79,800.00 | | 720,200.00 | 90.0% | | 720,200.00 |
| 19 | (1.341) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายครึ่ง อ่างเก็บน้ำร่องล้าน ระยะทาง 250 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา | 07003520060003210341 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 119,567.49 | 59.78% | | 119,567.49 | | 80,432.51 | 40.2% | | 80,432.51 |
| 20 | (1.351) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายทุ่งกิวใต้ อ่างเก็บน้ำบ้านตุน ระยะทาง 500 ม. ตำบลบ้านต้อ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | 07003520060003210351 | 980,000.00 | | 980,000.00 | 461,701.30 | 47.11% | | 461,701.30 | | 518,298.70 | 52.9% | | 518,298.70 |
| 21 | (1.347) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายจำฝาง อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ระยะทาง 450 เมตร ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา | 07003520060003210347 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 423,588.39 | 70.60% | | 423,588.39 | | 176,411.61 | 29.4% | | 176,411.61 |
| 22 | (1.342) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝายบ้านใหม่ร่มเย็น ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา | 07003520060003210342 | 370,000.00 | | 370,000.00 | 109,718.80 | 29.65% | | 109,718.80 | | 260,281.20 | 70.3% | | 260,281.20 |
| 23 | (1.345) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเคาะ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ระยะทาง 650 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา | 07003520060003210345 | 800,000.00 | | 800,000.00 | 98,895.00 | 12.36% | | 98,895.00 | | 701,105.00 | 87.6% | | 701,105.00 |
| 24 | (1.346) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งใหม่ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ระยะทาง 400 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา | 07003520060003210346 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 65,151.00 | 13.03% | | 65,151.00 | | 434,849.00 | 87.0% | | 434,849.00 |
| 25 | (36) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 07003520060003220035 | 14,000,000.00 | | 14,000,000.00 | 848,730.00 | 6.06% | | 848,730.00 | | 13,151,270.00 | 93.9% | | 13,151,270.00 |
| 26 | (1.343) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกร (ในเขตจังหวัดพะเยา) | 07003520060003210343 | 396,000.00 | | 396,000.00 | 50,693.14 | 12.80% | | 50,693.14 | | 345,306.86 | 87.2% | | 345,306.86 |
| ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโดยรถขุดจ้างเหมา | | | 29,331,598.00 | 9,171,198.00 | 20,160,400.00 | 61,370.00 | 0.21% | - | 61,370.00 | - | 19,938,630.00 | 68.0% | 9,171,198.00 | 19,938,630.00 |
| 1 | (72) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลแมกกา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | 0700352008800322148 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 61,370.00 | 0.31% | - | 61,370.00 | - | 19,938,630.00 | 99.7% | - | 19,938,630.00 |
| | (1.3826) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา | 07003520088003213930 | 107,000.00 | - | 107,000.00 | - | 0.00% | - | - | - | 107,000.00 | 100.0% | - | 107,000.00 |

| ลำดับ | รายการ | รหัสงบประมาณ | ได้รับจัดสรร | | | เบิกจ่าย | | | | ผูกพัน | คงเหลือ | | | |
|--|--|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|----------|--------------|--------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | | | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง |
| 2 | (1.3828) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา | 07003520088003213932 | 53,400.00 | - | 53,400.00 | - | 0.00% | - | - | - | 53,400.00 | 100.0% | - | 53,400.00 |
| 3 | (1.3826) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา | 07003520088003213930 | 6,118,000.00 | 6,118,000.00 | | | 0.00% | | | | 6,118,000.00 | 100.0% | 6,118,000.00 | - |
| 4 | (1.3828) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา | 07003520088003213932 | 3,053,198.00 | 3,053,198.00 | | | 0.00% | | | | 3,053,198.00 | 100.0% | 3,053,198.00 | - |
| โครงการสนับสนุนบริหารจัดการน้ำชลประทาน | | | 19,885,600.00 | | 19,885,600.00 | 6,986,031.22 | 35.13% | - | 6,986,031.22 | - | 12,899,568.78 | 64.9% | - | 12,899,568.78 |
| 1 | (1.3840) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 8+000 ถึง กม. 8+500 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 07003520088003213944 | 995,000.00 | | 995,000.00 | 670,590.40 | 67.40% | - | 670,590.40 | - | 324,409.60 | 32.6% | - | 324,409.60 |
| 2 | (1.3833) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+500 - 1+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | 07003520088003213937 | 800,000.00 | - | 800,000.00 | 6,450.00 | 0.81% | - | 6,450.00 | - | 793,550.00 | 99.2% | - | 793,550.00 |
| 3 | (1.3824) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+200 - กม. 1+000 ฝ่ายน้ำม้าว ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา | 07003520088003213928 | 960,000.00 | - | 960,000.00 | 89,335.00 | 9.31% | - | 89,335.00 | - | 870,665.00 | 90.7% | - | 870,665.00 |
| 4 | (1.3815) ปรับปรุงประสิทธิภาพ ฝ่ายลุ่มน้ำอิง จำนวน 4 แห่ง จังหวัดพะเยา | 07003520088003213919 | 986,000.00 | - | 986,000.00 | 768,273.75 | 77.92% | - | 768,273.75 | - | 217,726.25 | 22.1% | - | 217,726.25 |
| 5 | (1.3829) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย 1R-RMC กม.7+000 - 8+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | 07003520088003213933 | 900,000.00 | - | 900,000.00 | 404,998.10 | 45.00% | - | 404,998.10 | - | 495,001.90 | 55.0% | - | 495,001.90 |
| 6 | (1.3817) ซ่อมแซมหินคลุกบนท่านบดินและส่วนประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา | 07003520088003213921 | 950,000.00 | - | 950,000.00 | 88,805.00 | 9.35% | - | 88,805.00 | - | 861,195.00 | 90.7% | - | 861,195.00 |
| 7 | (1.3834) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝ่ายทุ่งเจียบ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | 07003520088003213938 | 480,000.00 | - | 480,000.00 | 104,176.15 | 21.70% | - | 104,176.15 | - | 375,823.85 | 78.3% | - | 375,823.85 |

| ลำดับ | รายการ | รหัสงบประมาณ | ได้รับจัดสรร | | | เบิกจ่าย | | | | ผูกพัน | คงเหลือ | | | |
|-------|--|----------------------|--------------|----------|--------------|------------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-----------|---|--------------|
| | | | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา |
| 8 | (1.3830) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเขื่อน กม. 0+800 ถึง กม 1+600 ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | 07003520088003213934 | 990,000.00 | - | 990,000.00 | 511,141.76 | 51.63% | - | 511,141.76 | - | 478,858.24 | 48.4% | - | 478,858.24 |
| 9 | (1.3816) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสาย RMC แยกศูนย์เรียนรู้ กม.0+750 -กม. 1+700 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา | 07003520088003213920 | 850,000.00 | - | 850,000.00 | 118,169.10 | 13.90% | - | 118,169.10 | - | 731,830.90 | 86.1% | - | 731,830.90 |
| 10 | (1.3832) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง-ห้วยแ่ 1 แห่ง ตำบลบ้านต๋น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | 07003520088003213936 | 985,000.00 | - | 985,000.00 | 455,798.33 | 46.27% | - | 455,798.33 | - | 529,201.67 | 53.7% | - | 529,201.67 |
| 11 | (1.3820) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.9+000 - 11+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา | 07003520088003213924 | 950,000.00 | - | 950,000.00 | 550,822.43 | 57.98% | - | 550,822.43 | - | 399,177.57 | 42.0% | - | 399,177.57 |
| 12 | (1.3841) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่มุข อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม 9+000 ถึง กม 9+500 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 07003520088003213945 | 995,000.00 | - | 995,000.00 | 640,095.60 | 64.33% | - | 640,095.60 | - | 354,904.40 | 35.7% | - | 354,904.40 |
| 13 | (1.3823) บำรุงรักษาห้วงงานและคลองส่งน้ำโครงการชลประทานพะเยา พื้นที่ 1,431 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา | 07003520088003213927 | 4,672,800.00 | - | 4,672,800.00 | 659,374.75 | 14.11% | - | 659,374.75 | - | 4,013,425.25 | 85.9% | - | 4,013,425.25 |
| 14 | (1.3825) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเพียง ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา | 07003520088003213929 | 550,000.00 | - | 550,000.00 | 433,951.10 | 78.90% | - | 433,951.10 | - | 116,048.90 | 21.1% | - | 116,048.90 |
| 15 | (1.3837) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.4+650 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม 1 แห่ง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 07003520088003213941 | 988,000.00 | - | 988,000.00 | 227,010.05 | 22.98% | - | 227,010.05 | - | 760,989.95 | 77.0% | - | 760,989.95 |

| ลำดับ | รายการ | รหัสงบประมาณ | ได้รับจัดสรร | | | เบิกจ่าย | | | | ผูกพัน | คงเหลือ | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------|----------|---------------|--------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา |
| 16 | (1.3831) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตุน 1 แห่ง ตำบลบ้านตุน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | 07003520088003213935 | 965,000.00 | - | 965,000.00 | 414,465.00 | 42.95% | - | 414,465.00 | - | 550,535.00 | 57.1% | - | 550,535.00 |
| 17 | (1.3818) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้านคณะ จำนวน 1 แห่ง ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา | 07003520088003213922 | 995,000.00 | - | 995,000.00 | 578,165.10 | 58.11% | - | 578,165.10 | - | 416,834.90 | 41.9% | - | 416,834.90 |
| 19 | (1.3827) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเปา อ่างเก็บน้ำห้วยนา ระยะทาง 450 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา | 07003520088003213931 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 51,561.10 | 10.31% | - | 51,561.10 | - | 448,438.90 | 89.7% | - | 448,438.90 |
| 20 | (1.3821) บริหารการส่งน้ำในเขตชลประทานพะเยา พื้นที่ชลประทาน 246,888 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา | 07003520088003213925 | 373,800.00 | - | 373,800.00 | 212,848.50 | 56.94% | - | 212,848.50 | - | 160,951.50 | 43.1% | - | 160,951.50 |
| ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - | |
| 1 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดพะเยา | เงินยังไม่มา | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
| ก่อสร้าง | | | 69,347,000.00 | - | 69,347,000.00 | 16,006,894.11 | 23.08% | - | 16,006,894.11 | - | 53,340,105.89 | 76.9% | - | 53,340,105.89 |
| 1 | ฝ่ายหนองอ่างพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 750ไร่ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา | '07003510037003220252 | 36,150,000.00 | | 36,150,000.00 | 7,171,335.06 | 19.84% | | 7,171,335.06 | | 28,978,664.94 | 80.2% | - | 28,978,664.94 |
| 2 | ฝ่ายเขื่อนแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 250 ไร่ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา | '07003510037003220251 | 33,197,000.00 | | 33,197,000.00 | 8,835,559.05 | 26.62% | | 8,835,559.05 | | 24,361,440.95 | 73.4% | - | 24,361,440.95 |
| แม่ลาว | | | รวม | 499,515.00 | 20,962,441.00 | 6,920,514.30 | 32.25% | - | 6,920,514.30 | - | 14,541,441.70 | 67.8% | 499,515.00 | 14,041,926.70 |
| | ปรับปรุงบ่อพักน้ำแม่กระโทบ บ่อที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | '07003520036003210113 | 7,499,956.00 | 499,515 | 7,000,441.00 | 1,255,334.00 | 16.74% | | 1,255,334.00 | | 6,244,622.00 | 83.3% | 499,515.00 | 5,745,107.00 |
| | ปรับปรุงระบบส่งน้ำFTO 63L-RMCพร้อมอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 07003520036003210114 | 8,500,000.00 | | 8,500,000.00 | 1,554,434.55 | 18.29% | | 1,554,434.55 | | 6,945,565.45 | 81.7% | - | 6,945,565.45 |

| ลำดับ | รายการ | รหัสงบประมาณ | ได้รับจัดสรร | | | เบิกจ่าย | | | | ผูกพัน | คงเหลือ | | | |
|-------|--|-----------------------|--------------|----------|--------------|------------|---------|----------|--------------|--------|--------------|-----------|---|------------|
| | | | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา |
| | ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย19L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.2+525 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา | 07003520088003213939 | 896,000.00 | | 896,000.00 | 538,604.00 | 60.11% | | 538,604.00 | | 357,396.00 | 39.9% | - | 357,396.00 |
| | ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย 20L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+892 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญบุรี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 07003520088003213940 | 836,000.00 | | 836,000.00 | 651,068.15 | 77.88% | | 651,068.15 | | 184,931.85 | 22.1% | - | 184,931.85 |
| | ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย 17La-RMC ช่วง กม0+000 ถึง กม3+955 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 07003520088003213942 | 984,000.00 | | 984,000.00 | 719,282.95 | 73.10% | | 719,282.95 | | 264,717.05 | 26.9% | - | 264,717.05 |
| | ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย18L-RMC ช่วงกม0+000-3+793 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 07003520088003213943 | 986,000.00 | | 986,000.00 | 785,161.55 | 79.63% | | 785,161.55 | | 200,838.45 | 20.4% | - | 200,838.45 |
| | ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองFTO 70L-RMC จำนวน1,200ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 07003520088003213946 | 962,000.00 | | 962,000.00 | 807,676.65 | 83.96% | | 807,676.65 | | 154,323.35 | 16.0% | - | 154,323.35 |
| | ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย21L-RMC ช่วง กม.1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 07003520088003213947 | 798,000.00 | | 798,000.00 | 608,952.45 | 76.31% | | 608,952.45 | | 189,047.55 | 23.7% | - | 189,047.55 |
| | รวม | | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - |
| 1 | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูละบายน้ำและอาคารประกอบบ้านดอยฮิสาร ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา | '07003510037003210022 | | | | | #DIV/0! | | | | | #DIV/0! | | |
| 1 | งบดำเนินงาน | 07003530001002000000 | 401,868.58 | - | 401,868.58 | 203,933.21 | 50.75% | - | 203,933.21 | - | 197,935.37 | 49.3% | - | 197,935.37 |
| | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน | 07003520088005000005 | 45,000.00 | - | 45,000.00 | | 0.00% | | | - | 45,000.00 | 100.0% | - | 45,000.00 |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายธารินวัฒน์ พิสิฐญาโกคิน)
งบ.คป.พะเยา

| ลำดับ | รายการ | รหัสงบประมาณ | ได้รับจัดสรร | | | เบิกจ่าย | | | | ผูกพัน | คงเหลือ | | | |
|-------|--------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|----------|--------------|--------------|-----------|---|----------|--------------|
| | | | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง |

39,756,093.26
|- 12,353.98


18,042,485.61

16,781,439.60

144,333.98 - 555,074.94

32 44.44

24,029,665.38 24,029,665.38 12.44



165,754,742.58 12.53

8,807,463.29

| - 12,353.98

| - 12,353.98

| - 12,353.98

4,799,667.04

1.00 950,000.00

2.00 170,000.00

3.00 950,000.00

4.00 970,000.00

5.00 950,000.00

6.00 500,000.00

7.00 975,000.00

8.00 920,000.00

9.00

ลงชื่อ

950,000.00

10.00

158,000.00

11.00 200,000.00

12.00 960,000.00

13.00 950,000.00

14.00 450,000.00

15.00

ลงชื่อ

550,000.00

17.00 988,000.00

..... ผู้รายงาน

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกสิน)

| - 12,353.98

ลงชื่อ

ลงชื่อ

27,591,107.98

-12,177,339.26

..... ผู้รายงาน
(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

| - 12,353.98