

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ.วันที่ 12 มกราคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตแบบคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			175,163,022.58	9,670,713.00	165,492,309.58	40,818,822.04	23.30%	-	40,818,822.04	-	125,012,602.54	#DIV/0!	9,670,713.00	124,513,087.54
รวมเบิกจ่ายโครงการชลประทานพะเยา			83,907,198.00	9,171,198.00	74,736,000.00	17,701,867.87	21.10%	-	17,701,867.87	-	56,873,732.13	67.8%	9,171,198.00	56,873,732.13
1	การจัดการน้ำชลประทาน		2,470,000.00	-	2,470,000.00	1,106,372.01	44.79%	-	1,106,372.01	-	1,363,627.99	55.2%	-	1,363,627.99
1	(1.204) ปรับปรุงคลองน้ำมันขนาดเล็ก ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003530001003210205	1,500,000.00	-	1,500,000.00	832,314.26	55.49%	-	832,314.26	-	667,685.74	44.5%	-	667,685.74
2	(1.205) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพะเยา จำนวน 5 หลัง ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003530001003210206	970,000.00	-	970,000.00	274,057.75	28.25%	-	274,057.75	-	695,942.25	71.7%	-	695,942.25
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			32,220,000.00	-	32,220,000.00	8,904,747.64	27.64%	-	8,904,747.64	-	23,315,252.36	72.4%	-	23,315,252.36
1	(1.356) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 8+500 ถึง กม. 9+000 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210356	990,000.00	-	990,000.00	623,767.10	63.01%	-	623,767.10	-	366,232.90	37.0%	-	366,232.90
2	(1.333) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย RMC แยกร่องบง กม.0+000-กม. 1+000 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210333	800,000.00	-	800,000.00	219,252.65	27.41%	-	219,252.65	-	580,747.35	72.6%	-	580,747.35
3	(1.337) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายวังเตา อ่างเก็บน้ำร่องสำน ระยะทาง 600 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210337	800,000.00	-	800,000.00	44,810.00	5.60%	-	44,810.00	-	755,190.00	94.4%	-	755,190.00
4	(1.336) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม. 0+000 - กม. 0+800 อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ตำบลห้วยข้าวกล้า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210336	800,000.00	-	800,000.00	79,700.00	9.96%	-	79,700.00	-	720,300.00	90.0%	-	720,300.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ				
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
5	(1.338) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายRMC กม. 0+000-กม.1+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210338	950,000.00	-	950,000.00	253,399.86	26.67%		253,399.86		-	696,600.14	73.3%	-	696,600.14
6	(1.355) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม (เส้นคลองส่งน้ำสาขาใหญ่ ฝั่งขวา) ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210355	530,000.00	-	530,000.00	427,240.85	80.61%	-	427,240.85		-	102,759.15	19.4%	-	102,759.15
7	(1.353) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไซ 1 แห่ง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210353	986,000.00	-	986,000.00	596,393.00	60.49%	-	596,393.00		-	389,607.00	39.5%	-	389,607.00
8	(1.344) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย RMC กม.1+700 - กม. 2+500 ฝายน้ำม่่าว ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520060003210344	950,000.00	-	950,000.00	65,384.46	6.88%	-	65,384.46		-	884,615.54	93.1%	-	884,615.54
9	(1.339) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 1+100-กม.2+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210339	950,000.00	-	950,000.00	271,504.29	28.58%	-	271,504.29		-	678,495.71	71.4%	-	678,495.71
10	(1.349) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเอือก กม. 0+000 ถึง กม 0+800 ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210349	988,000.00	-	988,000.00	630,662.97	63.83%	-	630,662.97		-	357,337.03	36.2%	-	357,337.03
11	(1.340) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสา ระยะทาง 350 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210340	300,000.00	-	300,000.00	180,306.30	60.10%		180,306.30		-	119,693.70	39.9%	-	119,693.70
12	(1.348) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างบ้านแม่ต้อม (เส้นคลองฝั่งซ้าย คลองฝั่งขวา) ตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210348	360,000.00	-	360,000.00	239,813.80	66.61%	-	239,813.80		-	120,186.20	33.4%	-	120,186.20
13	(1.352) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายหลังโรงเรียน 2 อ่างเก็บน้ำบ้านตุน ระยะทาง 680 ม. ตำบลบ้านตุน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210352	980,000.00	-	980,000.00	978,915.42	99.89%	-	978,915.42		-	1,084.58	0.1%	-	1,084.58
14	(1.334) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย LMC แยกห้วยกั้ง กม.0+800-กม. 1+600 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210334	950,000.00		950,000.00	263,198.05	27.71%		263,198.05			686,801.95	72.3%		686,801.95
15	(1.350) ซ่อมแซมอุปกรณ์ บังคับน้ำ คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเอือก ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210350	280,000.00		280,000.00	123,288.30	44.03%		123,288.30			156,711.70	56.0%		156,711.70
16	(1.354) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่ต้อม 1 แห่ง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210354	975,000.00		975,000.00	633,301.24	64.95%		633,301.24			341,698.76	35.0%		341,698.76

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
17	(1.357) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (สายดงกู่ใต้ 2) อ่างเก็บน้ำแม่สุก ระยะทาง 180 ม. ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210357	985,000.00		985,000.00	933,668.74	94.79%		933,668.74		51,331.26	5.2%		51,331.26
18	(1.335) ซ่อมแซมคอนกรีตคดคลองส่งน้ำสาย LMC แยกป่าสุสาน กม.0+000-กม.0+700 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210335	800,000.00		800,000.00	79,800.00	9.98%		79,800.00		720,200.00	90.0%		720,200.00
19	(1.341) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายครึ่ง อ่างเก็บน้ำร่องล้าน ระยะทาง 250 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210341	200,000.00		200,000.00	119,567.49	59.78%		119,567.49		80,432.51	40.2%		80,432.51
20	(1.351) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายทุ่งกิวใต้ อ่างเก็บน้ำบ้านตุน ระยะทาง 500 ม. ตำบลบ้านต้อ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210351	980,000.00		980,000.00	461,701.30	47.11%		461,701.30		518,298.70	52.9%		518,298.70
21	(1.347) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายจำผาง อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ระยะทาง 450 เมตร ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210347	600,000.00		600,000.00	423,588.39	70.60%		423,588.39		176,411.61	29.4%		176,411.61
22	(1.342) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝายบ้านใหม่ร่มเย็น ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210342	370,000.00		370,000.00	109,718.80	29.65%		109,718.80		260,281.20	70.3%		260,281.20
23	(1.345) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเคาะ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ระยะทาง 650 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210345	800,000.00		800,000.00	98,895.00	12.36%		98,895.00		701,105.00	87.6%		701,105.00
24	(1.346) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งใหม่ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ระยะทาง 400 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210346	500,000.00		500,000.00	65,151.00	13.03%		65,151.00		434,849.00	87.0%		434,849.00
25	(36) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003220035	14,000,000.00		14,000,000.00	848,730.00	6.06%		848,730.00		13,151,270.00	93.9%		13,151,270.00
26	(1.343) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกร (ในเขตจังหวัดพะเยา)	07003520060003210343	396,000.00		396,000.00	132,988.63	33.58%		132,988.63		263,011.37	66.4%		263,011.37
ชุดลอกอ่างเก็บน้ำโดยรถขุดจ้างเหมา			29,331,598.00	9,171,198.00	20,160,400.00	61,370.00	0.21%	-	61,370.00	-	19,938,630.00	68.0%	9,171,198.00	19,938,630.00
1	(72) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลแมกกา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	0700352008800322148	20,000,000.00	-	20,000,000.00	61,370.00	0.31%	-	61,370.00	-	19,938,630.00	99.7%	-	19,938,630.00
3	(1.3826) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520088003213930	6,225,000.00	6,118,000.00	107,000.00		0.00%				6,225,000.00	100.0%	6,118,000.00	107,000.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ				
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
4	(1.3828) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ตำบลภูเขา อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520088003213932	3,106,598.00	3,053,198.00	53,400.00		0.00%					3,106,598.00	100.0%	3,053,198.00	53,400.00
โครงการสนับสนุนบริหารจัดการน้ำชลประทาน			19,885,600.00		19,885,600.00	7,629,378.22	38.37%	-	7,629,378.22	-		12,256,221.78	61.6%	-	12,256,221.78
1	(1.3840) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 8+000 ถึง กม. 8+500 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213944	995,000.00		995,000.00	670,590.40	67.40%	-	670,590.40	-		324,409.60	32.6%	-	324,409.60
2	(1.3833) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+500 - 1+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213937	800,000.00	-	800,000.00	213,100.00	26.64%	-	213,100.00	-		586,900.00	73.4%	-	586,900.00
3	(1.3824) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+200 - กม. 1+000 ฝายน้ำม่่าว ตำบลปลง อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520088003213928	960,000.00	-	960,000.00	89,335.00	9.31%	-	89,335.00	-		870,665.00	90.7%	-	870,665.00
4	(1.3815) ปรับปรุงประสิทธิภาพ ฝายลุ่มน้ำอิง จำนวน 4 แห่ง จังหวัดพะเยา	07003520088003213919	986,000.00	-	986,000.00	768,273.75	77.92%	-	768,273.75	-		217,726.25	22.1%	-	217,726.25
5	(1.3829) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย 1R-RMC กม.7+000 - 8+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213933	900,000.00	-	900,000.00	404,998.10	45.00%	-	404,998.10	-		495,001.90	55.0%	-	495,001.90
6	(1.3817) ซ่อมแซมหินคลุกบนทำนบกั้นและส่วนประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520088003213921	950,000.00	-	950,000.00	88,805.00	9.35%	-	88,805.00	-		861,195.00	90.7%	-	861,195.00
7	(1.3834) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝายทุ่งเจียบ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213938	480,000.00	-	480,000.00	336,451.15	70.09%	-	336,451.15	-		143,548.85	29.9%	-	143,548.85
8	(1.3830) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเสือ กม. 0+800 ถึง กม. 1+600 ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213934	990,000.00	-	990,000.00	511,141.76	51.63%	-	511,141.76	-		478,858.24	48.4%	-	478,858.24
9	(1.3816) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC แยกศูนย์เรียนรู้ กม.0+750 -กม. 1+700 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520088003213920	850,000.00	-	850,000.00	118,169.10	13.90%	-	118,169.10	-		731,830.90	86.1%	-	731,830.90

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
10	(1.3832) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง-ห้วยแ่ย 1 แห่ง ตำบลบ้านต๋อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213936	985,000.00	-	985,000.00	640,198.33	64.99%	-	640,198.33	-	344,801.67	35.0%	-	344,801.67
11	(1.3820) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.9+000 - 11+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213924	950,000.00	-	950,000.00	550,822.43	57.98%	-	550,822.43	-	399,177.57	42.0%	-	399,177.57
12	(1.3841) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม 9+000 ถึง กม 9+500 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213945	995,000.00	-	995,000.00	660,117.60	66.34%	-	660,117.60	-	334,882.40	33.7%	-	334,882.40
13	(1.3823) บำรุงรักษาห้วงงานและคลองส่งน้ำโครงการชลประทานพะเยา พื้นที่ 1,431 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213927	4,672,800.00	-	4,672,800.00	659,374.75	14.11%	-	659,374.75	-	4,013,425.25	85.9%	-	4,013,425.25
14	(1.3825) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเพียง ตำบลผาซางน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520088003213929	550,000.00	-	550,000.00	433,951.10	78.90%	-	433,951.10	-	116,048.90	21.1%	-	116,048.90
15	(1.3837) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.4+650 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม 1 แห่ง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213941	988,000.00	-	988,000.00	227,010.05	22.98%	-	227,010.05	-	760,989.95	77.0%	-	760,989.95
16	(1.3831) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยต๋อน 1 แห่ง ตำบลบ้านต๋อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213935	965,000.00	-	965,000.00	414,465.00	42.95%	-	414,465.00	-	550,535.00	57.1%	-	550,535.00
17	(1.3818) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาบ้านคะนง จำนวน 1 แห่ง ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520088003213922	995,000.00	-	995,000.00	578,165.10	58.11%	-	578,165.10	-	416,834.90	41.9%	-	416,834.90

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
19	(1.3827) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเปา อ่างเก็บน้ำห้วยนา ระยะทาง 450 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520088003213931	500,000.00	-	500,000.00	51,561.10	10.31%	-	51,561.10	-	448,438.90	89.7%	-	448,438.90
20	(1.3821) บริหารการส่งน้ำ ในเขตชลประทานพะเยา พื้นที่ชลประทาน 246,888 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213925	373,800.00	-	373,800.00	212,848.50	56.94%	-	212,848.50	-	160,951.50	43.1%	-	160,951.50
<b>ค่าควบคุมงานจ้างเหมา</b>			-	-	-		#DIV/0!	-				#DIV/0!		
1	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดพะเยา	เงินยังไม่มา	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
<b>ก่อสร้าง</b>			69,347,000.00	-	69,347,000.00	16,006,894.11	23.08%	-	16,006,894.11	-	53,340,105.89	76.9%	-	53,340,105.89
1	ฝ่ายหนองอ่างพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 750 ไร่ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	'07003510037003220252	36,150,000.00		36,150,000.00	7,171,335.06	19.84%		7,171,335.06		28,978,664.94	80.2%	-	28,978,664.94
2	ฝ่ายเขื่อนแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 250 ไร่ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	'07003510037003220251	33,197,000.00		33,197,000.00	8,835,559.05	26.62%		8,835,559.05		24,361,440.95	73.4%	-	24,361,440.95
<b>แม่ลาว</b>			รวม	499,515.00	20,962,441.00	6,906,126.85	32.18%	-	6,906,126.85	-	14,555,829.15	67.8%	499,515.00	14,056,314.15
	ปรับปรุงบ่อพักน้ำแม่กระโทบ บ่อที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	'07003520036003210113	7,499,956.00	499,515	7,000,441.00	1,255,334.00	16.74%		1,255,334.00		6,244,622.00	83.3%	499,515.00	5,745,107.00
	ปรับปรุงระบบส่งน้ำFTO 63L-RMCพร้อมอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520036003210114	8,500,000.00		8,500,000.00	1,543,935.60	18.16%		1,543,935.60		6,956,064.40	81.8%	-	6,956,064.40
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย19L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.2+525 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา	07003520088003213939	896,000.00		896,000.00	534,715.50	59.68%		534,715.50		361,284.50	40.3%	-	361,284.50
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย 20L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+892 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213940	836,000.00		836,000.00	651,068.15	77.88%		651,068.15		184,931.85	22.1%	-	184,931.85
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย 17La-RMC ช่วง กม0+000 ถึง กม3+955 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213942	984,000.00		984,000.00	719,282.95	73.10%		719,282.95		264,717.05	26.9%	-	264,717.05

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย18L-RMC ช่วงกม.0+000-3+793 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213943	986,000.00		986,000.00	785,161.55	79.63%		785,161.55		200,838.45	20.4%	-	200,838.45
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองFTO 70L-RMC จำนวน1,200ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213946	962,000.00		962,000.00	807,676.65	83.96%		807,676.65		154,323.35	16.0%	-	154,323.35
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย21L-RMC ช่วง กม.1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213947	798,000.00		798,000.00	608,952.45	76.31%		608,952.45		189,047.55	23.7%	-	189,047.55
	รวม		-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
1	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูละบายน้ำและอาคารประกอบบ้านดอยฮิสาร ตำบลอ่า่งทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	'07003510037003210022					#DIV/0!					#DIV/0!		
1	งบดำเนินงาน	07003530001002000000	401,868.58	-	401,868.58	203,933.21	50.75%	-	203,933.21	-	197,935.37	49.3%	-	197,935.37
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน	07003520088005000005	45,000.00	-	45,000.00		0.00%			-	45,000.00	100.0%	-	45,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูโกคิน)

งบ.คป.พะเยา

40,509,754.55  
|- 309,067.49

18,042,485.61

25,172,159.40

7,470,291.53 - 361,093.94                      32   44.44

24,029,665.38    24,029,665.38                      12.44

165,754,742.58

14.50%
--------

12.53

9,034,897.54



| - 309,067.49

| - 309,067.49

5,443,014.04

1.00 950,000.00

2.00 170,000.00

3.00 950,000.00

4.00 970,000.00

5.00 950,000.00

6.00 500,000.00

7.00 975,000.00

	8.00	920,000.00
	9.00	
ลงชื่อ		950,000.00
	10.00	
		158,000.00
	11.00	200,000.00
	12.00	960,000.00
	13.00	950,000.00
	14.00	450,000.00
	15.00	
ลงชื่อ		550,000.00

17.00      988,000.00

..... ผู้รายงาน

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกคิน)

| - 309,067.49

ลงชื่อ

ลงชื่อ

27,591,107.98

-13,227,714.06

..... ผู้รายงาน  
(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)