

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ.วันที่ 29 มกราคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตแบบคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			174,108,114.58	9,670,713.00	164,437,401.58	58,121,454.31	33.38%	-	58,121,454.31	-	115,986,660.27	#DIV/0!	9,670,713.00	106,315,947.27
รวมเบิกจ่ายโครงการชลประทานพะเยา			83,907,198.00	9,171,198.00	74,736,000.00	26,899,737.24	32.06%	-	26,899,737.24	-	57,007,460.76	67.9%	9,171,198.00	47,836,262.76
1	การจัดการน้ำชลประทาน		2,470,000.00	-	2,470,000.00	1,210,942.81	49.03%	-	1,210,942.81	-	1,259,057.19	51.0%	-	1,259,057.19
1	(1.204) ปรับปรุงคลองน้ำมันขนาดเล็ก ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003530001003210205	1,500,000.00	-	1,500,000.00	936,885.06	62.46%	-	936,885.06	-	563,114.94	37.5%	-	563,114.94
2	(1.205) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพะเยา จำนวน 5 หลัง ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003530001003210206	970,000.00	-	970,000.00	274,057.75	28.25%	-	274,057.75	-	695,942.25	71.7%	-	695,942.25
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			32,220,000.00	-	32,220,000.00	14,218,565.09	44.13%	-	14,218,565.09	-	18,001,434.91	55.9%	-	18,001,434.91
1	(1.356) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 8+500 ถึง กม. 9+000 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210356	990,000.00	-	990,000.00	623,767.10	63.01%	-	623,767.10	-	366,232.90	37.0%	-	366,232.90
2	(1.333) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC แยกร่องบง กม.0+000-กม. 1+000 อ่างเก็บน้ำน้ำจูน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210333	800,000.00	-	800,000.00	640,203.81	80.03%	-	640,203.81	-	159,796.19	20.0%	-	159,796.19
3	(1.337) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายวังเตา อ่างเก็บน้ำร่องสำน ระยะทาง 600 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210337	800,000.00	-	800,000.00	483,613.54	60.45%	-	483,613.54	-	316,386.46	39.5%	-	316,386.46
4	(1.336) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย 1L-RMC กม. 0+000 - กม. 0+800 อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ตำบลห้วยข้าวก่า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210336	800,000.00	-	800,000.00	489,247.27	61.16%	-	489,247.27	-	310,752.73	38.8%	-	310,752.73

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
5	(1.338) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายRMC กม. 0+000-กม.1+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210338	950,000.00	-	950,000.00	657,803.86	69.24%	-	657,803.86	-	292,196.14	30.8%	-	292,196.14
6	(1.355) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม (เส้นคลองส่งน้ำขนาดใหญ่ ฝั่งขวา) ตำบลบ้านเหล่า อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา	07003520060003210355	530,000.00	-	530,000.00	427,240.85	80.61%	-	427,240.85	-	102,759.15	19.4%	-	102,759.15
7	(1.353) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ 1 แห่ง ตำบลแม่ณาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210353	986,000.00	-	986,000.00	816,582.85	82.82%	-	816,582.85	-	169,417.15	17.2%	-	169,417.15
8	(1.344) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย RMC กม.1+700 - กม. 2+500 ฝายน้ำมั่ว ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520060003210344	950,000.00	-	950,000.00	546,658.97	57.54%	-	546,658.97	-	403,341.03	42.5%	-	403,341.03
9	(1.339) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 1+100-กม.2+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210339	950,000.00	-	950,000.00	684,420.29	72.04%	-	684,420.29	-	265,579.71	28.0%	-	265,579.71
10	(1.349) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเชือก กม. 0+000 ถึง กม 0+800 ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210349	988,000.00	-	988,000.00	630,662.97	63.83%	-	630,662.97	-	357,337.03	36.2%	-	357,337.03
11	(1.340) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสา ระยะทาง 350 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210340	300,000.00	-	300,000.00	180,306.30	60.10%	-	180,306.30	-	119,693.70	39.9%	-	119,693.70
12	(1.348) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างบ้านแม่ต้อม (เส้นคลองฝั่งซ้าย คลองฝั่งขวา) ตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210348	360,000.00	-	360,000.00	239,813.80	66.61%	-	239,813.80	-	120,186.20	33.4%	-	120,186.20
13	(1.352) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายหลังโรงเรียน 2 อ่างเก็บน้ำบ้านตุน ระยะทาง 680 ม. ตำบลบ้านตุน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210352	980,000.00	-	980,000.00	978,915.42	99.89%	-	978,915.42	-	1,084.58	0.1%	-	1,084.58
14	(1.334) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย LMC แยกห้วยกั้ง กม.0+800-กม. 1+600 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210334	950,000.00	-	950,000.00	712,847.53	75.04%	-	712,847.53	-	237,152.47	25.0%	-	237,152.47
15	(1.350) ซ่อมแซมอุปกรณ์ บังคับน้ำ คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเชือก ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210350	280,000.00	-	280,000.00	200,948.30	71.77%	-	200,948.30	-	79,051.70	28.2%	-	79,051.70
16	(1.354) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่ต้อม 1 แห่ง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210354	975,000.00	-	975,000.00	633,301.24	64.95%	-	633,301.24	-	341,698.76	35.0%	-	341,698.76

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
17	(1.357) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (สายตงกูใต้ 2) อ่างเก็บน้ำแม่สุก ระยะทาง 180 ม. ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210357	985,000.00		985,000.00	933,668.74	94.79%		933,668.74		51,331.26	5.2%		51,331.26
18	(1.335) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย LMC แยกป่าสุสาน กม.0+000-กม. 0+700 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210335	800,000.00		800,000.00	464,382.36	58.05%		464,382.36		335,617.64	42.0%		335,617.64
19	(1.341) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายครึ่ง อ่างเก็บน้ำร่องล้าน ระยะทาง 250 เมตร ตำบลริมเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210341	200,000.00		200,000.00	119,567.49	59.78%		119,567.49		80,432.51	40.2%		80,432.51
20	(1.351) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายทุ่งกิวใต้ อ่างเก็บน้ำบ้านต้น ระยะทาง 500 ม. ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210351	980,000.00		980,000.00	461,701.30	47.11%		461,701.30		518,298.70	52.9%		518,298.70
21	(1.347) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายจำฝาง อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ระยะทาง 450 เมตร ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210347	600,000.00		600,000.00	423,588.39	70.60%		423,588.39		176,411.61	29.4%		176,411.61
22	(1.342) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝายบ้านใหม่ริมเย็น ตำบลริมเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210342	370,000.00		370,000.00	246,484.80	66.62%		246,484.80		123,515.20	33.4%		123,515.20
23	(1.345) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเคาะ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ระยะทาง 650 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210345	800,000.00		800,000.00	448,827.27	56.10%		448,827.27		351,172.73	43.9%		351,172.73
24	(1.346) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งใหม่ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ระยะทาง 400 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210346	500,000.00		500,000.00	293,086.86	58.62%		293,086.86		206,913.14	41.4%		206,913.14
25	(36) คัดคอนกรีตคอคองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003220035	14,000,000.00		14,000,000.00	1,742,221.55	12.44%		1,742,221.55		12,257,778.45	87.6%		12,257,778.45
26	(1.343) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกร (ในเขตจังหวัดพะเยา)	07003520060003210343	396,000.00		396,000.00	138,702.23	35.03%		138,702.23		257,297.77	65.0%		257,297.77
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโดยรถขุดจ้างเหมา			29,331,598.00	9,171,198.00	20,160,400.00	391,891.60	1.34%	-	391,891.60	-	28,939,706.40	98.7%	9,171,198.00	19,768,508.40
1	(72) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลแมกกา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	0700352008800322148	20,000,000.00	-	20,000,000.00	391,891.60	1.96%	-	391,891.60	-	19,608,108.40	98.0%	-	19,608,108.40
3	(1.3826) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520088003213930	6,225,000.00	6,118,000.00	107,000.00		0.00%				6,225,000.00	100.0%	6,118,000.00	107,000.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ				
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
4	(1.3828) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520088003213932	3,106,598.00	3,053,198.00	53,400.00		0.00%					3,106,598.00	100.0%	3,053,198.00	53,400.00
โครงการสนับสนุนบริหารจัดการน้ำชลประทาน			19,885,600.00		19,885,600.00	11,078,337.74	55.71%	-	11,078,337.74	-	-	8,807,262.26	44.3%	-	8,807,262.26
1	(1.3840) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 8+000 ถึง กม. 8+500 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213944	995,000.00		995,000.00	670,590.40	67.40%	-	670,590.40	-	-	324,409.60	32.6%	-	324,409.60
2	(1.3833) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+500 - 1+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213937	800,000.00	-	800,000.00	495,051.00	61.88%	-	495,051.00	-	-	304,949.00	38.1%	-	304,949.00
3	(1.3824) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+200 - กม. 1+000 ฝ่ายน้ำม่าว ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520088003213928	960,000.00	-	960,000.00	578,974.22	60.31%	-	578,974.22	-	-	381,025.78	39.7%	-	381,025.78
4	(1.3815) ปรับปรุงประสิทธิภาพ ฝ่ายลุ่มน้ำอิง จำนวน 4 แห่ง จังหวัดพะเยา	07003520088003213919	986,000.00	-	986,000.00	768,273.75	77.92%	-	768,273.75	-	-	217,726.25	22.1%	-	217,726.25
5	(1.3829) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย 1R-RMC กม.7+000 - 8+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213933	900,000.00	-	900,000.00	727,981.21	80.89%	-	727,981.21	-	-	172,018.79	19.1%	-	172,018.79
6	(1.3817) ซ่อมแซมหินคลุกบนทำนบดินและส่วนประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520088003213921	950,000.00	-	950,000.00	561,882.71	59.15%	-	561,882.71	-	-	388,117.29	40.9%	-	388,117.29
7	(1.3834) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝ่ายทุ่งเจียบ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213938	480,000.00	-	480,000.00	341,450.55	71.14%	-	341,450.55	-	-	138,549.45	28.9%	-	138,549.45
8	(1.3830) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเฮือก กม. 0+800 ถึง กม. 1+600 ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213934	990,000.00	-	990,000.00	511,141.76	51.63%	-	511,141.76	-	-	478,858.24	48.4%	-	478,858.24
9	(1.3816) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC แยกศูนย์เรียนรู้ กม.0+750 -กม. 1+700 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520088003213920	850,000.00	-	850,000.00	534,764.25	62.91%	-	534,764.25	-	-	315,235.75	37.1%	-	315,235.75

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
10	(1.3832) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง-ห้วยแอ 1 แห่ง ตำบลบ้านตุน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213936	985,000.00	-	985,000.00	640,198.33	64.99%	-	640,198.33	-	344,801.67	35.0%	-	344,801.67
11	(1.3820) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.9+000 - 11+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213924	950,000.00	-	950,000.00	919,732.03	96.81%	-	919,732.03	-	30,267.97	3.2%	-	30,267.97
12	(1.3841) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม 9+000 ถึง กม 9+500 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213945	995,000.00	-	995,000.00	660,117.60	66.34%	-	660,117.60	-	334,882.40	33.7%	-	334,882.40
13	(1.3823) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำโครงการชลประทานพะเยา พื้นที่ 1,431 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213927	4,672,800.00	-	4,672,800.00	659,374.75	14.11%	-	659,374.75	-	4,013,425.25	85.9%	-	4,013,425.25
14	(1.3825) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520088003213929	550,000.00	-	550,000.00	438,950.50	79.81%	-	438,950.50	-	111,049.50	20.2%	-	111,049.50
15	(1.3837) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.4+650 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม 1 แห่ง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213941	988,000.00	-	988,000.00	851,221.67	86.16%	-	851,221.67	-	136,778.33	13.8%	-	136,778.33
16	(1.3831) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตุน 1 แห่ง ตำบลบ้านตุน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213935	965,000.00	-	965,000.00	610,401.52	63.25%	-	610,401.52	-	354,598.48	36.7%	-	354,598.48
17	(1.3818) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาบ้านคะแนง จำนวน 1 แห่ง ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520088003213922	995,000.00	-	995,000.00	578,165.10	58.11%	-	578,165.10	-	416,834.90	41.9%	-	416,834.90

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
19	(1.3827) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเปา อ่างเก็บน้ำห้วยนา ระยะทาง 450 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภออุซาง จังหวัดพะเยา	07003520088003213931	500,000.00	-	500,000.00	317,217.89	63.44%	-	317,217.89	-	182,782.11	36.6%	-	182,782.11
20	(1.3821) บริหารการส่งน้ำ ในเขตชลประทานพะเยา พื้นที่ชลประทาน 246,888 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213925	373,800.00	-	373,800.00	212,848.50	56.94%	-	212,848.50	-	160,951.50	43.1%	-	160,951.50
ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			-	-	-		#DIV/0!	-				#DIV/0!		
1	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดพะเยา	เงินยังไม่มา	-	-	-	-		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-
ก่อสร้าง			69,347,000.00	-	69,347,000.00	21,485,748.11	30.98%	-	21,485,748.11	-	47,861,251.89	69.0%	-	47,861,251.89
1	ฝ่ายหนองอ่างพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 750ไร่ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	'07003510037003220252	36,150,000.00		36,150,000.00	10,459,614.06	28.93%		10,459,614.06		25,690,385.94	71.1%	-	25,690,385.94
2	ฝ่ายเขื่อนแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 250 ไร่ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	'07003510037003220251	33,197,000.00		33,197,000.00	11,026,134.05	33.21%		11,026,134.05		22,170,865.95	66.8%	-	22,170,865.95
แม่ลาว			รวม									53.4%	499,515.00	10,328,409.25
	ปรับปรุงบ่อพักน้ำแม่กระโทบ บ่อที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	'07003520036003210113	7,499,956.00	499,515	7,000,441.00	1,300,084.00	17.33%		1,300,084.00		6,199,872.00	82.7%	499,515.00	5,700,357.00
	ปรับปรุงระบบส่งน้ำFTO 63L-RMCพร้อมอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520036003210114	7,304,692.00		7,304,692.00	3,676,989.20	50.34%		3,676,989.20		3,627,702.80	49.7%	-	3,627,702.80
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย19L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+892 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา	07003520088003213939	896,000.00		896,000.00	769,812.00	85.92%		769,812.00		126,188.00	14.1%	-	126,188.00
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย 20L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+892 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213940	836,000.00		836,000.00	710,906.55	85.04%		710,906.55		125,093.45	15.0%	-	125,093.45
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย 17La-RMC ช่วง กม0+000 ถึง กม3+955 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213942	984,000.00		984,000.00	719,282.95	73.10%		719,282.95		264,717.05	26.9%	-	264,717.05

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย18L-RMC ช่วงกม.0+000-3+793 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213943	986,000.00		986,000.00	785,161.55	79.63%		785,161.55		200,838.45	20.4%	-	200,838.45
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองFTO 70L-RMC จำนวน1,200ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213946	962,000.00		962,000.00	807,676.65	83.96%		807,676.65		154,323.35	16.0%	-	154,323.35
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย21L-RMC ช่วง กม.1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213947	798,000.00		798,000.00	668,810.85	83.81%		668,810.85		129,189.15	16.2%	-	129,189.15
	รวม		-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
1	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบบ้านดอยฮิสาร ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	'07003510037003210022					#DIV/0!					#DIV/0!		
1	งบดำเนินงาน	07003530001002000000	542,268.58	-	542,268.58	297,245.21	54.82%		297,245.21		245,023.37	45.2%	-	245,023.37
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน	07003520088005000005	45,000.00	-	45,000.00		0.00%				45,000.00	100.0%	-	45,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกติน)

งบ.คป.พะเยา



51 งาน

33,562,879.20

6,663,141.96 - 256,523.14

32 44.44

24,029,665.38

24,029,665.38

12.44

14.50%

165,754,742.58

12.53

14,348,714.99





8,891,973.56

1.00 950,000.00

2.00 170,000.00

3.00 950,000.00

4.00 970,000.00

5.00 950,000.00

6.00 500,000.00

7.00 975,000.00



8.00 920,000.00

9.00

ลงชื่อ

950,000.00

10.00

158,000.00

11.00

200,000.00

12.00

960,000.00

13.00

950,000.00

14.00

450,000.00

15.00

ลงชื่อ

550,000.00

17.00 988,000.00

..... ผู้รายงาน

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)



ลงชื่อ

ลงชื่อ

27,591,107.98

-30,530,346.33

.....ผู้รายงาน
(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)