

ผลการเบิกจ่าย แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงานฝักเบิก สำนักงานชลประทานที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	โครงการ / รายการ	โครงการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	อนุมัติเงินงวด				ผลการเบิกจ่าย				หมายเหตุ
				รวม	โครงการ			โครงการ				
				ว/ด/ป	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	% เบิกจ่าย	
	แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	30	19,926,360	30	0	22,010,760	22,010,760	-	19,535,394.08	19,535,394.08	88.75	
	ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	30	19,926,360	30	0	22,010,760	22,010,760	-	19,535,394.08	19,535,394.08	88.75	
	<b>ค่าสำรวจธรณีและประูพีวิทยา งานชลประทาน</b>	10	7,683,600	10	0	7,683,600	7,683,600	-	6,229,313.42	6,229,313.42	81.07	
	<b>ส่วนวิศวกรรมบริหาร</b>	10	7,683,600	10	0	7,683,600	7,683,600	-	6,229,313.42	6,229,313.42	81.07	
1	ค่าสำรวจธรณีและประูพีวิทยา อ่างเก็บน้ำแม่บอม (แม่ต๋อย) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง (หัวงานและอาคารประกอบ)	1	2,753,000	25 ต.ค. 59	0	2,753,000	2,753,000		2,749,810.12	2,749,810.12	99.88	
2	ค่าสำรวจธรณีและประูพีวิทยา อ่างเก็บน้ำแม่ตาข้างพร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงราย (หัวงานและอาคารประกอบ)	1	1,446,000	25 ต.ค. 59	0	1,446,000	1,446,000		1,440,879.73	1,440,879.73	99.65	
3	ค่าสำรวจธรณีและประูพีวิทยา อ่างเก็บน้ำห้วยปง (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง	1	831,400	8 ธ.ค. 59	0	831,400	831,400		752,875.00	752,875.00	90.56	
4	ค่าสำรวจธรณีและประูพีวิทยา อ่างเก็บน้ำห้วยบ้าน ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	1	932,500	8 ธ.ค. 59	0	932,500	932,500		818,032.47	818,032.47	87.72	
5	ค่าสำรวจธรณีและประูพีวิทยา อ่างเก็บน้ำห้วยแม่พริก ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง	1	915,800	8 ธ.ค. 59	0	915,800	915,800		25,613.50	25,613.50	2.80	
6	ค่าสำรวจธรณีและประูพีวิทยา เขื่อนแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมด้านแผ่นดินไหว)	1	335,200	8 ธ.ค. 59	0	335,200	335,200		210,677.60	210,677.60	62.85	
7	ค่าสำรวจธรณีและประูพีวิทยา ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำห้วยชาน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	1	144,900	19 ม.ค. 60	0	144,900	144,900		102,645.00	102,645.00	70.84	
8	ค่าสำรวจธรณีและประูพีวิทยา ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำแม่ตำ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.บ้านด้อม อ.เมือง จ.พะเยา	1	125,500	19 ม.ค. 60	0	125,500	125,500		-	-	-	
9	ค่าสำรวจธรณีและประูพีวิทยา ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำห้วยเคียน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา	1	100,300	19 ม.ค. 60	0	100,300	100,300		64,680.00	64,680.00	64.49	
10	ค่าสำรวจธรณีและประูพีวิทยา ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำห้วยเตือ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	1	99,000	19 ม.ค. 60	0	99,000	99,000		64,100.00	64,100.00	64.75	
	<b>ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ</b>	5	4,949,200	5	0	4,949,200	4,949,200	-	4,478,832.40	4,478,832.40	90.50	
	<b>ส่วนวิศวกรรมบริหาร</b>	5	4,949,200	5	0	4,949,200	4,949,200	-	4,478,832.40	4,478,832.40	90.50	
1	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ อ่างเก็บน้ำน้ำริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน (ระบบชลประทานและอาคารประกอบ)	1	620,800	25 ต.ค. 59	0	620,800	620,800		615,401.70	615,401.70	99.13	

ผลการเบิกจ่าย แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงานฝักเบิก สำนักงานชลประทานที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	โครงการ / รายการ	โครงการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	อนุมัติเงินงวด				ผลการเบิกจ่าย				หมายเหตุ
				รวม	โครงการ			โครงการ				
				ว/ด/ป	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	% เบิกจ่าย	
2	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบบ้านทุ่งช้าง จ.เชียงราย (ระบบชลประทานและอาคารประกอบ)	1	1,036,000	25 ต.ค. 59	0	1,036,000	1,036,000		1,035,529.50	1,035,529.50	99.95	
3	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบบ้านแก่นเจริญ จ.เชียงราย (ระบบชลประทานและอาคารประกอบ)	1	693,800	25 ต.ค. 59	0	693,800	693,800		693,799.40	693,799.40	100.00	
4	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ บ้านดอยฮีสาน จ.พะเยา (ระบบชลประทานและอาคารประกอบ)	1	695,900	25 ต.ค. 59	0	695,900	695,900		693,306.20	693,306.20	99.63	
5	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ ระบบท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	1	1,902,700	9 ม.ค. 60	0	1,902,700	1,902,700		1,440,795.60	1,440,795.60	75.72	
	<b>ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน</b>	<b>1</b>	<b>1,784,400</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3,868,800</b>	<b>3,868,800</b>	<b>-</b>	<b>3,536,984.46</b>	<b>3,536,984.46</b>	<b>91.42</b>	
	<b>ฝ่ายจัดหาที่ดิน 2 ส่วนจัดหาที่ดิน 1</b>	<b>1</b>	<b>1,784,400</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3,868,800</b>	<b>3,868,800</b>	<b>-</b>	<b>3,536,984.46</b>	<b>3,536,984.46</b>	<b>91.42</b>	
1	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	1	1,784,400	26 ต.ค. 59	0	3,868,800	3,868,800		3,536,984.46	3,536,984.46	91.42	
2				0 ม.ค. 43	0	0	0			-	-	
	<b>ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง</b>	<b>9</b>	<b>4,250,800</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>4,250,800</b>	<b>4,250,800</b>	<b>-</b>	<b>4,223,851.80</b>	<b>4,223,851.80</b>	<b>99.37</b>	
	<b>สำนักงานชลประทานที่ 2</b>	<b>9</b>	<b>4,250,800</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>4,250,800</b>	<b>4,250,800</b>	<b>-</b>	<b>4,223,851.80</b>	<b>4,223,851.80</b>	<b>99.37</b>	
1	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำตอยงู จังหวัดเชียงราย (งานปักหลักเขตชลประทาน)	1	365,000	31 ต.ค. 59	0	365,000	365,000		364,999.60	364,999.60	100.00	
2	โครงการชลประทานลำปาง (อ่างเก็บน้ำแม่พริก ผาวิ่งขี้) จังหวัดลำปาง (งานซ่อมเขตชลประทาน)	1	440,000	31 ต.ค. 59	0	440,000	440,000		439,999.40	439,999.40	100.00	
3	โครงการชลประทานลำปาง (อ่างแม่ปัด, อ่างแม่ฮองและ อ่างแม่ยามโน) จังหวัดลำปาง (งานปักหลักเขตชลประทาน)	1	208,200	15 พ.ย. 59	0	208,200	208,200		206,753.10	206,753.10	99.31	
4	โครงการชลประทานเชียงราย (ฝายถั่วอก, อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง และ อ่างเก็บน้ำห้วยปล้อง) จังหวัดเชียงราย (งานซ่อมเขตชลประทาน)	1	630,000	15 พ.ย. 59	0	630,000	630,000		629,999.50	629,999.50	100.00	
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (งานซ่อมเขตชลประทาน)	1	828,000	15 พ.ย. 59	0	828,000	828,000		827,769.90	827,769.90	99.97	
6	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง (งานปักหลักเขตชลประทาน)	1	320,000	13 ม.ค. 60	0	320,000	320,000		316,215.40	316,215.40	98.82	
7	โครงการประตุระบายน้ำอ่างบ้านร่องจิว จ.เชียงราย (งานปักหลักเขตชลประทาน)	1	19,600	13 ม.ค. 60	0	19,600	19,600		18,900.00	18,900.00	96.43	
8	โครงการชลประทานน่าน (อ่างเก็บน้ำน้ำแหง) จ.น่าน (งานซ่อมแซมชลประทาน)	1	1,100,000	13 ม.ค. 60	0	1,100,000	1,100,000		1,088,697.95	1,088,697.95	98.97	

ผลการเบิกจ่าย แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2560  
 หน่วยงานฝักเบิก สำนักงานชลประทานที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	โครงการ / รายการ	โครงการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	อนุมัติเงินงวด				ผลการเบิกจ่าย				หมายเหตุ
				รวม	โครงการ			โครงการ				
				ว/ด/ป	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	% เบิกจ่าย	
9	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา (งานปีกลหลักเขตชลประทาน)	1	340,000	24 ม.ค. 60	0	340,000	340,000		330,516.95	330,516.95	97.21	
	ค่าสำรวจโครงการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม (ระยะที่ 8)	5	1,258,360	5	0	1,258,360	1,258,360	-	1,066,412.00	1,066,412.00	84.75	
	สำรวจส่วนเหนือ	5	1,258,360	5	0	1,258,360	1,258,360	-	1,066,412.00	1,066,412.00	84.75	
1	ประตุน้ำและอาคารประกอบบ้านตอยอสถาน ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา	1	316,440	8 ธ.ค. 59	0	316,440	316,440		316,225.20	316,225.20	99.93	
2	ประตุน้ำบ้านร่องริ้ว ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย	1	224,000	8 ธ.ค. 59	0	224,000	224,000		222,652.80	222,652.80	99.40	
3	ประตุน้ำบ้านแก่นเจริญ ต.ซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย	1	296,000	8 ธ.ค. 59	0	296,000	296,000		294,114.00	294,114.00	99.36	
4	โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำอิ ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน	1	140,640	8 มี.ค. 60	0	140,640	140,640		-	-	-	
5	โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่ต้า ต.แม่กา อ.เมือง จ.ลำปาง	1	281,280	27 เม.ย. 60	0	281,280	281,280		233,420.00	233,420.00	82.98	