รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ณ.วันที่ 21 เมษายน 2562

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
			151,100,099.00	-	666,448.33	62,155,968.21									
	โครงการชลประทานน่าน		151,100,099.00	2,932,338.00	148,167,761.00	62,822,416.54	41.58%	1,840,183.24	60,982,233.30	19,717,938.99	13.05%	8,202,978.10	11,514,960.89	86,052,269.26	93,163,092.60
พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			112,130,099.00	2,932,338.00	109,197,761.00	60,763,216.34	54.19%	1,840,183.24	58,923,033.10	19,717,938.99	17.58%	8,202,978.10	11,514,960.89	49,141,469.46	56,252,292.80
1	การจัดการน้ำชลประทาน		2,595,000.00	-	2,595,000.00	716,461.30	27.61%	-	716,461.30	-	0.00%	-	-	1,878,538.70	1,878,538.70
1	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ	0700356001410087	2,242,000.00	-	2,242,000.00	605,441.30	27.00%	-	605,441.30	-	0.00%	-	-	1,636,558.70	1,636,558.70
2	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน	0700356001410095	353,000.00	-	353,000.00	111,020.00	31.45%	-	111,020.00	-	0.00%		-	241,980.00	241,980.00
2	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา		16,020,361.00	400,000.00	15,620,361.00	11,199,139.54	69.91%	-	11,199,139.54	1,717,499.39	10.72%	29,987.00	1,687,512.39	3,103,722.07	2,733,709.07
1	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700356001410674	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	-	-	29,987.00	7.50%	29,987.00	-	370,013.00	-
2	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	0700349052410447	600,000.00		600,000.00	235,457.00	39.24%	-	235,457.00	-	0.00%		-	364,543.00	364,543.00
3	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรด.) อำเภอนาน้อย	0700349052410448	1,488,000.00		1,488,000.00	1,483,465.63	99.70%	-	1,483,465.63	-	0.00%		-	4,534.37	4,534.37
4	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนาบง (พมพ.) อำเภอบ่อเกลือ	0700349052410449	1,900,000.00	-	1,900,000.00	1,482,356.75	78.02%	-	1,482,356.75	29,431.50	1.55%		29,431.50	388,211.75	388,211.75
5	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410450	932,000.00	-	932,000.00	922,564.90	98.99%	-	922,564.90	-	0.00%	-	-	9,435.10	9,435.10
6	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC กม. 5+890,7+700 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง) อำเภอนาน้อย	0700349052410451	-		-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!		-	-	-
7	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.1+900 ถึง กม.2+000 อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410452	905,000.00	-	905,000.00	891,710.26	98.53%	-	891,710.26	-	0.00%		-	13,289.74	13,289.74
8	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายน้ำสอด อำเภอทุ่งช้าง	0700349052410453	862,000.00		862,000.00	860,164.50	99.79%		860,164.50	-	0.00%		-	1,835.50	1,835.50
9	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูกที่ 4 อ่างเก็บน้ำน้ำเกี่ยน อำเภอภูเพียง	0700349052410454	938,700.00	-	938,700.00	936,030.50	99.72%	-	936,030.50	-	0.00%	-	-	2,669.50	2,669.50
10	ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรด.) อำเภอนาน้อย	0700349052410455	935,461.00		935,461.00	892,144.40	95.37%		892,144.40	42,480.89	4.54%		42,480.89	835.71	835.71

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
11	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์	0700349052410ZA2	6,200,000.00	-	6,200,000.00	3,378,894.35	54.50%		3,378,894.35	1,615,600.00	26.06%		1,615,600.00	1,205,505.65	1,205,505.65
12	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	0700356001410A26	859,200.00		859,200.00	116,351.25	13.54%		116,351.25	-	0.00%		-	742,848.75	742,848.75
	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		19,391,000.00	892,700.00	18,498,300.00	14,040,684.88	72.41%	-	14,040,684.88	3,001,412.20	15.48%	642,551.70	2,358,860.50	2,348,902.92	2,098,754.62
1	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร	0700340084410346	1,300,000.00	500,000.00	800,000.00	371,811.50	28.60%	-	371,811.50	294,499.00	22.65%	249,852.00	44,647.00	633,689.50	383,541.50
2	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองนาโฮ้ง ฝายลูกที่ 1 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรด.) อำเภอภูเพียง	0700340084410181	1,340,600.00	-	1,340,600.00	1,338,493.20	99.84%	-	1,338,493.20	-	0.00%	-	-	2,106.80	2,106.80
3	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC ฝายน้ำสอด (พรด.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410182	912,000.00	-	912,000.00	901,101.25	98.80%		901,101.25	-	0.00%		-	10,898.75	10,898.75
4	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำว้า (พรด.) อำเภอแม่จริม	0700340084410184	907,900.00	-	907,900.00	820,176.55	90.34%		820,176.55	-	0.00%		-	87,723.45	87,723.45
5	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.0+500 ถึง กม.0+603 (พรด.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410187	932,000.00	-	932,000.00	929,155.65	99.69%		929,155.65	-	0.00%		-	2,844.35	2,844.35
6	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำปอน กม.1+000 ถึง กม.1+125 (พรด.) อำเภอทุ่งช้าง	0700340084410188	862,000.00	-	862,000.00	858,542.20	99.60%		858,542.20	-	0.00%		-	3,457.80	3,457.80
7	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน (พรด.) อำเภอปัว	0700340084410189	938,700.00	-	938,700.00	937,866.50	99.91%		937,866.50	-	0.00%		-	833.50	833.50
8	ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายนาสา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริมอำเภอแม่จริม	0700340084420008	12,197,800.00	392,700.00	11,805,100.00	7,883,538.03	64.63%	-	7,883,538.03	2,706,913.20	22.19%	392,699.70	2,314,213.50	1,607,348.77	1,607,348.47
9	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำกิน (พรด.) อำเภอแม่จริม	0700340084410183	-		-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		-	-	-
10	ฝายห้วยแฮต 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน อำเภอเมืองน่าน	0700340084410421	-	-	-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		-	-	-
	ปรับปรุงงานชลประทาน		26,661,438.00	1,639,638.00	25,021,800.00	15,241,498.73	57.17%	1,840,183.24	13,401,315.49	10,749,237.40	40.32%	7,530,439.40	3,218,798.00	670,701.87	8,401,686.51

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
1	ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ อำเภอเชียงกลาง	0700345053420180	13,836,000.00	314,000.00	13,522,000.00	7,457,055.14	53.90%	1,840,183.24	5,616,871.90	9,839,759.40	71.12%	7,530,439.40	2,309,320.00	- 3,460,814.54	5,595,808.10
2	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงและอาคารประกอบ(ขนาดกลาง) อำเภอสันติสุข	0700345052410046	12,825,438.00	1,325,638.00	11,499,800.00	7,784,443.59	60.70%	-	7,784,443.59	909,478.00	7.09%	-	909,478.00	4,131,516.41	2,805,878.41
	การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		47,462,300.00	-	47,462,300.00	19,565,431.89	41.22%	-	19,565,431.89	4,249,790.00	8.95%	-	4,249,790.00	41,139,603.90	41,139,603.90
3	ฝายห้วยธนูพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา	0700345052410075	9,397,000.00	-	9,397,000.00	5,910,214.40	62.89%	-	5,910,214.40	861,724.00	9.17%	-	861,724.00	2,625,061.60	2,625,061.60
4	ฝายห้วยป้าก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา	0700345052420120	11,146,500.00	-	11,146,500.00	6,154,691.50	55.22%	-	6,154,691.50	3,388,066.00	30.40%	-	3,388,066.00	1,603,742.50	1,603,742.50
5	ฝายห้วยป้าก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา		7,308,800.00		7,308,800.00	5,660,342.75	77.45%		5,660,342.75						
6	ฝายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย		19,610,000.00	-	19,610,000.00	1,840,183.24	9.38%	-	1,840,183.24	-	0.00%	-	-	36,910,799.80	36,910,799.80
	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ					-									
1	อาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง ระยะ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	0700349054420116	38,970,000.00	-	38,970,000.00	2,059,200.20	5.28%	-	2,059,200.20	-	0.00%	-	-	36,910,799.80	36,910,799.80
	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	-	-	-	-

ลงชื่อ .....

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)

บง.คป.น่าน

เป้าหมายเบิกจ่าย

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	
28%	13.58%	35%	6.58%	45%	-3.42%
28%	26.19%	35%	19.19%	45%	9.19%
28%	-0.39%	35%	-7.39%	45%	-17.39%
28%	-1.00%	35%	-8.00%	45%	-18.00%
28%	3.45%	35%	-3.55%	45%	-13.55%
28%	41.91%	35%	34.91%	45%	24.91%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	11.24%	35%	4.24%	45%	-5.76%
28%	71.70%	35%	64.70%	45%	54.70%
28%	50.02%	35%	43.02%	45%	33.02%
28%	70.99%	35%	63.99%	45%	53.99%
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	70.53%	35%	63.53%	45%	53.53%
28%	71.79%	35%	64.79%	45%	54.79%
28%	71.72%	35%	64.72%	45%	54.72%
28%	67.37%	35%	60.37%	45%	50.37%

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	
28%	26.50%	35%	19.50%	45%	9.50%
28%	-14.46%	35%	-21.46%	45%	-31.46%
28%	44.41%	35%	37.41%	45%	27.41%
28%	0.60%	35%	-6.40%	45%	-16.40%
28%	71.84%	35%	64.84%	45%	54.84%
28%	70.80%	35%	63.80%	45%	53.80%
28%	62.34%	35%	55.34%	45%	45.34%
28%	71.69%	35%	64.69%	45%	54.69%
28%	71.60%	35%	64.60%	45%	54.60%
28%	71.91%	35%	64.91%	45%	54.91%
28%	36.63%	35%	29.63%	45%	19.63%
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	#DIV/0!	35%	#DIV/0!	45%	#DIV/0!
28%	29.17%	35%	22.17%	45%	12.17%

ม.ค.	สูง/ต่ำ	ก.พ.	สูง/ต่ำ	มี.ค.	สูง/ต่ำ
28%		35%		45%	
28%	25.90%	35%	18.90%	45%	8.90%
28%	32.70%	35%	25.70%	45%	15.70%
28%	13.22%	35%	6.22%	45%	-3.78%
28%	34.89%	35%	27.89%	45%	17.89%
28%	27.22%	35%	20.22%	45%	10.22%
28%	49.45%	35%	42.45%	45%	32.45%
28%	-18.62%	35%	-25.62%	45%	-35.62%
28%	-28.00%	35%	-35.00%	45%	-45.00%
28%	-22.72%	35%	-29.72%	45%	-39.72%

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ณ.วันที่ 21 เมษายน 2562

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ	งาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย				ผูกพัน				คงเหลือ	
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	ดำเนินการเอง
	งบพัฒนาจังหวัดปี 2562														
	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร		34,000,000.00	-	34,000,000.00	7,589,036.90	22.32%	-	7,589,036.90	8,413,141.05	0.25	-	8,413,141.05	17,997,822.05	17,997,822.05
1	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี๋ย ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา	7016159007410001	8,000,000.00	-	8,000,000.00	3,443,192.85	43.04%	-	3,443,192.85	5,687,833.75	71.10%	-	5,687,833.75	- 1,131,026.60	- 1,131,026.60
2	ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายห้วยปุ่ม ต.นาน้อย อ.นาน้อย	7016159007410017	7,000,000.00	-	7,000,000.00	4,145,844.05	59.23%		4,145,844.05	2,725,307.30	38.93%	-	2,725,307.30	128,848.65	128,848.65
3	ระบบส่งน้ำฝายบี้ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย		19,000,000.00	-	19,000,000.00	-	0.00%		-	-	0.00%		-	19,000,000.00	19,000,000.00
	-		-	-	-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		-	-	-

ลงชื่อ .....

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)

บง.คป.น่าน